

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення міської ради  
**07.02.2018 №5**

Звіт про виконання проектів – переможців Громадського бюджету у місті  
Запоріжжі по департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради за 2017 рік

На реалізацію проектів – переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької міської ради у 2017 році використано 2 669 670,83 грн., що становить 95,4% від запланованого на рік (2 797 700,00 грн.).

В 2017 році здійснювалась реалізація 11-х проектів переможців, а саме:

1. «За здоров'ям – на сучасний ігровий майданчик».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 291 106,40 грн. при плані – 300 000,00 грн., залишок асигнувань – 8 893,60 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація провела моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

За підсумками реалізації проекту проведено капітальний ремонт спортивного майданчика та створено зону для спортивних занять Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступеню № 73 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Дудикіна, 16.

2. «Благоустрій шкільного подвір'я спеціалізованої школи фізичної культури № 18».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 291 969,60 грн. при плані – 299 000,00 грн., залишок асигнувань – 7 030,40 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація зробила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проекту дозволила здійснити благоустрій території Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури I-III ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Вороніхіна, 8-а – ремонт ділянки центрального входу, ганку, замощення.

3. «Створення безпечних умов для активного фізичного та пізнавального розвитку дошкільнят на території дошкільного навчального закладу (Центру розвитку дитини) «Надія»».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 289 354,68 грн. при плані – 295 000,00 грн., залишок асигнувань – 5 645,32 грн. Економія виникла після проведення процедури допорогової закупівлі через систему PROZORRO.

За підсумками реалізації проекту проведено поточний ремонт території та майданчиків Дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Карпенка-Карого, 27, створено зону відпочинку з ігровим обладнанням «Автобус», «Паровозик з гіркою», «Машинка з гіркою», «Кораблик з гіркою».

4. «Благоустрій території Запорізької гімназії № 31».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 281 291,98 грн. при плані – 290 000,00 грн., залишок асигнувань – 8 708,02 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проекту дозволила провести благоустрій території Запорізької гімназії № 31 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Добролюбова, 4 та здійснити облаштування, вимощення та частковий ремонт покриття спортивного майданчика, ямочний ремонт доріг, ремонт приямків.

5. «Ремонт та облаштування 10 (десяти) санітарних блоків Запорізького навчально-виховного комплексу № 63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК № 63)».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 293 107,12 грн. при плані – 300 000,00 грн., залишок асигнувань – 6 892,88 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проекту дозволила провести заміну вікон, дверей, інженерних мереж, кахлю, сантехнічного обладнання та пристроїв Запорізький навчально-виховний комплекс № 63 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Пархоменко, 12а.

6. «Будівництво шкільного майданчика для проведення навчально-виховних заходів у Запорізькій загальноосвітній школі I – II ступенів № 13 Запорізької міської ради Запорізької області».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 162 473,00 грн. при плані – 165 400,00 грн., залишок асигнувань – 2927,00 грн. Економія виникла після проведення процедури допорогової закупівлі через систему PROZORRO.

Реалізація проекту дозволила виконати поточний ремонт шкільного майданчика.

7. «Спортивна зона здоров'я».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 271 610,03 грн. при плані – 300 000,00 грн., залишок асигнувань – 28389,97 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта і перерахувала об'єм та вартість будівельних матеріалів.

За підсумками реалізації проекту проведено капітальний ремонт бігової доріжки та встановлено спортивне знаряддя у Запорізькому навчально-виховному комплексі № 19 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Військбуд, 13.

8. Спортивний майданчик «Багрянні вітрила».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 196 974,42 грн. при плані – 235 500,00 грн., залишок асигнувань – 38 525,58 грн. Економія виникла у зв'язку з відсутністю клею поліуретанового.

За підсумками реалізації проекту проведено поточний ремонт спортивного майданчика Дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

№ 293 «Багряні вітрила» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Новокузнецька, 19, створено зону відпочинку: гойдалки на пружині «Риба», гойдалки на пружині «Дельфін», конструкція для лазання «Рибка», ігровий комплекс «Корабель», мішені «Метелик», дитячі лавки «Крокодил», дитячі лавки «Череха», огорожа, арка.

9. «Розвиваємось разом».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 110522,40 грн. при плані – 122 800,00 грн., залишок асигнувань – 12 277,60 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

За підсумками реалізації проекту проведено поточний ремонт об'єктів благоустрою території Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Василя Сергієнка, 12а, відновлено зону відпочинку і зону для спортивних занять шляхом установки спортивно – ігрового комплексу «Фаворит», лавок паркових без спинки, рукоходу металевого, тренажеру для вулиці, гойдалки підвісної одностійової, рукоходу металевого (шведська стінка з лавою, турніком та брусами), гойдалки качалка-балансир.

10. «О спорт – ти мир! Реконструкція спортивного майданчика ЗЗОШ № 51 з полем для міні – футболу зі штучним покриттям».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 271 261,29 грн. при плані – 280 000,00 грн., залишок асигнувань – 8738,71 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація зробила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проекту дозволила здійснити облаштування штучного покриття футбольного поля.

11. «Дитячому садочку – сучасний спортивно-ігровий майданчик».

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 209 999,91 грн. при плані – 210 000,00 грн., залишок асигнувань – 0,09 коп. Економія виникла після проведення процедури допорогової закупівлі, через систему PROZORRO.

За підсумками реалізації проекту проведено поточний ремонт об'єкту благоустрою території Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Ентузіастів, 14-а, відновлено зону відпочинку і зону для спортивних занять шляхом установки двох міні – футбольних воріт, двох трибун з навісом .

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич