

06



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)**

вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150
Тел.: (044) 287-24-05, 287-24-49, факс: 287-42-18
E-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
Web: http:// www.ukravtodor.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37641918

1906.2019 № 3261/4/546-44/02

Запорізька міська рада

На № _____ від _____

Державне агентство автомобільних доріг України згідно листа Першого заступника Голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Амельченка В. В. від 05.06.2019 № 04-13/11-902(106967) розглянуло звернення Запорізької міської ради від 13.05.2019 № 02/03-18/01374 щодо будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, та у межах компетенції повідомляє.

З квітня 2017 року будівництво об'єкту заборонено Державною архітектурно-будівельною інспекцією України через невідповідність виконаних робіт на споруді № 4 (міст через р. Старий Дніпро довжиною 340 м) затвердженій проектній документації.

Крім того, анульовано дозвіл на початок виконання будівельних робіт по об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя» від 07.02.2012 № ЗП 11512021150.

Отримання нового дозволу на будівництво можливе після завершення коригування стадії «Проект» та проходження державної експертизи.

На виконання умов Меморандум про співпрацю між Укравтодором, Запорізькою облдержадміністрацією та Запорізькою міською радою у рамках реалізації проекту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя», підписаного 27.03.2018, що передбачав координацію діяльності Сторін та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів, постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 712 «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 654) від 26 липня 2018 року № 631 включено об'єкт «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжі)» до мережі автомобільних доріг державного значення.

На замовлення Укравтодору Службою автомобільних доріг у Запорізькій області підготовлено державний інвестиційний проект «Будівництво

086077

| | |
|--|--|
| СЛУЖБОЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ВКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ № 02/03-18/01374 від 27.06.2019 | ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ВКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ № 02/03-18/01374 від 27.06.2019 |
|--|--|

автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя» (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжі)»), який Міжвідомчою комісією при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі відібрано та рекомендовано для забезпечення фінансуванням за рахунок державних капітальних вкладень. Загальна вартість об'єкту становить 8,2 млрд грн, залишок робіт – 5,4 млрд грн.

22.12.2018 між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області та ТДВ «ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС» укладено договір підряду на коригування стадії «Проект» об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя» (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»). Роботи розпочато, термін виконання згідно з договором – 22.12.2018 – 31.10.2019. Вартість коригування – 53,5 млн грн.


Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 130 на коригування стадії «Проект» вказаного об'єкту передбачено 25 млн грн.

Станом на 13.06.2019 роботи з коригування стадії «Проект» виконуються згідно розробленого проектними організаціями та погодженого Службою автомобільних доріг у Запорізькій області графіку виконання робіт. Оперативне виконання становить 22,8 млн грн.

Для завершення коригування стадії «Проект» у поточному році просимо передбачити кошти з місцевого бюджету у сумі 28,5 млн грн.

Сподіваємось на підтримку у вирішенні зазначеного питання, оскільки завершення корегування стадії «Проект» надасть змогу в подальшому продовжити будівельні роботи на зазначеному об'єкті.

Начальник відділу контролю
та документального забезпечення



Б. ЮЛИК