

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

25.03.2020 № 34

Звіт про виконання проєктів-переможців Громадського бюджету у м. Запоріжжі по районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району за 2019 рік.

На реалізацію проєктів-переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі у 2019 році використано 1 890 155,37грн, що становить 99,5% від запланованого на рік (1 900 000грн.).

У 2019 році здійснювалась реалізація 4 проєктів-переможців, а саме:

1. Поточний ремонт дороги та тротуару в районі житлових будинків № 72-99 по вул. Військбуд в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 996 995,53 грн., при плані- 1 000 000 грн., залишок асигнувань 3 004,47 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт.

За підсумками реалізації проєкту проведені роботи з розбирання бортових каменів, знімання асфальтобетонних покриттів, улаштування асфальтобетонного покриття дороги та тротуару в районі житлових будинків № 72-99 по вул. Військбуд.

2. Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Харчова (в районі ЗДО № 100 "Гармонія") в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 296 388 грн., при плані- 300 000 грн., залишок асигнувань 3 612 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила виконати роботи зі знімання асфальтобетонного покриття, улаштування нового покриття, розбирання бортових каменів, встановлення дорожніх бортових каменів, улаштування укріпних смуг дорожніх покриттів з асфальтобетону, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки в районі ЗДО № 100 "Гармонія" по вул. Харчова.

3. Реконструкція тротуару та прилеглої території по вул. Центральна (біля ЗНБК № 111) в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 295 925 грн., при плані- 300 000 грн., залишок асигнувань 4 075 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Під час реалізації проєкту виконувались роботи з розбирання

бортових каменів на бетонній основі, встановлення бетонних бортових каменів, улаштування основи тротуарів, улаштування асфальтобетонного покриття на зупинці громадського транспорту, тротуарі, стоянки біля ЗНВК № 111 по вул. Центральній.

4. Капітальний ремонт дороги з благоустроєм по вулиці Листопрокатна в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала 297 366,84 грн., при плані- 300 000 грн., залишок асигнувань 2 633,16 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проекту дозволила виконати роботи з розбирання асфальтобетонного покриття, розбирання бортових каменів, устанавлення бортових каменів бетонних і залізобетонних, улаштування асфальтобетонного покриття, ремонту окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка по вул. Листопрокатна.

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич