

Звіт про виконання проєктів – переможців Громадського бюджету у місті  
Запоріжжі по департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради за 2020 рік

На реалізацію проєктів – переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької міської ради у 2020 році було затверджено асигнування у загальній сумі 3 789 081,00 грн, з яких фінансування проведено на суму 2 885 910,00 грн, що становить 76,2% від запланованого на рік, фактично видатки по оплаті коштів виконано на суму 3 732 333, 64 грн (98,5% від запланованого), з яких проведення видатків на суму 846 423,64 грн очікується у 2021 році.

В 2020 році здійснювалась реалізація 7 проєктів переможців, а саме:

1. «Щасливий той двір, де є гніздо лелеки».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 379 404,53 грн при плані – 418 414,00 грн. З яких в 2020 році освоєно 57 861,29 грн, а виплати на суму 321 543,24 грн згідно договору очікуються у 2021 році. Економія на суму 39 009,47 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила здійснити земляні роботи, відновлення стовпів огорожі центрального входу, встановлення воріт, хвіртки, навісу над воротами та хвірткою, монтаж декоративного елемента «Гніздо лелеки», відновлення вхідного центрального ганку, ремонт сходинок, заміну дверей в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 210 «Славутич» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Цитрусова, 6-Б.

2. «Комфортний та безпечний шлях до Консультаційного центру ДНЗ № 244 «Біла лілея» для дітей з особливими освітніми потребами».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 377 945,54 грн при плані – 377 946,00 грн. Економія на суму 0,46 коп виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила здійснити земляні роботи, вкладання поребрику вздовж пішохідної зони, вкладання тротуарної плитки на території дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 244 «Біла лілея» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Чарівна, 42 - А.

3. «WI-FI Smart подвір'я».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 157 914,00 грн, що дорівнює запланованій вартості.

Реалізація проєкту дозволила встановити ігрове обладнання, лави зі спинкою, точку доступу, WI-FI роутер, тротуарний бордюру, улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення в Запорізькій загальноосвітній школі I-III ступеня № 92 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Лахтінська, 9.

4. «Створення Шевченківського громадського простору для молоді Запоріжжя (біля ЗНВК № 42 на вулиці Шевченка)».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 487 698,67 грн при плані – 503 830,00 грн. З яких в 2020 році освоєно 484 458,67 грн, а виплати на суму 3 240,00 грн згідно договору очікуються у 2021 році. Економія на суму 16 131,33 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила здійснити земляні роботи, встановлення стовпів огорожі, встановлення плит огорожі навколо закладу Запорізького навчально-виховного комплексу №42 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Шевченка, 277 - А .

5. «За розвитком спорту - майбутнє...».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 980 000,00 грн, що дорівнює запланованій вартості. З яких в 2020 році освоєно 976 760,00 грн, а виплати на суму 3 240,00 грн згідно договору очікуються у 2021 році.

Реалізація проєкту дозволила здійснити земляні роботи, вкладання бетонного поребрику навколо спортивного майданчику та бігової доріжки, вкладання асфальтового покриття бігової доріжки, встановлення спортивного обладнання в Запорізькому навчально-виховному комплексі №64 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Молочна, 36 .

6. «Ландшафтний майданчик «Дитячій Гео-простір».

Загальна сума затверджених коштів на реалізацію проєкту склала 400 000,00 грн. Укладено договір в 2020 році на суму 400 000,00 грн, виплати по якому очікуються у 2021 році.

Реалізація проєкту дозволила здійснити земляні роботи, вкладання бетонного поребрику ігрового майданчику та доріжок, вкладання тротуарної плитки, монтаж елементів в Запорізькій загальноосвітній школі I-III ступеня № 101 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Бочарова, 10 - Б.

7. «Територія щасливого дитинства» Цей проєкт направлений на облаштування зон безпечного відпочинку та розвитку дітей, доступний для всіх мешканців міста».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 949 370,90 грн при плані – 950 977,00 грн. З яких в 2020 році освоєно 830 970,50 грн, а виплати на суму 118 400,40 грн згідно договору очікуються у 2021 році. Економія на суму 1 606,10 грн виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів.

Реалізація проєкту дозволила здійснити земляні роботи, вкладання бетонного поребрику навколо ігрового майданчику, встановлення ігрового обладнання, лав, вкладання гумового покриття, тротуарної плитки в Запорізькій

загальноосвітній школі I-III ступеня № 95 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Богдана Завади, 16.

Секретар міської ради

Г.Б. Наумов