

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

23.04.2021 № 81

Звіт про виконання проєктів-переможців Громадського бюджету у м. Запоріжжі по районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району за 2020 рік.

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 04.11.2019 року № 491 було затверджені проєкти-переможці Громадського бюджету м.Запоріжжя, реалізація яких відбувалася у 2020 році.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району визначена головним розпорядником бюджетних коштів на реалізацію 5 проєктів переможців. Загальний обсяг коштів був передбачений в сумі 3901,983,00 тис.грн. Використано 2971,916 тис. грн, що становить 76,16 % від запланованої суми.

У 2020 році здійснювалась реалізація 4 проєктів-переможців, а саме:

1. Проєкт № 131 «Територія спільних мрій». Проєктом передбачено благоустрій території між будинками № 6,10,12 по вул. Пархоменка в Шевченківському районі м. Запоріжжя .

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 839636, 76 грн., при плані- 841986,00 грн., залишок асигнувань 2349,24 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт, технічний нагляд на об'єкті.

За підсумками реалізації проєкту були відремонтовані два тротуари, з укладанням фігурних елементів (плитка тротуарна), що важливо, враховуючи той факт, що ці тротуари ведуть до двох навчальних закладів: ЗНВК № 63, ліцею «Вибір». Встановлений сучасний дитячий майданчик: дитячий комплекс «Королівство», карусель, пісочниця, 4 типу гойдалок, шагохід, лава, урна.

2. Проєкт № 28 «Створення Шевченківського громадського простору для молоді Запоріжжя (біля ЗНВК №42 на вулиці Шевченка).

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 441647,75 грн., при плані- 448316,00 грн., залишок асигнувань 6668,25 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів, вартість технічного нагляду на об'єкті.

Під час реалізації проєкту виконані роботи капітального ремонту тротуару вздовж навчального закладу, а саме улаштування покриття тротуару плиткою ФЕМ.

3. Проєкт № 16 «Шлях дитинства». Проєктом передбачено капітальний ремонт тротуару по вул. Чумацький шлях вздовж ДНЗ № 159 «Теремок».

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 139382,00 грн., при плані – 189109,00 грн., залишок асигнувань 49727,00 грн. Економія виникла після того, як підрядна організація здійснила моніторинг об'єкта та перерахувала об'єм і вартість будівельних матеріалів, вартість технічного нагляду на об'єкті.

Реалізація проєкту дозволила виконати роботи з капітального ремонту тротуару в районі дошкільного закладу, улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ).

4. Проєкт №8 «Щасливий той двір, де є гніздо лелеки». Проєктом передбачено капітальний ремонт тротуару в районі ДНЗ № 210 за адресою: вул. Цитрусова, 6-б.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 559105,96 грн., при плані – 580586,00 грн., залишок асигнувань 21480,04 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт, технічний нагляд на об'єкті.

За результатами реалізації проєкту виконані роботи з капітального ремонту тротуару - улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів. Крім того виконані роботи з благоустрою прилеглої території: корчування пнів, видалення сухостійних, аварійних дерев, формувальне обрізування дерев.

5. Проєкт № 72 «Тротуари на Військбуд». Проєктом передбачено поточний ремонт тротуарів по вул. Військбуд в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала 992143,40 грн., при плані – 1000000,00 грн., залишок асигнувань 7856,60 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт, технічний нагляд на об'єкті.

Реалізація проєкту дозволила виконати роботи з поточного ремонту тротуару по вул. Військбуд. В результаті ремонту укладено 900 м. кв. асфальтного покриття, замінено 1000 м поребрика.

Секретар міської ради

Г. Б. Наумов