

Звіт  
про виконання проєктів-переможців Громадського бюджету у м. Запоріжжі по районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району за 2021 рік.

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.10.2020 року №423 (зі змінами) було затверджено проєкти-переможці Громадського бюджету м. Запоріжжя, реалізація яких відбулась у 2021 році.

1. У 2021 році здійснювалась реалізація 6 проєктів-переможців: 2 з поточного ремонту тротуарів, 1 з капітального ремонту внутрішньоквартальної дороги, 2 з будівництва спортивного майданчику, 1 з встановлення елементів спортивного майданчику на території Шевченківського району м. Запоріжжя.

На реалізацію проєктів-переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі (Шевченківському районі) у 2021 році використано 2 844 637,34 грн, що становить 99% від запланованого на рік (2 870 845 грн.).

2. Основною метою реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у м. Запоріжжі по районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району за 2021 рік було сприяння благоустрою району. Роботи були спрямовані на відновлення та підвищення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об'єктів і окремих їх частин у межах норм. При поточному ремонті тротуару роботи, пов'язані з періодичним відновленням шару зносу дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності, поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, а також роботи з відновлення елементів та конструкцій штучних споруд, які безпосередньо зазнають льодових та хвилевих впливів.

3.1 За підсумками реалізації проєкту №90 «Капітальний ремонт тротуару вздовж огорожі будівлі ЗЗШ №12» виконано поточний ремонт тротуару та благоустрій прилеглої до тротуару території.

До робіт, що проєктувалися, територія використовувалася в якості пішохідного шляху до дошкільного підрозділу ЗЗШ №12. Покриття – асфальтобетон.

У зв'язку з тривалою експлуатацією, пішохідна доріжка прийшла в непридатний для нормальної експлуатації стан та потребувала ремонту.

Загальна площа ділянки, на якій було виконано ремонт тротуару склала 190 кв.м.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала – 252 414,38 грн.

що становить 99,53% від запланованого на рік (253 608 грн.), залишок асигнувань 1 193,62 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт.

3.2 За підсумками реалізації проєкту №18 «Благоустрій вулиці Харчова, 2 та прилеглої території КНП «Міська лікарня №8» ЗМР виконано поточний ремонт тротуару.

До робіт, що проектувалися, територія використовувалася в якості пішохідного шляху до КНП «Міська лікарня №8». Покриття – асфальтобетон.

У зв'язку з тривалою експлуатацією, пішохідна доріжка прийшла в непридатний для нормальної експлуатації стан та потребувала ремонту.

Загальна площа ділянки, на якій було виконано ремонт тротуару склала 210кв.м.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала – 182 488,94грн. що становить 99,72% від запланованого на рік (183 000 грн.), залишок асигнувань 511,06 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт.

3.3 За підсумками реалізації проєкту № 44 «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Карпенка-Карого в районі будинку 27 А в м. Запоріжжя» було виконано роботи з капітального ремонту дороги, яка веде до закладів дошкільної освіти: центр розвитку дитини «Надія» та дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 196 «Рожева зоренька».

Виконано роботи з улаштування асфальтобетонного покриття дороги 700 кв.м., улаштування місця для паркування, 31 кв.м. тротуару вздовж паркану ЗДО № 196 44 кв.м., улаштування залізобетонних лотків для водовідведення 22 м, благоустрою території.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала – 991 204,89 грн. що становить 99,1% від запланованого на рік (1 000 000 грн.), залишок асигнувань 8 795,11 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт.

3.4. За підсумками реалізації проєкту № 15 «Оазис здоров'я» - (Будівництво спортивного майданчику по вул. Іванова в районі будинку 24 м. Запоріжжя) виконані роботи з благоустрою території, створення пішохідної зони (тротуарна плитка), зони відпочинку, бігової доріжки, встановлення спортивного знаряддя, паркових лав, ігрового обладнання. Що забезпечило безпечний відпочинок, проведення дозвілля дітей та дорослих на території майданчику, реабілітації людей з особливими потребами.

Загальна сума видатків на реалізацію проєкту склала – 997 437,80 грн. що становить 99,7% від запланованого на рік (999 999 грн.), залишок асигнувань 2 561,2 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт.

3.5 За підсумками реалізації проєкту №135 «Спорт для дітей- залог майбутнього» (Будівництво спортивного майданчику в районі буд. 16-18 по вул. Б. Завади в м. Запоріжжя) виконані роботи з облаштування комфортної території відпочинку, встановлення сучасного спортивного комплексу, тренажерів, дитячого майданчику, тренажерів для дітей з особливими

освітніми потребами. Встановлення поребрика по периметру спортивного майданчика, відсіпання відсівом.

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала – 387 913,49 грн. що становить 96,98% від запланованого на рік (400 000 грн.), залишок асигнувань 12 086,51 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт.

3.6 За підсумками реалізації проекту №142 «Міні-майданчик з вуличними тренажерами по вул. Бочарова 8» (Придбання та встановлення елементів спортивного майданчику по вул. Бочарова, 8 в м. Запоріжжя) виконані роботи з облаштування в житловій зоні невеликого майданчику з кількома вуличними тренажерами для підтримки фізичного стану та кардіонавантаження осіб похилого віку, та всіх охочих. Встановлено три тренажери: орбітрек, повітряний ходок, маятник з вільним доступом

Загальна сума видатків на реалізацію проекту склала – 33 177,84 грн. що становить 96,9% від запланованого на рік (34 238 грн.), залишок асигнувань 1 060,16 грн. Економія виникла після проведення процедури електронних торгів в системі ProZorro на виконання робіт.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ