

ЗВІТ

про виконання заходів, передбачених Доповненням до Меморандуму про спільні дії Запорізької міської ради та промислових підприємств у сфері покращення стану довкілля м. Запоріжжя від 01.06.2017 станом на 01.07.2017 року

За результатами аналізу наданої підприємствами інформації можна відмітити позитивну динаміку виконання заходів Доповнення до Меморандуму.

На виконання заходів станом на 01.07.2017 підприємствами витрачено 325,2 млн.грн. власних коштів.

Так, Доповненням до Меморандуму заплановано виконання промисловими підприємствами 30 заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел із очікуваним загальним зниженням викидів на 66,3 т/рік, а також 2 водоохоронних заходи, виконання яких забезпечить дотримання нормативів скидів зворотних вод та виключення забруднення підземних вод зворотними водами.

Станом на 01.07.2017 на виконання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами витрачено близько 325,0 млн.грн. власних коштів.

Із 15 заходів, що мають остаточний термін виконання 2017 рік, за один місяць дії Доповнення до Меморандуму виконано 4 із досягненням зниження викидів на 6,9 т/рік, що складає 10,4% від загального зниження по всім повітряохоронним заходам.

Також, в стадії виконання знаходяться 19 заходів, які мають терміни виконання 2017-2020 роки.

Стосовно виконання заходів з озеленення міста слід зазначити таке.

Промисловими підприємствами міста навесні 2017 року було висаджено: 181 дерев, що складає 53,1% від запланованого на 2017 рік; 150 кущів (64 куща троянд), що складає 55,8%; 2 618 одиниць квітників; улаштовано 6 795,0 м² газону, що складає 5,5% від запланованого.

Виконання заходів з озеленення планується продовжити восени цього року.

Відповідно до заходів Доповнення до Меморандуму промисловими підприємствами протягом цього літа здійснювався покіс карантинних рослин на територіях своїх підприємств, в санітарно-захисних зонах і на закріплених територіях загальною площею 112,6 га, що складає більше 250,0% від запланованої площі (44,3 га).