

Звіт
 про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
 по Дніпровському району
 за період з 29.06.2020 по 03.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа,га	Фактична площа,га	Метод боротьби(механічний,хімічний,фітоценотичний)	Виконавець робіт	Виконано не виконано
1	2		3	4	5	
29.06.2020	бульв. Бельфорський,12	0,6	0,6	механічний	ФОП Голуб В.Л.	виконано
29.06.2020	вул. Бородінська,1в	0,0176	0,0176	механічний	ФОП Голуб В.Л.	виконано
03.07.2020	вул.Добролюбова,17,21	0,1	0,1	механічний	ФОП Голуб В.Л.	виконано
30.06.2020	вул.Дудикіна, 11	0,095	0,095	механічний	ФОП Голуб В.Л.	виконано
30.06.2020	вул.Дудикіна, 25	0,01	0,01	механічний	ФОП Голуб В.Л.	виконано
02.07.2020	вул. Сергія Синенка, 83	0,12	0,12	механічний	ФОП Голуб В.Л.	виконано
02.07.2020	вул. Сергія Синенка, 21	0,02	0,02	механічний	ФОП Голуб В.Л.	виконано
01.07.2020	вул. Щаслива, 11	0,0424	0,0424	механічний	ФОП Голуб В.Л.	виконано
	ВСЬОГО	1,005	1,005			

Заступник голови
районної адміністрації

О.В.Колодій

Шаласва 222 58 25