

Звіт
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 04.06 по 10.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Площа, га запланована	Фактична площа покошу,га	Метод боротьби	Виконавець робіт	Виконано/ не виконано	
Хортицький район							
з 04.06 по 10.06.2020р	- вул.Хортицьке шосе («Супертрансформатор»)						
	- Хортицьке шосе- вул. Сапожнікова						
	- вул.Новгородська						
	- Хортицьке шосе, 18						
	- вул. К. Бабури						
	- пр.Юбілейний- вул.Новгородська						
	- вул.Ентузіастів-Зап.казацтва						
	- вул. К.Бабури НС "Хортицькая"	0,0700	0,0700	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- вул. Доблесна, 116						
	- вул. Воронежская, 7						
- с. Новослободка, ул. Железнодорожная 1е							
- вул. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,7000	0,7000	механічний	КП"Водоканал"	виконано		
Всього по Хортицькому району	0,7700	0,7700					
Заводський район							
з 04.06 по 10.06.2020р	- вул.Республіканська						
	- вул.Гончара- вул.Запоріжбудівельна						
	- вул.Молодіжна-вул. Ласалія						
	- вул. Образцова,1						
	- вул.Діагональна – Північне шосе						
	- вул.Діагональна –Південне шосе	0,007	0,007	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- вул. Іркутська – вул. Софіївська						
	- вул. Софіївська- вул. Шамотна						
	- вул. Шламова-вул. Шамотна						
	- б. Панська						
	- вул. Молодіжна, 61	0,005	0,005	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- вул. Адмірала Ушакова, 111						
	- вул. Оптимістична, 40						
	- вул. Тенісна, 50						
	- вул. Теплична, 8						
	- вул. Кустанайська, 24						
	- вул. Вузлова, 23						
- вул. Вузлова, 23	0,00	1,30	механічний	КП"Водоканал"	виконано		
Всього по Заводському району	0,0120	1,3120	-	-			
Дніпровський район							
з 04.06 по 10.06.2020р	- вул.Зернова, 49						
	- ДВС 2						
	- вул.Грушевського-Винницька	0	0,0045	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- вул.Синенко, 65						
	- Дніпровське шосе,46						
	- вул. Лобановського, 28а						
	- вул. Трегубова, 44						
	- вул. Буревістника, 17а						
	- вул. Донецькая, 1						
	- вул. Прогресивна, 6а						
	- пл.Запорізька, 1						
	- вул. Верхня, 15						
	- бул. Вінтера, 5						
	- вул. Леонова, 1а						
	- вул. Леонова, 1а						
	- вул. С. Синенко,81	0,006	0,014	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- бул. Вінтера,5 (кол-о охоронна зона)	0,0050	0,0100	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- вул. Набережная, 56			механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- вул. Набережная, 39	0,248	0,248	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
Всього по Дніпровському району	0,2590	0,2765					
Вознесенівський район							
з 04.06 по 10.06.2020р	- вул.Каменогорська,16						
	- вул. Діагональна-Південне шосе	0,0045	0	механічний	КП"Водоканал"	не виконано	
	- Південне шосе- вул. Верхня	0,0045	0,0045	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- Північне шосе-Південне шосе	0,0045	0,0045	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- вул. Волгоградська-Заводська	0	0,0045	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	- о. Хортиця						
	- вул. Єнісейська, 5						
	- Північне шосе, 113						
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 53						
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 27						
	- о. Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 42а						
	- Північне шосе, 113Б						
	- вул. Тамбовська,4	0,02	0,03	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	вул. Кам'яногірська,3а	0,0220	0,0420	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	Всього по Вознесенівському району	0,0555	0,0855				

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Площа, га запланована	Фактична площа покосу, га	Метод боротьби	Виконавець робіт	Виконано/ не виконано
Комунарський район						
з 04.06 по 10.06.2020р	- пер. Упорний					
	- вул. Складська –Космічна					
	- вул. Юности,59					
	- вул. Космічна - Реконструктивна					
	- вул. Луначарського					
	- вул.Автозаводська–40-річчя Перемоги					
	- вул. Новокузнецька – Стешенко	0,000	0,0018	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Автозаводська- Стешенко					
	- пер. Кавказський КГВ					
	- вул. Урицького, 238	0,000	0,300	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Миколая Ласточкина, 2-А					
	- вул. Радгоспна, 42					
	- вул. Белінського, 1-Б					
	- Оріховське шосе, 10	0,0005	0,0005	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Ракетная, 35					
	- вул. Автозаводська, 7					
	- вул. Дослідна станція, 1-Б					
- пгт Балабіно, вул. Запорізька, 1-Б						
- вул. Культурна, 223	2,50	2,50	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
ул. Депутатская, 74	2,00	2,00	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
Всього по Комунарському району		4,5005	4,8023			
Шевченківський район						
з 04.06 по 10.06.2020р	- вул. Воєнбуд, 91-А	0,050	0,0500	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	пров. Зустрічний,9	0,050	0,0500	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул.Іванова,91	0,050	0,050	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Стартова, 3-Ж	0,000	0,0500	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Димитрова, 46					
	- вул.Воєнбуд,133					
	- пров. Зустрічний, 15					
	- вул. Верхолянська, 70					
	- вул. Стартова, 93					
	- вул. Аваліані, 6					
	- вул. Паторжинського, 118-Б					
	- вул. Панферова, 146-А					
	Всього по Шевченківському району		0,1500	0,2000		
Олександрівський район						
з 04.06 по 10.06.2020р	- вул. Грязнова,1					
	- Вознесенівський спуск					
	- вул. Українська,2					
	- вул. Г.Сталінграда, 1					
	- Прибережна - р. Московка					
	- вул.Грязнова – Прибережна	0	0,0024	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- пл. Пушкіна					
	- вул. Українська, 2г					
	- вул. Глісерна, 14					
вул. Академіка Амосова,48	0,0060	0,0060	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
Всього по Олександрівському району		0,0060	0,0084			
Всього:		5,7530	7,4547			

Звіт
 про виконання робіт по боротьбі з карантинними ро
 по Вознесенівському району
 за період з **04.06.2020** по **10.06.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га
1	2	3	4
04.06.2020	Соборний пр., 210	0,035	0,035
04.06.2020	Соборний пр., 210а	0,050	0,208
04.06.2020	Соборний пр., 214	0,200	0,211
04.06.2020	Зелинського 4	0,088	0,088
04.06.2020	Зелинського 6	0,091	0,091
04.06.2020	Н.України 40	0,458	0,458
04.06.2020	Н.України 40а	0,174	0,174
04.06.2020	Н.України 44	0,193	0,193
04.06.2020	Н.України 46	0,077	0,077
04.06.2020	Н.України 52	0,148	0,148
04.06.2020	Н.України 52а	0,206	0,206
04.06.2020	Н.України 54	0,069	0,069
04.06.2020	Возз'єднання України, 8	0,205	0,205
04.06.2020	Возз'єднання України/Сергія Тюленіна, 2/15	0,161	0,161
05.06.2020	Леоніда Жаботинського, 16	0,142	0,142
05.06.2020	Леоніда Жаботинського, 3	0,134	0,134
05.06.2020	Леоніда Жаботинського, 9	0,140	0,140
05.06.2020	Патріотична, 15	0,162	0,162
05.06.2020	Перемоги, 25	0,058	0,058
05.06.2020	Шевченка буль., 14	0,149	0,149
05.06.2020	Шевченка буль., 4	0,103	0,103
05.06.2020	Шевченка буль., 22	0,055	0,055
05.06.2020	Перемоги, 42	0,043	0,043
05.06.2020	Перемоги, 42а	0,089	0,089
05.06.2020	Перемоги, 44	0,176	0,176
05.06.2020	Перемоги, 46	0,111	0,111
05.06.2020	Перемоги, 48	0,102	0,102
Всього:		3,620	3,790

Директор КП "Запоріжремсервіс"

слинами

Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
5	6	7
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано

С.В. Ращепкін

Звіт
 про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
 по Дніпровському району
 за період з **04.06.2020** по **10.06.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)
1	2	3	4	5
04.06.2020	Незалежної України,25	0,13	0,20	механічний
04.06.2020	Незалежної України,3	0,17	0,42	механічний
04.06.2020	Незалежної України,1/2	0,16	0,32	механічний
04.06.2020	Соборний,232	0,09	0,24	механічний
04.06.2020	Соборний,234	0,08	0,18	механічний
05.06.2020	Незалежної України,38	0,09	0,14	механічний
05.06.2020	Соборний 224 (1 частина)	0,02	0,03	механічний
05.06.2020	Соборний ,224 (2 частина)	0,07	0,12	механічний
09.06.2020	Басейна, 4	0,09	0,09	механічний
09.06.2020	Валерія Лобановського, 27	0,09	0,09	механічний
09.06.2020	Валерія Лобановського, 29	0,19	0,19	механічний
09.06.2020	Добролюбова, 13	0,10	0,10	механічний
09.06.2020	Добролюбова, 15	0,07	0,07	механічний
09.06.2020	Добролюбова, 9	0,16	0,16	механічний
09.06.2020	Металургів пр., 14	0,08	0,08	механічний
09.06.2020	Металургів пр., 16	0,12	0,12	механічний
09.06.2020	Незалежної України, 16	0,12	0,12	механічний
09.06.2020	Незалежної України, 18	0,12	0,12	механічний
09.06.2020	Незалежної України, 20	0,07	0,07	механічний
09.06.2020	Незалежної України, 22	0,10	0,10	механічний
09.06.2020	Незалежної України, 24	0,08	0,08	механічний
09.06.2020	Незалежної України, 14	0,06	0,06	механічний
09.06.2020	Соборний пр., 222а	0,09	0,09	механічний
09.06.2020	Соборний пр., 222б	0,10	0,10	механічний
09.06.2020	Соборний пр., 222в	0,11	0,11	механічний
10.06.2020	Металургів пр, 1	0,10	0,10	механічний
10.06.2020	Металургів пр., 3	0,08	0,08	механічний
10.06.2020	Металургів пр., 5	0,12	0,12	механічний
10.06.2020	Незалежної України, 27	0,03	0,03	механічний
10.06.2020	Незалежної України, 29а	0,13	0,13	механічний
10.06.2020	України/Дружний проїзд, 29/10	0,09	0,09	механічний
	Всього:	3,10	3,95	

Директор КП "Запоріжремсервіс"

С.В. Ращепкін

Звіт
 про виконання робіт по боротьбі з карантинними р
 по Заводському району
 за період з **04.06.2020** по **10.06.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га
1	2	3	4
04.06.2020	Добровольчих Батальйонів 34	0,0467	0,110
04.06.2020	Добровольчих Батальйонів 36	0,0255	0,050
04.06.2020	Добровольчих Батальйонів 63	0,06	0,110
04.06.2020	Історична,67	0,025	0,080
04.06.2020	Історична,71	0,045	0,060
04.06.2020	Історична,73	0,16	0,320
04.06.2020	Історична,73а	0,09	0,130
04.06.2020	Алмазна,67	0,02	0,110
04.06.2020	Алмазна,54	0,11	0,190
04.06.2020	Алмазна,52	0,06	0,120
04.06.2020	Ракушечний,3	0,03	0,080
04.06.2020	Радіаторна,38	0,085	0,140
04.06.2020	Радіаторна,36	0,01	0,070
04.06.2020	Сеченова,35	0,06	0,080
04.06.2020	Сеченова,37	0,07	0,130
04.06.2020	Сеченова,39	0,03	0,050
04.06.2020	Сеченова,41	0,05	0,080
04.06.2020	Радіаторна,44	0,05	0,110
04.06.2020	Радіаторна,42	0,035	0,050
05.06.2020	Добровольчих Батальйонів 36а	0,08	0,200
05.06.2020	Сеченова 64	0,045	0,095
05.06.2020	Сеченова 66	0,02	0,065
05.06.2020	Сеченова 68	0,065	0,090
05.06.2020	Сеченова 31	0,03	0,100
05.06.2020	Вроцлавська 30	0,035	0,090
05.06.2020	Вроцлавська 32	0,04	0,110
05.06.2020	Вроцлавська 5	0,02	0,080
05.06.2020	Вроцлавська 7	0,02	0,050
05.06.2020	Алмазна 46	0,02	0,050
05.06.2020	Алмазна 51	0,01	0,050
05.06.2020	Алмазна 49	0,042	0,120
05.06.2020	Алмазна 55	0,04	0,070
05.06.2020	Тенісна 12	0,04	0,080
05.06.2020	Тенісна 14	0,032	0,110
05.06.2020	Тенісна 16	0,035	0,100
05.06.2020	Вроцлавська 11	0,08	0,150
05.06.2020	Вроцлавська 13	0,03	0,110
05.06.2020	Гончара 84	0,035	0,120
05.06.2020	Тенісна 6	0,01	0,015

05.06.2020	Радіаторна 46	0,36	0,500
09.06.2020	Гончара 70	0,02	0,040
09.06.2020	Гончара 115	0,03	0,060
09.06.2020	Гончара 117	0,07	0,130
09.06.2020	Гончара 119	0,024	0,070
09.06.2020	Ніженська 72	0,032	0,050
09.06.2020	Ніженська 76	0,02	0,080
09.06.2020	Ніженська 74а	0,04	0,100
09.06.2020	Тенісна 19	0,02	0,070
09.06.2020	Тенісна 20	0,03	0,050
09.06.2020	Тенісна 21	0,03	0,060
09.06.2020	Тенісна 11	0,012	0,060
09.06.2020	Республіканська 75	0,073	0,140
09.06.2020	Республіканська 77	0,02	0,030
09.06.2020	Республіканська 79	0,015	0,040
09.06.2020	Алмазна 45	0,011	0,095
09.06.2020	Алмазна 47	0,015	0,080
09.06.2020	Алмазна 32	0,08	0,160
09.06.2020	Алмазна 39	0,02	0,060
09.06.2020	Алмазна 41	0,02	0,050
09.06.2020	Запоріжбудівська 4	0,05	0,240
09.06.2020	Запоріжбудівська 6	0,025	0,100
09.06.2020	Тенісна 17	0,028	0,100
09.06.2020	Алмазна 38	0,03	0,140
09.06.2020	Гончара, 74	0,04	0,110
09.06.2020	Тенісна 22	0,028	0,064
09.06.2020	Тенісна 23	0,025	0,061
10.06.2020	Республіканська 92	0,012	0,088
10.06.2020	Республіканська 96а	0,045	0,180
10.06.2020	Республіканська 90	0,037	0,079
10.06.2020	Республіканська 88	0,04	0,190
10.06.2020	Республіканська 84	0,05	0,263
10.06.2020	Республіканська 76	0,0076	0,025
10.06.2020	Республіканська 78	0,018	0,056
10.06.2020	Билкіна, 4	0,036	0,043
10.06.2020	Билкіна, 6	0,065	0,073
10.06.2020	Билкіна, 8	0,065	0,073
10.06.2020	Билкіна, 10	0,026	0,034
10.06.2020	Билкіна, 14	0,03	0,044
10.06.2020	Билкіна, 16	0,025	0,040
10.06.2020	Билкіна, 18	0,04	0,049
10.06.2020	Билкіна, 20	0,02	0,036
10.06.2020	Билкіна, 22	0,02	0,059
10.06.2020	Кустанайська, 1	0,004	0,026
10.06.2020	Кустанайська, 3	0,08	0,082
10.06.2020	Кустанайська, 5	0,075	0,099
10.06.2020	Кустанайська, 7	0,10	0,116
10.06.2020	Автобусна, 13	0,04	0,062
10.06.2020	Чернівецька, 4	0,05	0,077

10.06.2020	Чернівецька, 6	0,01	0,061
10.06.2020	Чернівецька, 8	0,086	0,137
10.06.2020	Магнітна,5	0,018	0,046
10.06.2020	Магнітна,8	0,036	0,053
10.06.2020	Електрична,237	0,09	0,215
Всього:		4,088	8,971

Директор КП "Запоріжремсервіс"

механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано
механічний	КП "ЗРС" ЗМР	виконано

С.В. Ращепкін

ЗВІТ**про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 03.06.20 по 10.06.20**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт (адреса)	Запланована площа,га	Фактична площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5	6
03.06.20р	Гоголя, 124	0,2672244	0,2672244	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.20р	Гоголя, 126	0,213906	0,213906	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.20р	Гоголя, 149 корпус 3	0,0707874	0,0707874	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.20г	Гоголя, 66	0,236973	0,236973	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.20г	Залізнична, 13а	0,145896	0,145896	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г.	Запорізька, 13	0,15522	0,15522	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.20г	Запорізька, 18	0,09864	0,09864	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.20г	Костянтина Великого, 16	0,204372	0,204372	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Олександрівська, 114	0,04692	0,04692	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Олександрівська, 114а	0,0516246	0,0516246	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Олександрівська, 49	0,07182	0,07182	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Олександрівська, 53	0,0683118	0,0683118	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Олександрівська, 91	0,077238	0,077238	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Олександрівська, 95	0,0693	0,0693	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Олександрівська, 97	0,05394	0,05394	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Олександрівська, 97а	0,07887	0,07887	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Поштова, 159	0,14139	0,14139	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Поштова, 161	0,191394	0,191394	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Поштова, 57	0,16752	0,16752	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Поштова, 75	0,0292668	0,0292668	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Приходська, 45а	0,03861	0,03861	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Приходська, 51	0,09204	0,09204	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Приходська, 58	0,04902	0,04902	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Приходська, 60	0,26178	0,26178	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Соборний пр., 100	0,05715	0,05715	механічний	МДЛ, ЕКС

03.06.2020г	Соборний пр., 102	0,05916	0,05916	механічний	МДЛ, ЕКС
03.06.2020г	Соборний пр., 104	0,027	0,027	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Соборний пр., 84	0,0072	0,0072	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Соборний пр., 86	0,04422	0,04422	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Франка, 41	0,02916	0,02916	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Франка, 43	0,126048	0,126048	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.20г	Франка, 44	0,01728	0,01728	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.20г	Шкільна, 16	0,28338	0,28338	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06,20г	Шкільна, 44	0,425676	0,425676	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06,20г	Шкільна, 44а	0,17361	0,17361	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06,20г	Шкільна, 46а	0,28191	0,28191	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.2020	вул.Звенигородська,12	0,235	0,235	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.2020	вул.Звенигородська,16	0,442	0,442	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.2020	вул.Звенигородська,18	0,402	0,402	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.2020	вул.Звенигородська,20	0,103	0,103	механічний	МДЛ, ЕКС
04.06.2020	вул.Ак.Олександра,5	0,336	0,336	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Запорізького козацтва,17а	0,110	0,110	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Василя Сергієнка,16	0,170	0,170	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Василя Сергієнка,21	0,128	0,128	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Василя Сергієнка,24	0,170	0,170	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Василя Сергієнка,33	0,381	0,381	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Василя Сергієнка,39	0,443	0,443	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Рубана,22	0,320	0,320	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Героїв 93ї бригади,15	0,202	0,202	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Героїв 93ї бригади,34	0,042	0,042	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Героїв 93ї бригади,34а	0,024	0,024	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Героїв 93ї бригади,44	0,108	0,108	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Героїв 93ї бригади,44а	0,112	0,112	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Воронезька,10	0,185	0,185	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Воронезька,12	0,202	0,202	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Воронезька,12а	0,035	0,035	механічний	МДЛ, ЕКС
05.06.2020	вул.Воронезька,14	0,131	0,131	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Сергія Синенка,61	0,139	0,139	механічний	МДЛ, ЕКС

09.06.2020	вул.Сергія Синенка,67	0,241	0,241	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Сергія Синенка,63	0,099	0,099	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Сергія Синенка,57а	0,104	0,104	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Сергія Синенка,57	0,094	0,094	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Сергія Синенка,53а	0,055	0,055	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Сергія Синенка,55	0,063	0,063	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Трегубова,38	0,079	0,079	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Трегубова,40	0,131	0,131	механічний	МДЛ, ЕКС
09.06.2020	вул.Трегубова,42	0,106	0,106	механічний	МДЛ, ЕКС
10.06.2020	вул.Руставі,5	0,367	0,367	механічний	МДЛ, ЕКС
10.06.2020	вул.Руставі,7	0,165	0,165	механічний	МДЛ, ЕКС
10.06.2020	вул.Руставі,7а	0,150	0,150	механічний	МДЛ, ЕКС
10.06.2020	вул.Звенигородська,1	0,398	0,398	механічний	МДЛ, ЕКС
10.06.2020	вул.Зестафонська,4	0,190	0,190	механічний	МДЛ, ЕКС
	ВСЬОГО:	11,075858	11,08		

Виконано/не виконано

7

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

виконано

Звіт про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 01.06 по 10.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Фактична площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	виконавець робіт	Виконано/не виконано
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН						
1.06 по 10.06	Чарівна, 123	0,209475	0,11	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чарівна, 44	0,113585	0,063	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чарівна, 48а	0,0854	0,07	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чарівна, 36	0,0902	0,01	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Качалова, 14	0,105639	0,06	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Качалова, 16	0,09659	покошено жिल्цями	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Миколи Корищенко, 34а	0,453007	0,10	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Миколи Корищенко, 34б	0,418465	0,21	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Миколи Корищенко, 36	0,31326	0,22	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Миколи Корищенко, 36а	0,50394	0,35	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Військбуд, 68	0,320772	0,28	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Військбуд, 69	0,26554	0			
1.06 по 10.06	Військбуд, 90	0,273043	0,24	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Військбуд, 88	0,41001	0,41	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Військбуд, 67	0,238765	0,21	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
	Додатково:					
1.06 по 10.06	Героїв 55-ї бригади, 53	0,2022	0,13	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	8 Березня, 66	0,22	0,18	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	8 Березня, 68	0,26	0,14	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Іванова, 85	0,11	0,05	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 17	0,038	0,02	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Військбуд, 98	0,13	0,12	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 9	0,08	0,01	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 13	0,12	0,01	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 17а	0,16	0,03	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 17б	0,11	0,03	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 17в	0,049	0,01	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 19	0,146	0,02	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 21	0,186	0,01	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Військбуд, 79	0,143	0,12	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 3	0,089	0,03	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Карпенка-Карого, 5	0,121	0,05	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Військбуд, 69	0,2655	0,26	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Миколи Корищенко, 30а	0,35	0,16	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Миколи Корищенко, 30б	0,22	0,10	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Фортечна, 90а	0,68	0,47	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Фортечна, 88б	0,204147	0,19	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Миколи Корищенко, 30	0,30496	0,22	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
	КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОН					
1.06 по 10.06	Ситова, 11	0,06238	0,053	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Ситова, 11а	0,33239	0,29	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Ситова, 13	0,16078	0,15	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Ситова, 13а	0,12585	0,12	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Ситова, 15а	0,1333	жильці попросили пока не косить	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Ситова, 17	0,20833	0,198	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Космічна, 116	0,374943	0,28	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Космічна, 118а	0,081585	0,07	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Космічна, 118б	0,207	0,18	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чумаченка, 20	0,27623	0,25	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чумаченка, 22	0,33759	0,31	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чумаченка, 24	0,26645	0,23	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чумаченка, 26а	0,46596	0,39	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чумаченка, 30а	0,39739	0,37	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Чумаченка, 12б	0,33716	0,28	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
	Додатково:					
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 1	0,06451	0,05	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 10	0,023079	0,02	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 2	0,09576	0,10	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 3	0,05319	0,05	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 4	0,031557	0,03	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 6	0,202409	0,18	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 7	0,069859	0,06	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 72	0,135686	0,08	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Дослідна станція, 8	0,044032	0,02	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Ситова/Чумаченка, 19/30б	0,19219	0,14	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Ситова, 3	0,32	0,16	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано
1.06 по 10.06	Ситова, 5	0,12	0,12	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконано

1.06 по 10.06	Ситова, 7	0,39	0,19	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Європейська, 18	0,379	0,16	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Європейська, 20	0,3924	0,04	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Європейська, 14	0,3615	0,19	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Північнокільцева, 19а	0,269	0,17	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Космічна, 83	0,08	0,05	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Олександра Говорухи, 36	0,155	0,04	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Олександра Говорухи, 36а	0,095	0,09	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Космічна, 78а	0,24	0,23	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Амбулаторна, 10	0,336	0,19	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Амбулаторна, 12	0,024	0,02	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Садова, 103	0,147345	0,10	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Святоволодимирівська, 86	0,108538	0,06	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Святоволодимирівська, 94	0,07395	0,08	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
1.06 по 10.06	Степова, 130	0,091675	0,06	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	ВСЬОГО		10,5377			

Звіт

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
за період з 03.06.20р. По 10.06.2020р.

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
10.06.	територія ЦТП по вул.Дудикіна,4;	0,001	0,001	ручний	Насальський М.О.	Виконано
10.06.	територія котельні по вул.Товариська,47 та прилегла зелена зона	0,05	0,05	ручний	Лемзін В.С.	Виконано
10.06.	територія котельні по вул.Хакаська та прилегла зелена зона.	0,008	0,008	ручний	Дударенко І.Н.	Виконано
10.06.	територія котельні по вул. Щаслива, 2а та прилегла зелена зона.	0,001	0,001	ручний	Дончик І.В.	Виконано
10.06.	територія котельні по вул.Правобережна,50а, вул.Ленська,46, вл.Котельнікова,16	0,35	0,35	ручний	Голяндін В.М.	Виконано
10.06.	територія котельні по вул.Дніпровське шосе,11 та прилегла зелена зона.	0,35	0,35	ручний	Назаренко О.В.	Виконано
10.06.	територія котельні по вул.Таганська,1 та прилегла зелена зона	0,008	0,008	ручний	Жабаров О.А.	Виконано
10.06.	територія котельні по вул.Істоміна,12 та прилегла зелена зона	0,001	0,001	ручний	Мірошніченко Н.В.	Виконано
10.06.	територія ЦТП по вул.Сергія Синенка,676, насосної по вул.Сергія Синенка,65г та прилегла до них зелена зона	0,002	0,002	ручний	Кравченко І.А.	Виконано
10.06.	філія Комунальського району вул. Дослідна станція,78а	0.01	0.01	Механічний	Чиженко А.І.	виконано
10.06.	філія Комунальського району вул. Орхівське шосе,10	0.002	0.002	Механічний	Савон М.М.	виконано
07.06.	філія Комунальського району Вул.Космічна,3в	0.0015	0.0015	Механічний	Кравчук Р.І	виконано
07.06.	філія Комунальського району Вул.Степова,7	0.001	0.001	Механічний	Соловійов О.О.	виконано
07.06.	філія Комунальського району Вул. Жасминна,5	0.0025	0.0025	Механічний	Ліховських К.А.	виконано
03.06.	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0.075	0.3	механічний	Дяченко В.І.	виконано
04.06.	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Рубана, 37)	0.125	0.35	механічний	Дяченко В.І.	виконано
05.06.	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Новгородська, 15, Вул. Хортицьке шосе, 4)	0.0765	0.3015	механічний	Дяченко В.І.	виконано
09.06.	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Воронезька, 10а, Вул. Дорошенко, 3а)	0.0762	0.3012	механічний	Дяченко В.І.	виконано
03.06.	вул.Шкільна, 2а (№210000) ОФ	0,9	0,7	механ.+ручний	Боровік Г.В.	виконано
04.06.	вул.Св.Миколая, 79а (№210697) ОФ	1,8	1	механ.+ручний	Смирнова Н.А.	виконано
05.06.	вул.Почтова, 6 (№210002) ОФ	0,04	0,04	ручний	Ракчєв О.Л.	Виконано
06.06.	вул. Глиссєрна, 14 (№210005) ОФ	0,01	0,01	ручний	Ракчєв О.Л.	Виконано
07.06.	ЦТП-7 вул.Шкільна, 24а(№210431) ОФ	0,07	0,1	ручний	Міхольський О.І.	Виконано
08.06.	ЦТП-8 вул.Шкільна, 9а(№210432) ОФ	0,03	0,3	ручний	Міхольський О.І.	Виконано
09.06.	ЦТП-20 вул.Шкільна, 38а(№210434) ОФ	0,5	0,5	механічний	Міхольський О.І.	Виконано
09.06.	ЦТП-10 пр.Соборний, 1126(№210433) ОФ	0,03	0,3	ручний	Міхольський О.І.	Виконано
09.06.	ЦТП по вул.Аваліані, 26(№210701) ОФ	0,1	0,1	ручний	Міхольський О.І.	Виконано
03.06.	Вул. Адм.Ушакова.251	0,002	0,002	ручний	Ткаченко О.В.	виконано
04.06.	Вул. Адм.Ушакова.251	0,003	0,003	ручний	Морозов О.М.	виконано
05.06.	Вул. Адм.Ушакова.251	0,005	0,005	ручний	Драковцов Г.М.	виконано
09.06.	вул.Соснова.24	0,003	0,003	ручний	Соляник В.В.	виконано
04.06.	вул. Цитрусова,9, територія прилегла до котельні	0,002	0,002	ручний	Лях А.В.	Виконано
	ВСЬОГО:	4,266	3,836			

Звіт
 про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за
 період з 04.06.2020 по 10.06.2020

№ п/п	Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний...)	Виконавець робіт	Виконано/не виконано
Хортицькой район							
	5 червня	Новгородська, 15	0,3932	0,3932	механічний	КП "Наше місто"	
	5 червня	Новгородська, 26б	0,5351	0,5351	механічний	КП "Наше місто"	
		ВСЬОГО:	0,93	0,93			