

Звіт
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 06.08 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Площа, га запланована	Фактична площа покосу, га	Метод боротьби	Виконавець робіт	Виконано/ не виконано
Хортицький район						
з 06.08.2020 по 12.08.2020	- вул.Хортицьке шосе («Супертрансформатор»)					
	- Хортицьке шосе- вул. Сапожнікова					
	- вул.Новгородська					
	- Хортицьке шосе, 18					
	- вул. К. Бабури					
	- пр.Юбілейний- вул.Новгородська					
	- вул.Ентузіастів-Зап.казацтва					
	- вул. К.Бабури НС "Хортицька"	0,07	0,1	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Доблесна, 116	0	0,0008	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Воронежська, 7					
	- с. Новослободка, ул.					
с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна,	0,5000	0,5000	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
Всього по Хортицькому району	0,5700	0,6008				
Заводський район						
з 06.08.2020 по 12.08.2020	- вул.Республіканська					
	- вул.Гончара- вул.Запоріжбудівельна					
	- вул.Молодіжна-вул. Лассаля	0,03	0,03	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Образцова, 1					
	- вул.Діагональна – Північне шосе					
	- вул.Діагональна –Південне шосе					
	- вул. Іркутська – вул. Софіївська					
	- вул. Софіївська- вул. Шамотна					
	- вул. Шламова-вул. Шамотна					
	- б. Панська					

- вул. Молодіжна, 61	0,005	0,005	механічний	КП"Водоканал"	виконано
- вул. Адмірала Ушакова, 111					
- вул. Оптимістична, 40	0	0,0003	механічний	КП"Водоканал"	виконано
- вул. Тенісна, 50	0	0,00025	механічний	КП"Водоканал"	виконано
- вул. Теплична, 8					
- вул. Кустанайська, 24	0	0,0005	механічний	КП"Водоканал"	виконано
- вул. Вузлова, 23					
- вул. Вузлова, 23	0,50	0,50	механічний	КП"Водоканал"	виконано
Всього по Заводському району	0,5350	0,5361	-	-	

Дніпровський район

з 06.08.2020 по 12.08.2020	- вул.Зернова, 49					
	- ДВС 2					
	- вул.Грушевського-Винницька					
	- вул.Синенко, 65					
	- Дніпровське шосе,46					
	- вул. Лобановського, 28а					
	- вул. Трегубова, 44					
	- вул. Буревістника, 17а					
	- вул. Донецькая, 1	0	0,0030	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Прогресивна, 6а					
	- пл.Запорізька, 1	0	0,0002	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Верхня, 15	0	0,0001	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- бул. Вінтера, 5	0	0,0010	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Леонова, 1а					
	- вул. Леонова, 1а	0	0,0004	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. С. Синенко,81	0	0,006	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- бул. Вінтера,5 (кол-о охоронна зона)	0	0,005	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Набережная, 56					
	- вул. Набережная, 39	0,248	0,248	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	Всього по Дніпровському району	0,2480	0,2637			

Вознесенівський район

з 06.08.2020 по 12.08.2020	- вул.Каменогорська,16					
	- вул. Діагональна-Південне шосе					
	- Південне шосе- вул. Верхня					
	- Північне шосе-Південне шосе					
	- вул. Волгоградська-Заводська	0,0045	0,0045	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- о. Хортиця					
	- вул. Єнісейська, 5					
	- Північне шосе, 113					
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 53					
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 27	0	0,003	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- о. Хортиця, вул. Будинок відпочинку,	0	0,0015	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- Північне шосе, 113Б	0	0,0025	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Тамбовська,4	0,022	0,0220	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	вул. Кам"яногірська,3а	0	0,0220	механічний	КП"Водоканал"	виконано
Всього по Вознесенівському району	0,0265	0,0555				

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Площа, га запланована	Фактична площа покосу, га	Метод боротьби	Виконавець робіт	Виконано/ не виконано
Комунарський район						
з 06.08.2020 по 12.08.2020	- пер. Упорний					
	- вул. Складська –Космічна					
	- вул. Юности, 59					
	- вул. Космічна - Реконструктивна					
	- вул. Луначарського					
	- вул. Автозаводська–40-річчя					
	- вул. Новокузнецька – Стешенко					
	- вул. Автозаводська- Стешенко					
	- пер. Кавказський КГВ					
	- вул. Урицького, 238					
	- вул. Миколая Ласточкина, 2-А	0	0,0040	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Радгоспа, 42	0	0,0010	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Белінського, 1-Б					
	- Оріховське шосе, 10	0,0050	0,0050	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Ракетная, 35	0,0015	0,0015	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Автозаводська, 7	0,0010	0,0010	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Дослідна станція, 1-Б	0	0,0010	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- пгт Балабіно, вул. Запорізька, 1-Б					
	- вул. Культурна, 223	0,40	0,80	механічний	КП"Водоканал"	виконано
ул. Депутатская, 74	0,50	1,00	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
	Всього по Комунарському району	0,9075	1,8135			
Шевченківський район						
з 06.08.2020 по 12.08.2020	- вул. Воєнбуд, 91-А	0,050	0,0500	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	пров. Зустрічний, 9	0,050	0,0500	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Іванова, 91	0,050	0,050	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Стартова, 3-Ж	0,010	0,0100	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Димитрова, 46	0,004	0,0040	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Воєнбуд, 133					

	- пров. Зустрічний, 15					
	- вул. Верхоянська, 70					
	- вул. Стартова, 93	0	0,0001	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Аваліані, 6	0	0,0003	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Паторжинського, 118-Б	0,001	0,0010	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Панферова, 146-А	0,001	0,0010	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	Всього по Шевченківському району	0,1660	0,1664			
Олександрівський район						
з 06.08.2020 по 12.08.2020	- вул. Грязнова, 1	0,044	0,044	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- Вознесенівський спуск					
	- вул. Українська, 2					
	- вул. Г.Сталінграда, 1					
	- Прибережна - р. Московка					
	- вул.Грязнова – Прибережна					
	- пл. Пушкіна					
	- вул. Українська, 2Г	0,002	0,002	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Глісерна, 14	0	0,0005	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	вул. Академіка Амосова, 48	0	0,0030	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	Всього по Олександрівському	0,0460	0,0495			
	Всього:	2,4990	3,4855			

Звіт

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 06.08.20 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
1	2	3	4	5	6	7
07.08.2020	12 квітня, 2б		0,2083	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
07.08.2020	12 квітня, 2в		0,2846	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
07.08.2020	Перемоги, 15		0,066	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
07.08.2020	Перемоги, 7		0,030	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
	ВСЬОГО:		0,589			

Звіт
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 06.08.20 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
1	2	3	4	5	6	7
06.08.2020	Незалежної України,1/2	0,1500	0,321	механічний	ЗРС	виконано
06.08.2020	Соборний,232	0,0750	0,235	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Трегубенко,5	0,0750	0,136	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Добролюбова,6	0,0500	0,123	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Трегубенко,24	0,1800	0,221	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Трегубенко,28	0,0500	0,098	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Незалежної України,13	0,0450	0,087	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Одеська,7	0,0500	0,085	механічний	ЗРС	виконано
10.08.2020	Соборний,185		0,157	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Трегубенко 16		0,124	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Металургів 15		0,023	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Металургів 17		0,100	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Соборний 177		0,171	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Верхня 6		0,157	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Тіліженко 3		0,078	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Тіліженко 4		0,095	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Портова 6		0,604	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Портова 4		0,206	механічний	ЗРС	виконано поза графіком

12.08.2020	Портова 4а		0,252	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
	ВСЬОГО:	0,6750	3,273			

Звіт
 про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
 по Заводському району
 за період з 06.08.20 по 12.08.20

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
1	2	3	4	5	6	7
07.08.2020	Павлокічкаська 50	0,0595	0,105	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Павлокічкаська 52	0,0780	0,116	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Павлокічкаська 52а	0,1400	0,175	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Павлокічкаська 48	0,0381	0,044	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Павлокічкаська 46	0,0800	0,142	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Павлокічкаська 44	0,0210	0,068	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Компресорна 34	0,0756	0,126	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Компресорна 35	0,0984	0,105	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Фільтрова 19	0,0060	0,095	механічний	ЗРС	виконано
07.08.2020	Посадочна 29а		0,043	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
07.08.2020	Посадочна 33		0,309	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Республіканська 71		0,045	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Республіканська 71а		0,139	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Демократична 78		0,126	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Демократична 76		0,120	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Демократична 74		0,133	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Демократична 72		0,167	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Демократична 68		0,073	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Демократична 64		0,137	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Демократична 62		0,091	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Лассаля 61		0,134	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Радіаторна 27а		0,110	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Республіканська 61а		0,283	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Республіканська 63а		0,091	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Республіканська 63		0,113	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Радіаторна 35		0,254	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Радіаторна 46		0,501	механічний	ЗРС	виконано поза графіком

10.08.2020	Радіаторна 44		0,116	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Радіаторна 42		0,055	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Радіаторна 38		0,146	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Сеченова 39		0,054	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Сеченова 37		0,138	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Сеченова 35		0,089	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Сеченова 33		0,063	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
10.08.2020	Радіаторна 36		0,075	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Компресорна 25		0,063	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 82		0,083	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 84		0,125	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 86		0,153	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 88		0,090	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 90		0,107	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Молодіжна 79		0,141	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Аматорська 69		0,083	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Аматорська 67		0,035	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Аматорська 63		0,041	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 49		0,248	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 47		0,353	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 42		0,645	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 38		0,415	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 38а		0,333	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 39		0,225	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 37б		0,146	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 37а		0,230	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Історична 35		0,236	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
11.08.2020	Аматорська 40		0,103	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Історична 22		0,268	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Історична 20		0,117	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Історична 31		0,240	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Історична 18		0,163	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Історична 18а		0,208	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Історична 18б		0,163	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Павлокічкаська 13		0,166	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Павлокічкаська 15-а		0,212	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Павлокічкаська 10		0,093	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
12.08.2020	Оптимістична 8		0,086	механічний	ЗРС	виконано поза графіком
	ВСЬОГО:	0,59660	10,154			

ЗВІТ

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 06.08.20 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт (адреса)	Запланована площа,га	Фактична площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт	Виконано/не виконано
06.08.2020	вул.Воронезька,34	0,010	0,010	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	б.Будівельників,12	0,190	0,190	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	б.Будівельників,15	0,220	0,220	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Маршала Судця,3	0,088	0,088	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Героїв 93-ї бригади, 3	0,038	0,038	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Сергія Синенка,61	0,139	0,139	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Сергія Синенка,59	0,059	0,059	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Сергія Синенка,51	0,110	0,110	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Сергія Синенка,49	0,113	0,113	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Сергія Синенка,47	0,047	0,047	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Трегубова,30	0,051	0,051	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Трегубова,26	0,026	0,026	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Трегубова,20	0,040	0,040	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Трегубова,37	0,063	0,063	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Трегубова,31	0,067	0,067	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Трегубова,14	0,047	0,047	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Трегубова,36	0,343	0,343	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Л.Українки,6	0,081	0,081	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	вул.Л.Українки,8	0,052	0,052	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	вул.Вишневського,30	0,050	0,050	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	вул.Вишневського,28	0,043	0,043	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	вул.Вишневського,22	0,041	0,041	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	вул.Вишневського,20	0,051	0,051	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	вул.Вишневського,18	0,059	0,059	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	вул.Вавілова,12	0,067	0,067	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано

10.08.2020	вул.Дн.шосе,60	0,296	0,296	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	пр.Инж. Преображенського, 21	0,115	0,115	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	пр.Инж. Преображенського, 25	0,314	0,314	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	пр.Инж. Преображенського, 23	0,106	0,106	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	вул.Героїв 93-ї бригади, 3а	0,340	0,340	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	пр.Ювілейний,24/1	0,136	0,136	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,42	0,122	0,122	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,44а	0,112	0,112	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,40	0,188	0,188	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,44	0,108	0,108	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,48	0,048	0,048	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,34	0,042	0,042	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,34а	0,024	0,024	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,27	0,254	0,254	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Героїв 93ї бригади,29	0,108	0,108	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Василя Сергієнка,14а	0,160	0,160	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Василя Сергієнка,20	0,150	0,150	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Хортицьке шосе,42	0,606	0,606	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Хортицьке шосе,44а	0,355	0,355	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Лахтінська, 5	0,170	0,170	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Лахтінська, 7	0,220	0,220	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Лахтінська, 10а	0,180	0,180	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	пр.Ювілейний,23а	0,145	0,145	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	пр.Инж.Преображенського,5а	0,052	0,052	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	пр.Инж.Преображенського,5б	0,130	0,130	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Запорізького козацтва,21	0,115	0,115	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Запорізького козацтва,23	0,106	0,106	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Запорізького козацтва,17а	0,110	0,110	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Василя Сергієнка,18	0,220	0,220	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Ентузіастів, 15	0,180	0,180	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	вул.Ентузіастів, 4	0,210	0,210	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано

11.08.2020	вул.Василя Сергієнка,22	0,240	0,240	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	вул.Дегтярєва,8	0,107	0,107	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	вул.Дегтярєва,10	0,162	0,162	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	вул.О.Кобилянської,10	0,099	0,099	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	вул.О.Кобилянської,12	0,113	0,113	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	вул.Щаслива,11	0,136	0,136	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	вул.Гребельна,1	0,226	0,226	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Вінтера буль., 12	0,164	0,164	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
Додатково виконано						
07.08.2020	Жуковського, 61	0,054192	0,054192	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	Жуковського, 68а	0,12585	0,12585	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	Жуковського, 87	0,100917	0,100917	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	Жуковського/ Перша ливарна, 63/42	0,01719	0,01719	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	Залізнична, 13а	0,145896	0,145896	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	Залізнична, 21	0,0787602	0,0787602	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	Залізнична, 23	0,141273	0,141273	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	Запорізька, 2а	0,16644	0,16644	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	Інститутська, 1	0,041184	0,041184	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
06.08.2020	Олександрівська 51	0,0343608	0,0343608	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	Олександрівська, 53	0,0683118	0,0683118	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	Олександрівська, 95	0,0693	0,0693	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	Олександрівська, 97	0,05394	0,05394	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
07.08.2020	Олександрівська, 97а	0,07887	0,07887	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Перша ливарна, 46	0,01755	0,01755	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Перша ливарна, 48	0,01632	0,01632	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Поштова, 57	0,16752	0,16752	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Поштова, 75	0,0292668	0,0292668	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Приходська, 51	0,09204	0,09204	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Приходська, 60	0,26178	0,26178	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Приходська, 64	0,1669782	0,1669782	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано

10.08.2020	Соборний пр., 104	0,027	0,027	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Соборний пр., 22	0,0057	0,0057	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Соборний пр., 24	0,0321	0,0321	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Соборний пр., 26	0,012	0,012	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Соборний пр., 98	0,01887	0,01887	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Соборний пр., 98а	0,04137	0,04137	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Українська, 37	0,152988	0,152988	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Фортечна, 3	0,1896432	0,1896432	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Фортечна, 4	0,2477118	0,2477118	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Фортечна, 58	0,045228	0,045228	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
10.08.2020	Шкільна, 44	0,425676	0,425676	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Шкільна, 44а	0,17361	0,17361	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Шкільна, 46	0,10824	0,10824	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Шкільна, 46а	0,28191	0,28191	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Історична 27	0,33864	0,33864	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Історична 29	0,25716	0,25716	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Автозаводська, 26	0,179364	0,179364	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Автозаводська, 28	0,1641	0,1641	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Автозаводська, 30	0,3678108	0,3678108	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Автозаводська, 34	0,154434	0,154434	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
11.08.2020	Нагнибіди, 15	0,130221	0,130221	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Новокузнецька, 18 (під'їзди 3-4, кв. №73-180)	0,0775716	0,0775716	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Новокузнецька, 20а	0,2723124	0,2723124	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Новокузнецька, 36	0,2381292	0,2381292	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Новокузнецька, 36а	0,3413742	0,3413742	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Новокузнецька, 44 (під'їзди 3-4, кв.69-174)	0,1648662	0,1648662	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Стешенка, 17	0,036	0,036	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Соборний 175	0,05964	0,05964	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
12.08.2020	Бул.Гвардійський 24	0,07548	0,07548	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано

12.08.2020	Півн. Шоссе 2а	0,09696	0,09696	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	ВСЬОГО:		15,40			

Звіт про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період
06.08.2020 по 12.08.2020

3

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Фактична площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	виконавець робіт	Виконано/не виконано
<i>Шевченківський р-н</i>						
06.08.2020	Фортечна, 90а	0,470	0,470	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
06.08.2020	Фортечна, 88б	0,198	0,198	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
07.08.2020	Фортечна, 94	0,071	0,071	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
07.08.2020	Фортечна, 88а	0,31	0,31	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
07.08.2020	Фортечна, 90	0,1	0,100	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Криворізька, 18	0,050	0,050	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Криворізька, 20	0,050	0,050	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Криворізька, 24а	0,080	0,080	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Криворізька, 29	0,098	0,098	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Криворізька, 31	0,100	0,100	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Криворізька, 33	0,078	0,078	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Криворізька, 35	0,070	0,070	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	Всього:		1,675			
<i>Додатково:</i>						
06.08.2020	Полякова, 3	0,075	0,075	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Чарівна, 123	0,120	0,120	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
11.08.2020	Карпенка-Карого, 5а	0,200	0,200	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
11.08.2020	Карпенка-Карого, 5б	0,020	0,020	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
11.08.2020	Карпенка-Карого, 5в	0,060	0,060	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
11.08.2020	Карпенка-Карого, 7а	0,032	0,032	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
11.08.2020	Магістральна, 70а	0,060	0,060	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно

12.08.2020	Вихідний пров., 1	0,050	0,050	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 12	0,004	0,004	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 9	0,040	0,040	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 11а	0,045	0,045	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 11б	0,110	0,110	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 13	0,057	0,057	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 17в	0,010	0,010	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 17б	0,030	0,030	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 17	0,020	0,020	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 17а	0,030	0,030	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 19	0,010	0,010	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Карпенка-Карого, 21	0,010	0,010	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	Всього:		0,983			
Комунарський район						
06.08.2020	Космічна,95	0,150	0,150	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
07.08.2020	Північнокільцева, 11	0,048	0,048	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
07.08.2020	Північнокільцева, 13	0,062	0,062	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
07.08.2020	Північнокільцева, 13а	0,010	0,010	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Волі/Степова, 30/13	0,028	0,028	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Степова, 15	0,025	0,025	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Тополіна, 41	0,096	0,096	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Амбулаторна, 10	0,192	0,192	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Амбулаторна, 12	0,015	0,015	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
11.08.2020	Ситова, 11	0,053	0,053	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
11.08.2020	Ситова, 11а	0,290	0,290	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	Всього:		0,968			
<i>Додатково:</i>						

06.08.2020	Космічна, 78а	0,230	0,230	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
06.08.2020	Космічна, 83	0,047	0,047	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
06.08.2020	Космічна, 100	0,075	0,075	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
06.08.2020	Космічна, 100а	0,005	0,005	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
07.08.2020	Північнокільцева, 15	0,045	0,045	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Північнокільцева, 9а	0,105	0,105	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Олександра Говорухи, 36	0,043	0,043	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
10.08.2020	Олександра Говорухи, 36а	0,095	0,095	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
11.08.2020	Комарова, 6	0,060	0,060	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Ситова, 6	0,030	0,030	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Ситова, 13	0,150	0,150	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Ситова, 13а	0,120	0,120	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Ситова/Чумаченка, 19/30б	0,141	0,141	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
12.08.2020	Ситова, 17	0,198	0,198	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	Всього:		1,344			
	ВСЬОГО:		4,969			

Звіт

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
за період з 06.08.2020 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
06.08.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0,06	0,06	механічний	Дяченко В.І.	виконано
07.08.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Воронезька, 10а, Вул. Дорошенко, 3а)	0,0762	0,0762	механічний	Дяченко В.І.	виконано
10.08.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Рубана, 37)	0,125	0,125	механічний	Дяченко В.І.	виконано
11.08.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Новгородська, 15, Вул. Хортицьке шосе, 4)	0,0765	0,0765	механічний	Дяченко В.І.	виконано
10.08.2020	котельня по вул.Карпенко-Карого, 21б	0,02	0,02	механічний	Новикова С.М.	виконано
12.08.2020	вул.Шкільна, 2а (№210000) ОФ	0,9	0,9	механ.+ручний	Боровік Г.В.	виконано
12.08.2020	вул.Св.Миколая, 79а (№210697) ОФ	1,8	1,8	ручний	Смирнова Н.А.	виконано
12.08.2020	вул.Поштова, 6 (№210002) ОФ	0,03	0,03	ручний	Ракчєєв О.Л.	виконано
12.08.2020	вул. Глісерна, 14 (№210005) ОФ	0,01	0,01	ручний	Ракчєєв О.Л.	виконано
12.08.2020	ЦТП-7 вул.Шкільна, 24а(№210431) ОФ	0,1	0,1	ручний	Міхольський О.І.	виконано
12.08.2020	ЦТП-8 вул.Шкільна, 9а(№210432) ОФ	0,3	0,3	ручний	Міхольський О.І.	виконано

	ВСЬОГО:	3,4977	3,4977			
--	----------------	--------	---------------	--	--	--

Звіт

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 06.08.2020 по 12.08.2020

№ п/п	Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний...)	Виконавець робіт	Виконано/не виконано
Комунарський район							
1	07.08.2020	Антарктична, 53	0,144024	0,144024	механічний	КП "Наше місто"	
2	11.08.2020	Дослідна станція, 74 (гуртожиток)	0,089618	0,089618	механічний	КП "Наше місто"	
3	11.08.2020	Космічна, 85	0,065765	0,065765	механічний	КП "Наше місто"	
4	11.08.2020	Космічна, 87 (під"їзди 1-4, кв.1-144)	0,19934	0,19934	механічний	КП "Наше місто"	
5	11.08.2020	Космічна, 87 (під"їзди 5-7, кв.145-254)	0,12348	0,12348	механічний	КП "Наше місто"	
6	07.08.2020	Привокзальна, 7 (гуртожиток)	0,377977	0,377977	механічний	КП "Наше місто"	
Дніпровський район							
7	12.08.2020	Товариська, 43	0,6008	0,6008	механічний	КП "Наше місто"	
8	12.08.2020	Незалежної України, 21 (гуртожиток)	0,0325	0,0325	механічний	КП "Наше місто"	
9	06.08.2020	Богдана Хмельницького, 23	0,225302	0,225302	механічний	КП "Наше місто"	
10	06.08.2020	Богдана Хмельницького, 12	0,1699	0,1699	механічний	КП "Наше місто"	
11	06.08.2020	Одеська, 8	0,133562	0,133562	механічний	КП "Наше місто"	
12	06.08.2020	Металургів пр., 10 (гуртожиток)	0,02515	0,02515	механічний	КП "Наше місто"	
		ВСЬОГО:		2,187418			