

Інформація щодо теплових мереж Кошечеру "Міські теплові мережі"

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кт/км, см (відповідно до паспорту)	Витрати теплоенергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямку					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевиробництва фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поверхнево-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі									
							у тому числі	у тому числі									
							поверхнево-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних						
							к	к	к	к	к						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1030160, Теплова мережа по вул. Чумаченка	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1967	8,6-3,6		1992	164,4	1827,6	1078	914	0	0				2012р.-прокладання циркуляції 457м-власні кошти; 2014р.-заміна ЦО 110м на ТП; заміна ГВП 55м на ТП-власні кошти; 2018р.-заміна циркуляції 8,5м, заміна ГВП 7,4м(ТП), заміна ГВП 5м-власні кошти
2	1030161, Теплова мережа по вул. Чумаченка	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1990	8,6-3,6		620,2	0	620,2	414,2	206	0	0				
3	130, ТК 17 - Магара, 6	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		296	0	296	148	148	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 74м - власні кошти (РН), заміна ГВП 74м - власні кошти (РН)
4	131/1, ТК 12 - Європейська, 4	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		213	0	213	142	71	0	0				2012р.-заміна ГВП 71м-власні кошти
5	13110, ТК 42 - Парамонова, 8	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		100	0	100	50	50	0	0				2010р. - прокладання циркуляції 25м власні кошти (РН)
6	1312, ТК 24 - Чумаченка, 36 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		150	11,5	138,5	100	50	0	2				2014р.-заміна ЦО 14,5м-власні кошти; 2016р.-заміна ЦО 1,5м (ТП)-власні кошти; 2019р.-заміна ЦО 10м (ТП)-власні кошти; заміна ГВП 8,9м (труба сталева)-власні кошти
7	1313, ТК20 - Комарова, 1	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		188	0	188	94	94	0	0				2011р.-заміна ГВП 47м (РН), прокладання циркуляції 47м (РН)-власні кошти
8	1314, ТК 31 - Чумаченка, 34 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		57	9,5	47,5	38	19	0	0				2017р.-заміна ГВП 9,5м (ТП)-власні кошти
9	1314/1, ТК 20 - Комарова, 3	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		120	0	120	60	60	0	0				2011р.-заміна ГВП 30м (РН), прокладання циркуляції 30м (РН)-власні кошти
10	1315, ТК 19 - Комарова, 5	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		90	90	0	60	30	0	0				2018р.-заміна ГВП 4,3м (ТП)-власні кошти; 2018р.-заміна опалення 60м (ТП), заміна ГВП 30м(ТП)-власні кошти
11	1317, ТК 10 - Парамонова, 1	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6	1568,9	132	0	132	88	44	0	0	47671,39	49110,03	1,030	
12	1319, ТК 23 - Комарова, 13	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		27	0	27	18	9	0	0				2012р.-заміна ЦО 11м-власні кошти; 2018р.-заміна ГВП 5,5м-власні кошти
13	13197, ТК 20 - Магара, 8	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		92	0	92	46	46	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 23м (РН)-власні кошти
14	1320, ТК 22 - Чумаченка, 38	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		120	60	60	60	60	0	1				2019р.-заміна ЦО 60м (ТП) - інвестиційні кошти
15	13228, ТК 107 - Рагослава, 59 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		30	0	30	30	0	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 23м (РН)-власні кошти
16	1324, ТК 19 - Парамонова, 4 1, 2 в'їзд	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		176	0	176	88	88	0	0				2019р.-заміна ЦО 60м (ТП) - інвестиційні кошти
17	1325, ТК 25 - Парамонова, 12	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		46	0	46	0	46	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 44м (РН)-власні кошти
18	1326, ТК 17 - Парамонова, 4 Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		56	19	37	28	28	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 14м (РН)-власні кошти; 2018р. - заміна ЦО 10м(ТП), заміна ГВП 9м(ТП) - власні кошти
19	1327, ТК 27 - Рагослава, 22	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		80	0	80	40	40	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 20м (РН)-власні кошти
20	1327/1, ТК 28 - Рагослава, 26	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		360	90	270	180	180	0	0				2012р. Заміна циркуляції 90м (ТП)-власні кошти
21	1329, ТК 22 - Парамонова, 4 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2011	8,6-3,6		66	0	66	34	32	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 15м (РН)-власні кошти; заміна ЦО 3-4м-власні кошти; 2013р.-заміна ГВП 17м(РН) - власні кошти
22	1332, ТК 26 - Рагослава, 20	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		60	0	60	30	30	0	0				
23	1334, ТК 29 - Рагослава, 18	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		16	0	16	0	16	0	0				

№ зал/а	Діявник теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямку, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт порівняння фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	у тому числі			нормативний	фактичний					
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	1336, ТК 30 - Парамозова,19	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		72	0	72	62	10	0	0				2013р.-заміна ГВП 1,5м - власні кошти; 2014р.-заміна ЦО 5,9м - власні кошти; заміна ГВП 3,4м - власні кошти
25	1339, ТК 8.4 - Комарова,6 А	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		68	17	51	34	34	0	0				2012р. Заміна циркуляції 17м (PE-RT) - власні кошти
26	1340, ТК 8.4 - Комарова, 6	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		68	0	68	34	34	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 17м (PE-RT)-власні кошти; 2012р.-заміна ГВП 17м (PN)-власні кошти;
27	137, ТК 7 - Радгоспа,28 А	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		62,5	10,7	51,8	30	32,5	0	1				2011р.-прокладання циркуляції 17м (PE-RT)-власні кошти; 2012р.-заміна ГВП 17м (PN)-власні кошти; 2019р. - заміна ЦО 10,7м (ТТ) - власні кошти
28	139, ТК 13 - Європейська, 2П-кільцева,8	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2011	8,6-3,6		132	0	132	88	44	0	0				2011р.-заміна ЦО 88м-власні кошти; заміна ГВП 44м-власні кошти
29	142181, Теплова мережа по вул. Радгоспа	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2007	8,6-3,6		160	160	0	160	0	0	0				
30	241, ТК 10.8 - Європейська ,9	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1969	8,6-3,6		21	0	21	14	7	0	0				
31	2412, ТК 21 - Європейська,44	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1977	8,6-3,6		24	0	24	16	8	0	0				
32	2417, ТК 18 - Олімпійська,18	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2012	8,6-3,6		156	0	156	78	78	0	0				2012р.-заміна ЦО 78м, заміна ГВП 39м, прокладання циркуляції 39м - власні кошти
33	2419, ТК 10.25 - Олімпійська,6	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1969	8,6-3,6		276	34	242	138	138	0	1				2011р.-просадання циркуляції 69м (PN);2017р.-ремонт ТЗ 27м (ТТ)-власні кошти; 2018р. - заміна ГВП 7м(ТТ) - власні кошти; 2019р. - заміна ЦО 3,5м - власні кошти
34	242, ТК 10.7 - Європейська ,11 А	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2010	8,6-3,6		21	0	21	14	7	0	0				2011р.-заміна ГВП 7м (PE-RT)-власні кошти
35	2421, ТК 10.14 - Чумаченка,31	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1969	8,6-3,6		18	0	18	12	6	0	0				2015р.-заміна ГВП 6м - власні кошти
36	2423, ТК 13 - Чумаченка,43	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		160	0	160	80	80	0	0				
37	2425, ТК 13 - Чумаченка,23	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		49	3,4	45,6	28	21	0	0				2013р.-заміна ГВП 5,1м; 2014р.-заміна ГВП 2м; 2015р.-заміна ГВП 1,9м - власні кошти; 2018р.-заміна ГВП 3,4м(ТТ)-власні кошти
38	2425/2, ТК 5 - Комарова,25	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1970	8,6-3,6		72	0	72	36	36	0	0				2012р.-просадання циркуляції 18м (PN) - власні кошти; 2018р. - заміна ГВП 12м - власні кошти
39	2426/1, ТК1 - Комарова,25 А	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1980	8,6-3,6		104	0	104	52	52	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 26м (PN)-власні кошти; заміна ГВП 26м (PN)-власні кошти
40	2427, ТК 2 - Комарова,27 А	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2011	8,6-3,6		113	0	113	61	52	0	0				2011р.-просадання циркуляції 26м (PN)-власні кошти; заміна ГВП 26м (PN)-власні кошти; 2012р.-заміна ЦО 61м - власні кошти
41	2429, ТК 4А - Комарова,29	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1981	8,6-3,6		92	0	92	46	46	0	1				2011р.-прокладання циркуляції 23м (PN)-власні кошти; заміна ГВП 23м (PN)-власні кошти; 2019р. - заміна ЦО 3м - власні кошти
42	2430, ТК 4Б - Комарова,29 А	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1986	8,6-3,6		40	0	40	20	20	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 10м (PN)-власні кошти; заміна ГВП 10м (PN)-власні кошти
43	2436, ТК 27А - Олімпійська ,22	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1978	8,6-3,6		176	0	176	88	88	0	0				2010р.-заміна циркуляції 44м (PN)-власні кошти; 2018р.-заміна ГВП 4м - власні кошти
44	244, ТК 19 - Олімпійська,1	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1985	8,6-3,6		180	0	180	90	90	0	0				2010р.-заміна циркуляції 45м (PN) та ГВП 45м (PN)-власні кошти
45	2444, ТК 10.26 - Олімпійська,8	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1969	8,6-3,6		92	0	92	46	46	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 23м (PN)-власні кошти; 2012р.-заміна ГВП 23м (PN)-власні кошти
46	2445, ТК 17 - Олімпійська, 18 А	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1970	8,6-3,6		48	0	48	24	24	0	0				2012р.-заміна опалення 6м; прокладання циркуляції 12м (PN) - власні кошти; 2018р. - заміна ГВП 12м-власні кошти
47	2449, ТК 21 - Олімпійська,16	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	2012	8,6-3,6		100	0	100	50	50	0	0				2012р.-заміна ЦО 50м; заміна ГВП 25м; прокладання циркуляції 25м (PN) - власні кошти
48	2452, ТК 26 - Олімпійська,26 Б	котельня по вул. Парамозова, 15Б	вода	1990	8,6-3,6		80	0	80	40	40	0	0				2011р.-прокладання циркуляції 20м (PN)-власні кошти

№ зав/п	Діянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорта)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одометричному вимірі, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перенесення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечною ізоляцією	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49	2455/1, ТК 27 - Ольгинийська, 22 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1992	8,6-3,6	138	0	138	70	68	0	0	0				2019р.-заміна ЦО 6м-власні кошти
50	246, ТК 16 - Європейська, 28 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6	40	0	40	20	20	0	0	0				2019р.-заміна ГВП 10м (РН)-власні кошти
51	247, ТК 15 - Європейська, 28 Б	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6	48	2	46	24	24	0	0	0				2012р.-просадання циркуляції 12м (РН)-власні кошти, 2016р.-заміна ЦО 2м (ПТ)-власні кошти
52	248, ТК 18 - Європейська, 32	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6	48	0	48	24	24	0	0	0				2012р.-просадання циркуляції 12м (ПТ)-власні кошти, 2018р.-заміна ГВП 6м-власні кошти
53	258730, ТК 8 - Північелова, 22 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6	15	0	15	10	5	0	0	0				2011р.-просадання циркуляції 442м (РН)-власні кошти; 2014р.-заміна ГВП 14м (РН)-власні кошти; 2014р.-заміна ГВП 105м (PE-RT попередній ізоляції) - власні кошти; 2016р.-заміна ГВП 12м (ПТ)-власні кошти; 2016р.-заміна ГВП 50м (PE-RT попередній ізоляції)-власні кошти; 2018 р. - заміна ГВП 30м(ПТ), заміна ГВП 3м- власні кошти; 2019р. - заміна ГВП 38м (РН) - власні кошти
54	30000, Теплова мережа по вул. Магара, Парамонова	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1999	8,6-3,6	9583,8	197	9386,8	6579,2	3004,6	0	1	1				2013р.-заміна ЦО 23,4м (ПТ)-власні кошти, 2019р. - заміна ЦО 24м (ПТ) - власні кошти
55	30003, Теплова мережа по вул. Рагосина, Магара, Космична, Північелова, Ситова	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1965	8,6-3,6	8096	258	7838	8096	0	0	1	1				2012р.-заміна ЦО 68м, заміна ГВП 22,5м, просадання циркуляції 219м (РН), 2013р.-заміна ЦО 84м (ПТ), просадання циркуляції 606м (РН), заміна ГВП 48м (ПТ), заміна циркуляції 50м (PE-RT попередній ізоляції); 2015р.-заміна ГВП 12м-власні кошти; 2016р.-заміна ГВП 4,1м (ПТ)-власні кошти, заміна ГВП 27,4м, 2017р.-ЦПТ 2. Ремонт тр-да опалення ТК 2.17 - ТК 2.16 по ул. Скорьцева, 17 - 7,2м - власні кошти; 2018р.-заміна ГВП 12,4м, заміна ГВП 34м(ПТ)-власні кошти; 2019р. - заміна ЦО 33м (ПТ)-власні кошти, заміна ЦО 4,78м - власні кошти, заміна ГВП 76,27м - власні кошти, заміна ГВП 3,86м (ПТ) - власні кошти
56	30004, Теплова мережа по вул. Космична, Північелова, Ситова	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1965	8,6-3,6	6508	269,96	6238,04	3406	3102	0	12	12				2012р.-заміна ГВП 15м, просадання циркуляції 569м (РН), 2014р.-заміна ГВП 10м, просадання циркуляції 173м (PE-RT предізоляція) - власні кошти; 2016р.-заміна ЦО 320м (ПТ), заміна ГВП 172м (ПТPE)-власні кошти, заміна ГВП 11,5м - власні кошти; 2019р. - заміна ЦО 6м - власні кошти, заміна ГВП 2,5м - власні кошти
57	30006, Теплова мережа по вул. Космична, Чумаченка	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1967	8,6-3,6	5752,9	665	5087,9	3052,4	2700,5	0	2	2				2012р.-заміна ГВП 15м, просадання циркуляції 288м (РН), заміна циркуляції 10м (PE-RT попередній ізоляції); 2015р.-заміна ГВП 20м; 2016р.-заміна ЦО 2,8м (ПТ); 2017р.-заміна ГВП 6м-власні кошти; 2018р.-заміна опалення 5,5м(ПТ), заміна циркуляції 8м(РН), заміна ГВП 40,2м(ПТ), заміна ГВП 4,5м-власні кошти; 2019р. - заміна ЦО 42м - власні кошти, заміна ЦО 219м (ПТ) - власні кошти, заміна ГВП 88м (РН) - власні кошти, заміна ГВП 136,6м (ПТ) - власні кошти, заміна ГВП 22,5м - власні кошти
58	30007, Теплова мережа по вул. Парамонова, Європейська, Комарова	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1968	8,6-3,6	8623,8	398,4	8225,4	4334	4289,8	0	21	21				2012р.-просадання циркуляції 288м (РН), заміна циркуляції 10м (PE-RT попередній ізоляції); 2015р.-заміна ГВП 20м; 2016р.-заміна ЦО 2,8м (ПТ); 2017р.-заміна ГВП 6м-власні кошти; 2018р.-заміна опалення 5,5м(ПТ), заміна циркуляції 8м(РН), заміна ГВП 40,2м(ПТ), заміна ГВП 4,5м-власні кошти; 2019р. - заміна ЦО 42м - власні кошти, заміна ЦО 219м (ПТ) - власні кошти, заміна ГВП 88м (РН) - власні кошти, заміна ГВП 136,6м (ПТ) - власні кошти, заміна ГВП 22,5м - власні кошти
59	30008, Теплова мережа по вул. Північелова, Ситова, Чумаченка	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1967	8,6-3,6	14226,5	310,5	13916	7631	6595,5	0	2	2				2012р.-заміна ЦО 40м; заміна ГВП 413,5м (РН); 2013р.-просадання циркуляції 99м (РН), просадання циркуляції 70м (PE-RT попередній ізоляції); 2014р.-заміна опалення 23,6м (ПТ), заміна циркуляції 20м-власні кошти; 2016р.-заміна ГВП 33,4м; 2017р.-заміна ГВП 2,5м-власні кошти, 2019р. - заміна ГВП 14,3м - власні кошти, заміна ГВП 2м (ПТ) - власні кошти

№ залі	Длинка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вола/пар/вода/пара/значити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кат/кв. см (відповідно до паспорта)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічний			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі			Кількість порівняв за звітний період						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	30009, Теплова мережі по вул. Чумаченка, Саролейська, Ольшанська	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1970	8,6-3,6	6501,7	76,4	6425,3	3190,5	3311,2	0	0	0				2012р.-заміна опалення 103м (РН), заміна ГВП 120м (РН), прокладка циркуляції 12м-власні кошти, 2018р.-заміна ГВП 76,4м(ТТ)-власні кошти
61	30010, Теплови мережі по вул. Культурна	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1970	8,6-3,6	688	0	688	688	0	0	0	0				2014р.-заміна опалення 16,4м (ТТ)-власні кошти, 2018р.- заміна ЦО 37м(ТТ)-власні кошти, 2019р.- заміна ЦО 40,65м (ТТ) - власні кошти, заміна ЦО 42,62м - власні кошти
62	30011, Магістральні теплові мережі по вул. Парамонова, Пшанічюкільцева, Чумаченка	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1984	8,6-3,6	8914	110,95	8803,05	8914	0	0	4					2014р.-заміна опалення 16,4м (ТТ)-власні кошти, 2018р.- заміна ЦО 37м(ТТ)-власні кошти, 2019р.- заміна ЦО 40,65м (ТТ) - власні кошти, заміна ЦО 42,62м - власні кошти
63	30012, Теплови мережі по вул. Саролейська, Чумаченка, Ольшанська	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1972	8,6-3,6	3921	15	3906	2386	1535	0	1					2011р.-прокладання циркуляції 41,4м (РН)-власні кошти; 2012р. заміна ЦО 60м, заміна ГВП 117м; 2014р.-заміна ЦО 40м, заміна циркуляції 289м (РН)-власні кошти; 2016р.- заміна ЦО 6м (ТТ)-власні кошти; 2018р.- заміна ГВП 10м; заміна циркуляції 52м(РН)-власні кошти; 2019р.- заміна ГВП 3м - власні кошти
64	30013, Теплови мережі по вул. Коомічна	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1990	8,6-3,6	914	0	914	460	454	0	2					2011р.-прокладання циркуляції 224м (РН)-власні кошти; 2012р.-заміна ГВП 22м-власні кошти; 2018р.- заміна ГВП 8м-власні кошти; 2019р.- заміна ЦО 24,5м - власні кошти
65	30014, Теплови мережі від ЦТП 6 по вул. Парамонова, 11Б до ТК 4М	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1968	8,6-3,6	460	0	460	460	0	0	0					2012р.-улаштування циркуляції 141м (РН); 2014р.- заміна циркуляції 27м (РН)-власні кошти; 2016р.- заміна ЦО 103,2м (ТТ); ГВП 84м (ТТ); ГВП 58,5м (сталева)-власні кошти; 2018р.-заміна опалення 278м(ТТ), заміна ГВП 160м(РН), заміна циркуляції 145м(РН)-власні кошти
66	30270, Теплови мережі по вул. Саролейська	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1976	8,6-3,6	2435,5	362	2073,5	1307,5	1128	0	0					2018р.-заміна опалення 8м-власні кошти
67	30271, Теплови мережі по вул. Радогоспа	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1976	8,6-3,6	724	0	724	724	0	0	0					2010р.-прокладання циркуляції 50м (РН)-власні кошти
68	30272, Теплови мережі по вул. Радогоспа	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1999	8,6-3,6	520	0	520	260	260	0	0					2012р.-заміна опалення 86м, заміна ГВП 45м, прокладка циркуляції 150м (РН) - власні кошти; 2018р.-заміна ГВП 12м(ТТ)-власні кошти
69	302950, ТК 21А - Комарова, 9	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2010	8,6-3,6	200	0	200	100	100	0	0					2012р.-заміна ГВП 44м (РН); 2014р.-заміна опалення 26м; 2016р.-заміна ЦО 2,7м (ТТ)
70	30333, Теплови мережі по вул. Ольшанська	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1996	8,6-3,6	252	0	252	252	0	0	0					2012р.-улаштування циркуляції 45,3м
71	30334, Теплови мережі по вул. Саролейська	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1981	8,6-3,6	622,1	1,2	610,1	317,6	304,5	0	0					2012р.-заміна опалення 86м, заміна ГВП 45м, прокладка циркуляції 150м (РН) - власні кошти; 2018р.-заміна ГВП 12м(ТТ)-власні кошти
72	30335, Теплови мережі по вул. Магара, Парамонова	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1981	8,6-3,6	1296	2,7	1293,3	648	648	0	0					2012р.-заміна ГВП 44м (РН); 2014р.-заміна опалення 26м; 2016р.-заміна ЦО 2,7м (ТТ)
73	30336, Теплови мережі по вул. Коомічна, Радо	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1992	8,6-3,6	1321,3	0	1321,3	1232	89,3	0	0					2012р.-улаштування циркуляції 45,3м
74	30403, Теплови мережі по вул. Чумаченка	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1984	8,6-3,6	296	0	296	296	0	0	0					2012р.-улаштування циркуляції 363,1м (РН)-власні кошти; 2016р.-заміна ГВП 84м (РН)-власні кошти
75	30434, Теплови мережі по вул. Коомічна	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1987	8,6-3,6	1479,8	0	1479,8	830	649,8	0	0					2012р.-улаштування циркуляції 363,1м (РН)-власні кошти; 2016р.-заміна ГВП 84м (РН)-власні кошти
76	30439, Теплова мережа по вул. Магара	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1983	8,6-3,6	1002	1,5	1000,5	1002	0	0	1					2011р.-заміна ЦО 428м-власні кошти; 2019р.- заміна ЦО 1,5м (ТТ) - власні кошти
77	311, ТК 16 - Пшанічюкільцева, 17	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2012	8,6-3,6	64	0	64	32	32	0	0					2012р.-заміна опалення 32м, заміна ГВП 16м (РН), прокладка циркуляції 16м(РН)-власні кошти
78	312, ТК 4 - Строва, 9	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6	64	0	64	32	32	0	0					2013р.-прокладка циркуляції 16м (РН)-власні кошти
79	3128, ТК 21 - Коомічна, 132	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2006	8,6-3,6	180	0	180	120	60	0	0					2013р.-прокладання циркуляції 16м (РН)-власні кошти

№ д/п	Діячки тепловій мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, у якій приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнозованість трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	потерельно збільшувани	інша збільшувани	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
							х	у	з	г	а	б	в	г	д		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80	3128/1, ТК 4 - Ситова,11	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1976	8,6-3,6		96	0	96	48	48	0	0				2013р.-прокладка циркуляції 24м (РН)-власні кошти
81	313, ТК 18 - Північнокошляева,19 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2011	8,6-3,6		36	0	36	18	18	0	0				2015р.-заміна ГВП 9м-власні кошти
82	3132, ТК 23 - Чумаченка,14 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6		148	0	148	80	68	0	0				2012р.-заміна ГВП 35м (РН)-власні кошти
83	3136, ТК 22А - Космічна,118 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1968	8,6-3,6		90	24	66	60	30	0	2				2019р. - заміна ЦО 24м (ТТ) - власні кошти, заміна ЦО 8,64м - власні кошти
84	314, ТК 21 - Північнокошляева,23	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2012	8,6-3,6		84	0	84	42	42	0	0				2012р.-заміна опалення 42м, заміна ГВП 21м (РН), прокладка циркуляції 21м(РН)-власні кошти
85	315, ТК 26 - Північнокошляева,25	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1965	8,6-3,6		108	0	108	72	36	0	0				2012р.-заміна ГВП 22м (РН)-власні кошти
86	3151, ТК 22А - Космічна,118 Б	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2011	8,6-3,6		88	0	88	44	44	0	0				2014р.-заміна опалення 10м, заміна ГВП 7,4м-власні кошти, 2019р. - заміна ЦО 26м (РН) - власні кошти, заміна ГВП 13м (РН) - власні кошти
87	321, ТК 11 - Космічна,114 1,2 ввод	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1965	8,6-3,6		91	0	91	52	39	0	0				
88	322, ТК 8 - Космічна,116 1,2 ввод	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6		116	0	116	58	58	0	0				
89	323, ТК 3 - Космічна,118 1,2 ввод	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6		101	0	101	58	43	0	0				
90	324, ТК 4 - Космічна,120	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1966	8,6-3,6		96	0	96	48	48	0	0				
91	324765, ТК 7,39Б - Салова, 101	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1957	8,6-3,6		30	0	30	30	0	0	0				
92	325, ТК 5 - Космічна,122	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6		56	0	56	28	28	0	0				
93	3256, ТК 14 - Ситова,7 1,2 ввод	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6		75	0	75	50	25	0	0				
94	326, ТК 10 А - Космічна,130 Б	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2010	8,6-3,6		68	17	51	34	34	0	0				
95	3267, ТК 11 - Космічна,128	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1998	8,6-3,6		114	0	114	76	38	0	0				
96	327, ТК 11 - Космічна,130 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2010	8,6-3,6		72	0	72	36	36	0	0				
97	327/1, ТК 8 - Чумаченка,12 Б	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6		320	160	160	160	160	0	0				2016р.-заміна ЦО 10м (Сталева труба), 2017р. - заміна ЦО 21м(ТТ)-власні кошти; 2018р. - заміна ЦО 120м(ТТ)-інвестиційна програма, заміна ЦО 19м (ТТ) - власні кошти
98	33, ТК 24 - Чумаченка,15 Г	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1995	8,6-3,6		172	0	172	86	86	0	0				2013р. Прокладка циркуляції 43м (РН)-власні кошти
99	330, ТК 19 - Чумаченка,15	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1967	8,6-3,6		48	0	48	32	16	0	0				2018 р. - заміна ГВП 2м - власні кошти
100	331, ТК 20 - Чумаченка,15 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1967	8,6-3,6		54	0	54	36	18	0	0				2012р.-заміна опалення 36м-власні кошти
101	332, ТК 8 - Північнокошляева, 24 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2010	8,6-3,6		112	0	112	56	56	0	0				
102	332/1, ТК 18 - Чумаченка,13	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2009	8,6-3,6		72	0	72	36	36	0	0				2012р.-заміна ГВП 18м (РН), прокладка циркуляції 18м (РН)-власні кошти
103	333, ТК 5 - Ситова, 15 А	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1976	8,6-3,6		112	0	112	56	56	0	0				
104	333/1, ТК 5 - Чумаченка,3	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1968	8,6-3,6		39	0	39	26	13	0	0				
105	334, ТК 16 - Чумаченка,11	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2006	8,6-3,6		40	14,73	25,27	20	20	0	2				2012р.-заміна ГВП 10м (РН), прокладка циркуляції 10м (РН)-власні кошти; 2019р. - заміна ЦО 14,73м (ТТ) - власні кошти
106	344825, ТК 30 - Комарова, 12	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1985	8,6-3,6		342,5	0	342,5	227	115,5	0	0				
107	344834, ТК 7,37 - Культурна, 123	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	1950	8,6-3,6		23	0	23	23	0	0	0				

№ зал	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/замічник)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кт/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонню напрямі, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	попередньо ізолювання	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
108	35, ТК 9 - Чумаченка, 18	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1973	8,6-3,6		33	0	33	22	11	0	0				
109	359090, ТК 6.31Б - Чумаченка, 34 (П, ввод)	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2011	8,6-3,6		332	0	332	166	166	0	0				
110	359091, ТК 8.4 - Чумаченка, 40	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2011	8,6-3,6		252	0	252	126	126	0	0				
111	359092, ТК 9.16 - Європейська, 28	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1970	8,6-3,6		36	0	36	18	18	0	0				
112	359093, ТК 6.31Б - Чумаченка, 34 (Повод)	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1975	8,6-3,6		69	0	69	46	23	0	0				
113	36, ТК 13 Б - Чумаченка, 17	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2011	8,6-3,6		448	0	448	224	224	0	0				
114	37, ТК 13 Б - Чумаченка, 7	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2011	8,6-3,6		96	0	96	48	48	0	0				
115	381121, Сітова, 15 - Сітова, 17А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1965	8,6-3,6		384,7	0	384,7	263	121,7	0	0				
116	39, ТК 4 А - Космічна, 124/1	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1980	8,6-3,6		75	7,2	67,8	50	25	0	1				2017р - ЦППЗ. Ремонт у-ча тр-да ГВС ТК 3-4б - Косміческа, 124/1-7,25м ПТТ; 2019р - заміна ЦО 3м - власні кошти
117	411623, Теплова мережа по вул. Комарова	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1984	8,6-3,6		977,5	12	965,5	480	497,5	0	0				2012р - прокладла циркуляції 16м (РН); 2013р - заміна опалення 334,2м-власні кошти, 2018р - заміна ГВП 12м(ПТТ)-власні кошти
118	438022, ТК 7.22 - Парамонова, 4 3	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1966	8,6-3,6		171	0	171	114	57	0	0				2013р - заміна ГВП 57м (РН)-власні кошти
119	430263, ТК 10.11 - Чумаченка, 25А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1969	8,6-3,6		484,3	0	484,3	288	196,3	0	0				2014р - заміна ГВП 83м (РН), заміна циркуляції 113,3м (РН)-власні кошти
120	440265, Чумаченка, 25А - транзит	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1969	8,6-3,6		377,4	0	377,4	204	173,4	0	0				2014р - заміна ГВП 81м (РН), заміна циркуляції 92,4м (РН)-власні кошти
121	440418, ТК 3.18 - Чумаченка, 13А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1969	8,6-3,6		196,2	196,2	0	130,8	65,4	0	0				2018 р.- заміна ЦО 130,8м(ПТТ), заміна ГВП 65,4м(ПТТ) - власні кошти
122	463066, ТК 2.5 - Чумаченка, 4	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1965	8,6-3,6		344	0	344	172	172	0	0				
123	471916, ТК 9.9 - Чумаченка, 45	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вод*	2014	8,6-3,6		144,85	0	144,85	73,9	70,95	0	0				
124	485971, ТК 10.22 - Олімпійська, 2	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1978	8,6-3,6		570	0	570	380	190	0	0				
125	486033, ТК 2.19 - Північнокільцева, 21	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1966	8,6-3,6		42	0	42	28	14	0	0				
126	486038, ТК 6.25 - Європейська, 14А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1974	8,6-3,6		216	0	216	144	72	0	0				
127	486039, ТК 7.44А - Калишпа, 90	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1960	8,6-3,6		18	0	18	18	0	0	0				
128	486040, ТК 7.43 - Парамонова, 6А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1968	8,6-3,6		141	0	141	94	47	0	0				
129	486041, ТК 7.23 - Парамонова, 10А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1968	8,6-3,6		54	0	54	36	18	0	0				
130	486047, ТК 6.6А - Парамонова, 7А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1982	8,6-3,6		417	0	417	278	139	0	0				
131	486060, ТК 1.46 - Магара, 5А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1963	8,6-3,6		60	0	60	60	0	0	0				
132	486072, ТК 4.2 - Північнокільцева, 16А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1972	8,6-3,6		36	0	36	24	12	0	0				
133	486092, ТК 3.16 - Чумаченка, 13Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1970	8,6-3,6		267	0	267	178	89	0	0				
134	498960, ТК 2.22 - Космічна, 118Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1966	8,6-3,6		139,87	0	139,87	96	43,87	0	0				2018р - заміна ГВП 23,87м, заміна ГВП 20м (РН) - власні кошти
135	498961, ТК 7.2 - Магара, 4Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1967	8,6-3,6		75	0	75	50	25	0	0				
136	498964, ТК 7.35 - Ясельна, 18	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1962	8,6-3,6		102	0	102	102	0	0	0				

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Прогнистість трубопроводів теплових мереж, у односторонню вимір, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
137	498966, ТК 1.33/1 - Космічна, 108Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1964	8,6-3,6		480	0	480	480	0	0	0				
138	498967, ТК 3.6 - Чумаченка, 5А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1967	8,6-3,6		159	5,62	153,38	106	53	0	1				2019р - заміна ЦО 5,62м (ТТ) - власні кошти
139	498968, ТК 2.7 - Космічна, 116А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1965	8,6-3,6		168	0	168	112	56	0	0				
140	498969, ТК 1.104 - Орашкерейська, 23А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1968	8,6-3,6		230	0	230	230	0	0	0				
141	498971, ТК 9.6 - Комарова, 23А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1972	8,6-3,6		96	0	96	64	32	0	0				
142	498979, Ситова, 17А - Чумаченка, 26Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1979	8,6-3,6		132,8	0	132,8	90,8	42	0	0				
143	498980, Ситова, 9Б - Північнокільцева, 16	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1982	8,6-3,6		426	0	426	284	142	0	0				
144	498996, ТК 6.7 - Саролейська, 8А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1990	8,6-3,6		99	0	99	66	33	0	0				
145	516542, Саролейська, 40 - Саролейська, 42	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1977	8,6-3,6		204,4	0	204,4	102,2	102,2	0	0				2016р-прокладання циркуляції 51,1м (РН)-власні кошти
146	52107, ТК 27 - Ситова, 6	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2016	8,6-3,6		20	10	10	20	0	0	0				2016р-заміна ЦО 10м (ТТ), 10м (сталева труба)- власні кошти
147	5310, ТК 23 - Північнокільцева, 9	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1962	8,6-3,6		32	0	32	32	0	0	0				
148	5311, ТК 23 - Північнокільцева, 11	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1962	8,6-3,6		90	0	90	90	0	0	0				
149	5312, ТК 24 - Північнокільцева, 11	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1963	8,6-3,6		96	0	96	96	0	0	0				
150	5313, ТК 5 - Магара, 1	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1961	8,6-3,6		70	0	70	70	0	0	0				
151	53148, ТК 64 - Космічна, 93	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2010	8,6-3,6		132	0	132	66	66	0	0				2016р-прокладання циркуляції 33м (РН)-власні кошти
152	53149, ТК 65 - Космічна, 89	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1987	8,6-3,6		48	0	48	24	24	0	0				2013р-прокладання циркуляції 12м (РН)-власні кошти
153	5315, ТК 9 - Магара, 3	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1961	8,6-3,6		28	0	28	28	0	0	0				
154	5316, ТК 52 - Космічна, 104 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1964	8,6-3,6		42	0	42	42	0	0	0				
155	5316/1, ТК 12 - Магара, 5	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1962	8,6-3,6		74	0	74	74	0	0	0				
156	53167, ТК 73 - Космічна, 101 1,2 ввод	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		- 431	102	329	227	204	0	0				2017р-заміна Цир. 102м (ТТ)-власні кошти
157	53168, ТК 69 - Космічна, 95 1,2 ввод	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		165	12,3	152,7	110	55	0	1				2012р-заміна ГВП 35м (РН); 2015р-заміна опалення 30м-власні кошти; 2016р-заміна ЦО 3м (ТТ)-власні кошти; 2019р - заміна ЦО 9,3м - власні кошти
158	5317, ТК12 - Магара, 7	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2014	8,6-3,6		28	0	28	28	0	0	0				2014р-заміна опалення 28м-власні кошти
159	5318, ТК 13 - Магара, 9	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1963	8,6-3,6		130	0	130	130	0	0	0				
160	53191, ТК 39 - Космічна, 108 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1964	8,6-3,6		92	0	92	92	0	0	0				
161	53192, ТК 38 - Космічна, 110	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1965	8,6-3,6		30	0	30	30	0	0	0				
162	53193, ТК 37А - Космічна, 110 Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1965	8,6-3,6		92	0	92	92	0	0	0				
163	53195/1, ТК 44 - Космічна, 100 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		110	0	110	110	0	0	0				
164	5320, ТК 44 - Космічна, 100	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1965	8,6-3,6		126	0	126	126	0	0	0				2013р-заміна опалення 10м-власні кошти; 2018 р - заміна ЦО 10м(ТТ) - власні кошти
165	53217, ТК 32А - Ситова, 2	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1967	8,6-3,6		20	10	10	20	0	0	0				

№ з/л	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вказати значення)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кат./кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, з одностороннім виміром, м				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно-гольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі			Кількість порівня за звітний період						
							х	х	х	х	х	х					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
166	С322, ТК 44 - Космічна,100 Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1962	8,6-3,6		40	0	40	40	0	0	0				
167	С3242, ТК 53А - Космічна,102	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1995	8,6-3,6		120	0	120	120	0	0	0				
168	С3245, ТК 99 - Радгоспа,34	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1962	8,6-3,6		66	0	66	66	0	0	0				
169	С3255, ТК 72 - Космічна,99	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1991	8,6-3,6		33	0	33	22	11	0	0				
170	С3258, ТК 76 - Космічна,97	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1991	8,6-3,6		96	0	96	64	32	0	0				
171	С326, ТК 18 - Північнокошляцева,3	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1962	8,6-3,6		50	0	50	50	0	0	0				2014р.-заміна ГВП 32м (РН)-власні кошти
172	С3261/1, ТК 65 - Космічна,87 1 ввід	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1992	8,6-3,6		282	0	282	160	122	0	0				2016р.-прокладання циркуляції: 42м (РН)-власні кошти
173	С327, ТК 19 - Північнокошляцева,5 1 ввід	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1963	8,6-3,6		84	0	84	84	0	0	0				
174	С330, ТК 40 - Космічна,106 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1964	8,6-3,6		80	0	80	80	0	0	0				
175	С331, ТК 27А - Північнокошляцева,15 2 ввід	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1968	8,6-3,6		74	0	74	74	0	0	0				
176	С332, ТК 26 - Північнокошляцева 15 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1964	8,6-3,6		14	0	14	14	0	0	0				
177	С333, ТК 25 - Північнокошляцева,15Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2011	8,6-3,6		32	0	32	32	0	0	0				
178	С334, ТК 33 - Космічна,112 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1964	8,6-3,6		20	0	20	20	0	0	0				
179	С335, ТК 33 - Космічна,112 Б	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1964	8,6-3,6		74	0	74	74	0	0	0				
180	С336, ТК 17 - Магара,11	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1963	8,6-3,6		52	0	52	52	0	0	0				
181	С336/1, пер. Дарвина 3,5,6,8	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1950	8,6-3,6		10	0	10	10	0	0	0				
182	С336/1/1, ТК 24 - Північнокошляцева,13	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2013	8,6-3,6		28	0	28	28	0	0	0				2013р.-заміна опалення 28м-власні кошти
183	С337, ТК 24 - Північнокошляцева,13 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1964	8,6-3,6		92	0	92	92	0	0	0				
184	С338, ТК 43 - Космічна,102 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2010	8,6-3,6		76	0	76	76	0	0	0				
185	С339, Пер. Дарвина - Радгоспа, 75-77	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1955	8,6-3,6		4	0	4	4	0	0	0				
186	С346, ТК 87 - ул.Космічна 81,83,85	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1950	8,6-3,6		84	0	84	84	0	0	0				
187	С347, пер. Дарвина - Радгоспа, 79-83	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1953	8,6-3,6		196	0	196	196	0	0	0				2016р.-заміна ЦО 10,4м - власні кошти; 2018 р.-заміна ЦО 11м - власні кошти
188	С35, ТК 7 - Радгоспа,34 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1960	8,6-3,6		30	0	30	30	0	0	0				
189	С36, ТК 3 - Радгоспа,36	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1959	8,6-3,6		24	0	24	24	0	0	0				
190	С37, ТК 4 - Радгоспа,36 А	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1960	8,6-3,6		54	0	54	54	0	0	0				
191	С38, ТК 21 - Північнокошляцева,7	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1963	8,6-3,6		26	0	26	26	0	0	0				
192	С383, ТК 35 - Космічна,112 2 ввід	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	2009	8,6-3,6		50	0	50	50	0	0	0				
193	С384, ул. Радно 4 - 6	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1982	8,6-3,6		10	0	10	10	0	0	0				
194	С39, ТК 1 - Космічна,98	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1960	8,6-3,6		52	0	52	52	0	0	0				
195	С39/1, ТК 6 - Радгоспа,32	котельня по вул. Парамонова, 15Б	вода	1961	8,6-3,6		42	0	42	42	0	0	0				

№ з/п	Діагональ теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (значення)	Рік введення в експлуатацію	Пісок, кг/кв.см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно розташовані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Температурних	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі									
							х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
196	584396, Сітова, 13А-транзит	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2016	8.6-3.6	200	200	0	0	200	0	0	0				2016р. - заміна ЦО 200м (ПТ) - власні кошти
197	584397, Сітова, 9-транзит	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2016	8.6-3.6	233	13	220	233	0	0	0	0				2016р. - заміна ЦО 13м (ПТ) - власні кошти, заміна ЦО 220м (груба стальова) - власні кошти
198	584398, Європейська, 40-транзит	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2016	8.6-3.6	190,9	72	118,9	130	60,9	0	0	0				2016р. - заміна ЦО 72м (ПТ) - власні кошти, заміна ЦО 58м (груба стальова) - власні кошти, заміна ГВП 60,9м (РП) - власні кошти
199	584400, Європейська, 38-транзит	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2016	8.6-3.6	148	40	108	148	0	0	0	0				2016р. - заміна ЦО 40м (ПТ) - власні кошти, заміна ЦО 108м (груба стальова) - власні кошти
200	584403, Чумаченка, 23-транзит	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2016	8.6-3.6	136	136	0	136	0	0	0	0				2016р. - заміна ЦО 136м (ПТ) - власні кошти
201	584405, Олімпійська, 16-транзит	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2016	8.6-3.6	75	75	0	75	0	0	0	0				2016р. - заміна ЦО 75м (ПТ) - власні кошти
202	607753, Сітова, 17 - транзит	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2016	8.6-3.6	136,6	136,6	0	136,6	0	0	0	0				2016р. - заміна ЦО 136,6м (ПТ) - власні кошти
203	729315, транзит Говорчи, 59б	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	64	0	64	64	0	0	0	0				
204	729316, транзит Говорчи, 59в	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	24	0	24	24	0	0	0	0				
205	729317, транзит Дарина, 4	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	24	0	24	24	0	0	0	0				
206	729318, транзит Дарина, 6	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	32	0	32	32	0	0	0	0				
207	729319, транзит Європейська, 12-14	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	277	0	277	146	131	0	0	0				
208	729320, транзит Європейська, 20-22	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	243	0	243	162	81	0	0	0				
209	729321, транзит Європейська, 38-34	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	120	0	120	88	32	0	0	0				
210	729322, транзит Комарова, 5-7	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	168	0	168	112	56	0	0	0				
211	729324, транзит Косачіна, 12б, 12в, 130	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	192	0	192	128	64	0	0	0				
212	729333, транзит Олімпійська, 6	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	384	0	384	256	128	0	0	0				
213	729334, транзит Парамонова, 1	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	138	0	138	92	46	0	0	0				
214	729335, транзит Північкільцева, 8	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	111	0	111	74	37	0	0	0				
215	729336, транзит Радо, 4	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	24	0	24	24	0	0	0	0				
216	729352, транзит Садова, 101-103	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	354	0	354	236	118	0	0	0				
217	729355, транзит Чумаченка, 23в	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	53,4	0	53,4	35,6	17,8	0	0	0				
218	729356, транзит Чумаченка, 22-24	котельня по вул. Парамонова, 15В	вода	2019	8.6-3.6	228	0	228	152	76	0	0	0				
219	113327 - Мушкетер, 31-33	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2007	7.3-4.5	1657,4	343,4	1314	1657,4	0	0	0	0				2014р. - заміна ЦО 343,4м (Касифлекс) - власні кошти
220	238274 - Ржанська 9	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7.3-4.5	44	44	0	22	22	0	0	0				
221	260750 - Ржанська 9	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	1989	7.3-4.5	94,8	0	94,8	94,8	0	0	0	0				2015р. - заміна ЦО 6,4м (груба стальова) - власні кошти; 2016р.-заміна ЦО 3,4м (ПТ)-власні кошти; заміна ЦО 4м (груба стальова) - власні кошти; 2017р.- заміна ЦО 8,8м (ПТ) - власні кошти
222	260751 - Ленінгоровська, 25	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7.3-4.5	208	208	0	104	104	0	0	0				
223	30412 - Ржанська, 13	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	1987	7.3-4.5	1182	308,8	873,2	1050	132	0	0	0				

№ зал	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (визначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв.см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному виконанні, мп				Кількість порівняв за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах. Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	попередньо ідоловани	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	14	13	15	16	17		
							х	у	з	г	0	0	0	0	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
224	30431 - Теплова мережа по вул. Музична	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	1981	7,3-4,5		1629	1220,2	408,8	1629	0	0	0				2012р.-заміна ЦО 1189,4м (ТТ)-власні кошти, заміна ЦО 27,6м (труба сталевя) - власні кошти, 2013р. - заміна ЦО 30,8 (ТТ) - власні кошти, 2018р.-заміна ЦО 4м-власні кошти.
225	30452 - Теплова мережа по вул. Ракетна	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	1989	7,3-4,5		3709	0	3709	3709	0	0	0				2015р. - заміна ЦО 7,7м (труба сталевя) - власні кошти, 2018 р. - заміна ЦО 25м - власні кошти
226	486083 - Музична, 2	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	1971	7,3-4,5		12,8	0	12,8	12,8	0	0	0				
227	486091 - Музична,2а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	1973	7,3-4,5		148	0	148	148	0	0	0				
228	531 - Рязанська,11	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5	181,1	150	111,5	38,5	150	0	0	0	1730,97	3019,41	1,744	2016р.-заміна ЦО 111,5м (ТТ)-власні кошти, заміна ЦО 14м (труба сталевя) - власні кошти
229	53111 - Музична,33	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		14	0	14	14	0	0	0				
230	531113 - Музична,31а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		64	0	64	64	0	0	0				
231	53126 - Юності,59	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		60	0	60	60	0	0	0				
232	53150 - Ленінгурська,23	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		84	0	84	84	0	0	0				
233	5316711 - Юності,26г	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		30	0	30	30	0	0	0				
234	53165 - Антарктична,15а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		22	0	22	22	0	0	0				2015р. - заміна ЦО 4,5м (труба сталевя) - власні кошти
235	53166 - Радіо,60	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		82	0	82	82	0	0	0				
236	5319 - Антарктична,45-21	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		145	0	145	145	0	0	0				
237	53248 - Ракетна,36-38	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		192	42	150	192	0	0	0				2016р.-заміна ЦО 42м (ТТ)-власні кошти
238	53249 - Ракетна,38-40	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		70	0	70	70	0	0	0				
239	53250 - Бєломорська-Ракетна,40	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		80	0	80	80	0	0	0				
240	53264 - Рязанська,13	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		12	0	12	0	12	0	0				
241	5394 - Радіо,24-26	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		28	0	28	28	0	0	0				
242	5395 - Ленінгурська,25	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		28	0	28	28	0	0	0				
243	5397 - Музична,31	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2009	7,3-4,5		8	8	0	8	0	0	0				2016р.-заміна ЦО 8м (ТТ)-власні кошти
244	689348 - Радіо,24	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2018	7,3-4,5		30	0	30	20	10	0	0				
245	689349 - Радіо,26	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2018	7,3-4,5		84	0	84	56	28	0	0				
246	729311 - транзит ТК 18/2а - ТК 18/3а - Антарктична, 19	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7,3-4,5		200	0	200	200	0	0	0				
247	729312 - транзит ТК 18/а - Антарктична, 47	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7,3-4,5		170	0	170	170	0	0	0				
248	729313 - транзит Антарктична, 47-49	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7,3-4,5		200	0	200	200	0	0	0				
249	729314 - транзит Антарктична, 49-51	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7,3-4,5		262	0	262	262	0	0	0				
250	729328 - транзит ТК 10/1 - Музична, 31а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7,3-4,5		20	0	20	0	20	0	0				
251	729329 - транзит Музична, 31а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7,3-4,5		12	0	12	0	12	0	0				
252	729330 - транзит Музична, 31а - 33а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7,3-4,5		67	0	67	0	67	0	0				

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура вводу (вола/пар зазначити) шлю	Рік введення в експлуатацію	Тип, ктс/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одиницях виміру, м				Кількість поривів за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії мереж, Гкал		Коефіцієнт перевиснення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечною ізоляцією	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
253	729331 - транзит Музична, 33а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		22	0	22	0	22	0	0				
254	729332 - транзит Музична, 33а - Юності, 26г	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		1	0	1	0	1	0	0				
255	729337 - транзит від точки С - Радіо, 36	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		70	0	70	0	0	0	0				
256	729338 - транзит ТК 18/8 - Радіо, 51	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		37	0	37	0	0	0	0				
257	729339 - транзит ТК 18/7 - Радіо, 53	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		40	0	40	0	0	0	0				
258	729340 - транзит ТК 18/7 - Радіо, 53	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		68	0	68	0	0	0	0				
259	729341 - транзит ТК 18/8 - Ракета, 34	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		64	0	64	0	0	0	0				
260	729342 - транзит ТК 18/8 - Ракета, 36	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		17	0	17	0	0	0	0				
261	729343 - транзит ТК 18/7 - Ракета, 38	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		18	0	18	0	0	0	0				
262	729344 - транзит від зсуви - Ракета, 38а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		138	0	138	0	0	0	0				
263	729345 - транзит Ракета, 38а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		20	0	20	0	0	0	0				
264	729346 - транзит Ракета, 38а - Радіо, 55	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		72	0	72	0	0	0	0				
265	729347 - транзит Ракета, 38а - Радіо, 57	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		60	0	60	0	0	0	0				
266	729348 - транзит ТК 18/6 - Ракета, 40	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		20	0	20	0	0	0	0				
267	729349 - транзит ТК 7/3 - Радіо, 11	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		33	0	33	0	33	0	0				
268	729350 - транзит Радіо, 11	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		12	0	12	0	12	0	0				
269	729351 - транзит Радіо, 11 - ТК 10/1	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		24	0	24	0	24	0	0				
270	729357 - транзит Юності, 26г	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		44	0	44	0	44	0	0				
271	729358 - транзит Юності, 26г - Музична, 33а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		24	0	24	0	24	0	0				
272	729359 - транзит Юності, 59	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		80	0	80	0	80	0	0				
273	729360 - транзит Юності, 59 - ТК 18/2/1а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		96	0	96	64	32	0	0				
274	729361 - транзит ТК 18/2/1а - Юності, 59а	котельня по вул. Жасмінна, 5	вода	2019	7.3-4.5		54	0	54	36	18	0	0				
275	101412051, Теплові мережі по вул. Степова, Волі, Тополина, Косичина, Лазаретна	котельня по вул. Степова, 7А	вода	1993	4.3-3		3768,7	225,8	3542,9	2975,8	792,9	0	1				2012р.-заміна опалення 15м, заміна ГВП 14м, заміна ГВП 36м (РН), 2013р.-заміна опалення 139м (ПТ); 2014р.-заміна опалення 33м (ПТ), заміна опалення 45,2м-власні кошти, 2017р.-заміна ЦО 48м (ПТ)-власні кошти, 2017р.-заміна ГВП 7,5м ЦО -9,5м-власні кошти, 2018р. - заміна ГВП 132м(РН), заміна ЦО 21м - власні кошти, 2019р. - заміна ГВП 22м (труба сталева) - власні кошти
276	131, ТК 6 - Косичина,22а	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2009	4.3-3		230	0	230	230	0	0	0				2012р.-заміна ЦО 18м-власні кошти
277	13145, ТК 7 - Волі,31А	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2012	4.3-3		18	0	18	18	0	0	0				2013р.-заміна ЦО 48м (ПТ) - власні кошти, заміна ЦО 8м (труба сталева) - власні кошти
278	132, ТК 14а - Тополина,32	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2013	4.3-3		56	48	8	56	0	0	0				
279	13236, ТК 25 - Косичина,28	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		24	0	24	24	0	0	0				

№ залі	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнимість: грубопровідність теплових мереж, у ознобуброному вимірі, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	у тому числі: поперельно іольовани	інша іольованя	ЦО	ГВП	Технолог ічних	нормативний	фактичний			
							к	х	і	і	і	і	і	і			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
280	258725; ТК 40 - Степова, 3	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2012	4.3-3		18	0	18	12	6	0	0				2012р-заміна ЦО 12м (груба сталевя) - власні кошти, заміна ГВП 6м (груба сталевя)-власні кошти
281	258728; ТК 38 - Степова, 7	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2012	4.3-3		16	0	16	10	6	0	0				2012р-заміна ЦО 10м (груба сталевя) - власні кошти, заміна ГВП 6м (груба сталевя)-власні кошти
282	324674; ТК 2 - Космічна, 26	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3	124,5	30	0	30	30	0	0	0	891,78	1069,12	1,199	
283	324676; ТК 24 - Космічна, 30	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		16	0	16	16	0	0	0				2016р - заміна ЦО 13м (груба сталевя) - власні кошти
284	324681; ТК 23 - Космічна, 32	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		24	0	24	24	0	0	0				
285	324683; ТК 22 - Космічна, 34	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		48	0	48	48	0	0	0				
286	324684; ТК 10 - Тополина, 33	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		72	0	72	48	24	0	0				
287	324685; ТК 15 - Тополина, 35	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		16	0	16	16	0	0	0				
288	324686; ТК 16 - Тополина, 37	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		44	0	44	44	0	0	0				
289	324687; ТК 18 - Тополина, 41	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		60	0	60	60	0	0	0				
290	324689; ТК 11 - Волі, 30	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		20	0	20	20	0	0	0				
291	324693; ТК 12 - Волі, 30/13	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		30	0	30	30	0	0	0				
292	324694; ТК 10 - Степова, 15	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		174	0	174	116	58	0	0				2016р-заміна ГВП 53м-власні кошти
293	324752; ТК 39 - Лазаретна, 21	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		24	0	24	24	0	0	0				
294	324755; ТК 5 - Лазаретна, 23	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		16	0	16	16	0	0	0				
295	324756; ТК 4 - Лазаретна, 25	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		14	0	14	14	0	0	0				
296	324757; ТК 30/1 - Лазаретна, 27	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		80	0	80	80	0	0	0				
297	324758; ТК 30/2 - Лазаретна, 27а	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		80	0	80	80	0	0	0				
298	324759; ТК 31 - Лазаретна, 28	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		14	0	14	14	0	0	0				
299	324760; ТК 30/3 - Лазаретна, 29	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		90	0	90	90	0	0	0				
300	324761; ТК 32 - Лазаретна, 30/Свободи, 31	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		90	0	90	90	0	0	0				2012р-заміна ЦО 28м (груба сталевя) - власні кошти
301	324762; ТК 33 - Лазаретна, 32	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		12	0	12	12	0	0	0				
302	324763; ТК 34 - Лазаретна, 34	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2011	4.3-3		12	0	12	12	0	0	0				2016р - заміна ЦО 3м (груба сталевя) - власні кошти
303	486057; ТК 36 - Швайперська, 1	котельня по вул. Степова, 7А	вода	1959	4.3-3		81	0	81	54	27	0	0				
304	498940; ТК 7 - Степова, 13	котельня по вул. Степова, 7А	вода	1965	4.3-3		66	3,5	62,5	44	22	0	0				2018р-заміна ЦО 3,5м(ТТ)-власні кошти
305	498963; ТК 19 - Тополина, 39А	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2016	4.3-3		21	0	21	14	7	0	0				2016р - заміна ЦО 14м (груба сталевя) - власні кошти, заміна ГВП 7м (груба сталевя) - власні кошти
306	498965; ТК 29/1 - Космічна, 24А	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2016	4.3-3		117	82,7	34,3	78	39	0	0				2016р-заміна ЦО 72м (ТТ) та ГВП 10,7м-власні кошти
307	498993; ТК 14а/1 - корпус №3	котельня по вул. Степова, 7А	вода	1965	4.3-3		126	48	78	126	0	0	0				2016р-заміна ЦО 48м (ТТ)-власні кошти
308	499001; ТК 14а/3 - корпус №2	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2016	4.3-3		106	106	0	106	0	0	0				2016р-заміна ЦО 106м (ТТ)-власні кошти

№ зал	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (визначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кг/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному вимірі, мп				Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно ізолювані	інша ізоляція	ЦО		ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
309	499005, ТК 14а/4 - корпус №1	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2016	4.3-3		74	74	0	74	0	0	0				2016р.-заміна ЦО 74м (ТТ)-власні кошти
310	729353, транзит Тополина, 32	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2019	4.3-3		58,2	0	58,2	0	0	0	0				
311	729354, транзит Тополина, 32 - Механічна, 34	котельня по вул. Степова, 7А	вода	2019	4.3-3		34	0	34	0	0	0	0				
312	30427, Теплова мережі по вул. Оршківське шосе	котельня по вул. Оршківське шосе, 10	вода	1974	8-5-5	102,7	3050,95	0	3050,95	1568,2	1482,75	0	0	696,20	943,24	1,355	2013р.-прокладла циркуляції 619,7м (РН), заміна ГВП 216м (РН)-власні кошти; 2016р.- заміна ЦО 3,9м (труба сталевая) - власні кошти
313	13250, ТК 10 - Космічна,7	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	2009	4.5-3		26,1	0	26,1	26,1	0	0	0				2012р.-заміна ЦО 26,1м (труба сталевая) - власні кошти
314	13282, ТК 8 - Космічна,3	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	2012	4.5-3		32	32	0	32	0	0	0				2012р.-заміна ЦО 32м (ТТ)-власні кошти
315	13283, ТК 4 - Космічна,3Б	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	2010	4.5-3		14	0	14	14	0	0	0				
316	13284, ТК 5 - Космічна,3А	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	2009	4.5-3		16	0	16	16	0	0	0				2012р.-заміна ЦО 48м (ТТ)-власні кошти
317	13286, ТК 8 - Космічна,5	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	2012	4.5-3	80,7	48	48	0	48	0	0	0	204,30	453,11	2,218	
318	13287/1, ТК 6 - Космічна,5А	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	2010	4.5-3		48	48	0	48	0	0	0				
319	13288, ТК 4 - Космічна,5Б	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	2013	4.5-3		116	116	0	116	0	0	0				2013р.-заміна ЦО 116м (ТТ)-власні кошти
320	13290, ТК 4 - Космічна,7Б	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	2009	4.5-3		172	0	172	172	0	0	0				
321	498962, ТК 9 - Космічна, 7А	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	1965	4.5-3		166	5	161	166	0	0	0				2016р.-заміна ЦО 5м (ТТ)-власні кошти
322	63017/1/1, Теплова мережі по вул. Космічна	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	1967	4.5-3		1200,6	176,6	1024	1200,6	0	0	0				2017р.-заміна ЦО 176,6м (ТТ)-власні кошти
323	630180, Теплова мережі по вул. Космічна	котельня по вул. Космічна, 3В	вода	1987	4.5-3		426	138	288	426	0	0	1				2012р.- заміна ЦО 54м (труба сталевая) - власні кошти; 2013р.-заміна ЦО 64м (труба сталевая) - власні кошти; 2016р.-заміна ЦО 126м (ТТ)-власні кошти, заміна ЦО 11м (труба сталевая) - власні кошти; 2019р.- заміна ЦО 12м (ТТ) - власні кошти
324	729323, транзит ТК 13 - Космічна, 1г	котельня по вул. Космічна, 3Б	вода	2019	4.5-3		14	0	14	14	0	0	0				
325	324764, Котельня - С.Серікова, 13	котельня по вул. Сергія Серікова, 13	вода	2003	2.3-2	5,0	60	0	60	60	0	0	0	4,48	5,37	1,198	
326	50050654, Теплова мережі по вул.Н.Ласточкина	котельня по вул. Н.Ласточкина, 1В	вода	2003	2.6-2		76	0	76	38	38	0	0				2016р.- заміна ГВП 6м (труба сталевая) - власні кошти; 2018р.-заміна ГВП 11,5 м (труба сталевая) - власні кошти
327	729325, транзит точка С - ТК 1	котельня по вул. Н.Ласточкина, 1В	вода	2019	2.6-2	4,0	80	0	80	40	40	0	0				
328	729326, транзит ТК 1 - Н.Ласточкина, 1Б	котельня по вул. Н.Ласточкина, 1В	вода	2019	2.6-2		32	0	32	16	16	0	0				
329	729327, транзит ТК 1 - Н.Ласточкина, 1В	котельня по вул. Н.Ласточкина, 1В	вода	2019	2.6-2		160	0	160	80	80	0	0				
330	101412060, Теплова мережі по вул. Дослідна станція	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	1973	4.8-3.5		5486	0	5486	2985	2501	0	0				2012р.-заміна трубопроводів ГВП 183,5м, заміна трубопроводів циркуляції 17м, 2013р.-заміна циркуляції ГВП 16м, 2014р.-заміна ГВП 4,5м, 2017р.- заміна ГВП 15,5м
331	19/1, ТК 22 - Дослідна станція, 1	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4.8-3.5		72	0	72	72	0	0	0				
332	19/2, ТК 26 - Дослідна станція, 6	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4.8-3.5		68	0	68	64	4	0	0				
333	19/3, ТК 16 - Дослідна станція, 5	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4.8-3.5		50	0	50	50	0	0	0				
334	19/50, ТК 10 - Дослідна станція, 76	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4.8-3.5		40	0	40	20	20	0	0				

№ за/п	Діяльність теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/замічник)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнозованість зрубирання теплових мереж, у односторонньому напрямку, мп				Кількість порівняв за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	попередньо ізольована	інша ізоляція	ЦО		ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
335	19/51, ТК 6 - Дослідна станція, 78	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4,8-3,5	110,9	32	0	32	16	16	0	0	1162,96	1205,00	1,036	2013р. - заміна ГВП 3,5м (труба сталеві) - власні кошти; 2017р. - заміна ЦО 10,3м (труба сталеві) - власні кошти
336	19/53, ТК 6Б - Дослідна станція, 80	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4,8-3,5		100	0	100	50	50	0	0				2015р. - заміна циркуляції ГВП 1,8м (труба сталеві) - власні кошти
337	19/54, ТК 2 - Дослідна станція, 82	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4,8-3,5		80	0	80	40	40	0	0				2015р. - заміна циркуляції ГВП 1,8м (труба сталеві) - власні кошти
338	19/55, ТК 3 - Дослідна станція, 84	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4,8-3,5		40	0	40	20	20	0	0				2015р. - заміна циркуляції ГВП 1,0м (труба сталеві) - власні кошти
339	19/58, ТК 25 - Дослідна станція, 2А	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4,8-3,5		30	0	30	30	0	0	0				
340	19/62, ТК 5 - Дослідна станція, 88	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4,8-3,5		30	0	30	15	15	0	0				
341	19/7, ТК 17 - Дослідна станція, 7	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4,8-3,5		60	0	60	60	0	0	0				
342	19/8, ТК 14 - Дослідна станція, 10	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2007	4,8-3,5		54	0	54	42	12	0	0				2015р. - заміна ЦО 8м (труба сталеві) - власні кошти
343	486050, ТК 17А - Дослідна станція, 3А	котельня по вул. Дослідна станція, 78	вода	2014	4,8-3,5		22,5	0	22,5	15	7,5	0	0				
344	729309, трамвай Амбулаторія, 10	котельня по вул. Амбулаторія, 10	вода	2019	2,4-1,3	8,3	84	0	84	84	0	0	0	0,00	11,24	0,000	
345	729310, трамвай Амбулаторія, 10-12	котельня по вул. Амбулаторія, 10	вода	2019	2,4-1,3		192	0	192	192	0	0	0				
346	1/64, Т/мережі к ж/б по вул. Маршала Суля, 1	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1986	7,8		68	0	68	34	34	0	0				
347	10/42, Т/мережі до ж/б по вул. Дорощенко, 10	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1998	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
348	10/52, Т/мережі к ж/б по вул. Калинінського, 10 (1в)	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		60	0	60	30	30	0	0				
349	10/52а, Т/мережі ж/б по вул. Калинінського, 10(2в)	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		80	0	80	40	40	0	0				
350	10/16, Т/мережі до ж/б по вул. Воронька, 10	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		104	2	102	52	52	0	2				2019р. - за власні кошти ав. ремонт тр-ду Т3д89мм/2м; Т3(ТТ)д89мм/2м
351	10/4, Т/мережі до ж/б по вул. Будівельників, 10 (1в)	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		88	0	88	44	44	0	0				
352	10/4а, Т/мережі до ж/б по вул. Будівельників, 10 (2в)	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		294	7	287	152	142	0	0				
353	10/80, Т/мережі к ж/б по вул. Хортницьке шосе, 10	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		116	0	116	58	58	0	0				
354	10а/53, Т/мережі к ж/б по вул. Калинінського, 10а	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		44	0	44	22	22	0	0				
355	11/61, Т/мережі до ж/б по вул. Кургузова, 11 (1в)	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		100	0	100	50	50	0	0				
356	11/61а, Т/мережі до ж/б по вул. Кургузова, 11 (2в)	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		184	0	184	92	92	0	0				
357	11/69, Т/мережі до ж/б по вул. Рубана, 11	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1990	7,8	2440	96	0	96	48	48	0	1	32333,50	34320,63	1,061	2019р. - за власні кошти ав. ремонт тр-ду Т3д89мм/2м
358	11/6, Т/мережі до ж/б по вул. Будівельників, 11	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1987	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
359	12/17, Т/мережі к ж/б по вул. Воронька, 12	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		96	48	48	48	48	0	0				2014р. - за власні кошти кап. ремонт тр-ду: Т1, Т2д89мм/48м
360	12/81, Т/мережі до ж/б по вул. Хортницьке шосе, 12 (1в)	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		184	0	184	92	92	0	1				
361	12/81а, Т/мережі к ж/б по вул. Хортницьке шосе, 12 (2в)	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		68	0	68	34	34	0	0				
362	12а/18, Т/мережі до ж/б по вул. Воронька, 12а, ППІФ2.1.83	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1981	7,8		84	0	84	42	42	0	0				2019р. - за власні кошти ав. ремонт тр-ду: Т4д89мм/0,5
363	13/62, Т/мережі до ж/б по вул. Кургузова, 13	котельня по вул. Василів Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		140	0	140	70	70	0	0				

№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Темпловий режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кг/кв. см (відповідно до паспорта)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одногруппному вимірі, мп				Кількість поривів за звітний період			Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал	Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечною ізоляцією	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний				фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
364	13/70, Т/мережа до ж/б по вул.Рубана,13 (1а)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		220	220	0	110	110	0	0				2018р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду Т1 д89мм - 55м п., Т2д89мм - 55м п., Т3д89мм-55м.п., Т4д57мм - 55м
365	13/71, Т/мережа к ж/б по вул.Рубана,15	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		24	0	24	12	12	0	0				
366	13/49, Т/мережа кв.12 до ж/б по вул. Василія Сергієнка,13	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		324	50	274	162	162	0	0				
367	13/7, Т/мережа до ж/б по бул.Будівельників,13	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1983	7,8		100	0	100	50	50	0	0				
368	14/54, Т/мережа к ж/б по вул.Калинінського,14	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		68	0	68	34	34	0	0				
369	14/79, Т/мережа до ж/б по вул.Рубана,14	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1995	7,8		80	0	80	40	40	0	0				
370	14/98, Т/мережа к ж/б по вул.Дорошенка,14	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2005	7,8		100	0	100	50	50	0	0				
371	14/83, Т/мережа до ж/б по вул.Хортицьке шосе,14	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1986	7,8		36	0	36	18	18	0	0				
372	15/63, Т/мережа до ж/б по вул.Курцова,15	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		192	0	192	96	96	0	0				
373	15/8, Т/мережа к ж/б по бул.Будівельників,15	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1984	7,8		36	0	36	18	18	0	0				
374	15/719, Т/мережа кв.3 від ТК-5а до ж/б по пр.Інженера Преображенського, 33	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2000	7,8		80	0	80	40	40	0	0				
375	25/57, Т/мережа кв.3 від УТ-2 до ж/б по вул.Василія Сергієнка, 25	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1978	7,8		96	0	96	48	48	0	0				2015р. за капітальний ремонт теплової мережі Т1, Т2 - Д89мм-40м.п.; ГВП Д89мм-20м.п., циркуляція Д32 мм-20м.п., 205р/рік, власні кошти
376	26/24, Т/мережа к ж/б по вул.Воронька,26	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		228	40	188	114	114	0	0				
377	26/040, Т/мережа квартала №6 до ж/б по вул.Світлий,пр.Ювілейний, пр.Інженера Преображенського (381м)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1976	7,8		1524	0	1524	762	762	0	1				2013р. кап.ремонт власні кошти Т1,Т2д108мм/24м; Т3д108мм/12м, Т4д89мм/12м; 2019р. ав.ремонт власні кошти Т1д108мм,1.5м
378	18/56, Т/мережа до ж/б по вул.Калинінського,18 (1а)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		148	0	148	74	74	0	1				
379	18/56а, Т/мережа к ж/б по вул.Калинінського,18 (2а)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		148	0	148	74	74	0	0				
380	18/56б, Т/мережа к ж/б по вул.Калинінського,18 (3а)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода*	1992	7,8		88	0	88	44	44	0	0				
381	18/56в, Т/мережа до ж/б по вул.Калинінського,18 (4а)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
382	18/73, Т/мережа к ж/б по вул.Рубана,18	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1993	7,8		68	0	68	34	34	0	0				
383	18/83, Т/мережа до ж/б по вул.Хортицьке шосе,18 (1а)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		84	44	40	42	42	0	1				2018р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Т1,Т2 - 2д189/21м; 2019р. за власні кошти ав.ремонт тр-ду: Т3 ТТ1 д89мм/2м
384	18/83а, Т/мережа к ж/б по вул.Хортицьке шосе,18 (2а)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		204	0	204	102	102	0	0				
385	18а/76, Т/мережа до ж/б по вул.Рубана,18а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1993	7,8		160	0	160	80	80	0	0				
386	19/10, Т/мережа до ж/б по бул.Будівельників,19	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		100	0	100	50	50	0	0				
387	9/3, Т/мережа к ж/б по бул. Будівельників,9	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1981	7,8		74	0	74	37	37	0	0				
388	9/12, Т/мережа до ж/б по вул.14 Жовтня,9	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1983	7,8		284	0	284	142	142	0	0				
389	830153/04, Магістральні т/мережі н-н.18 УТ6 до УТ-7	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1986	7,8		72	0	72	36	36	0	0				
390		котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1996	7,8		256	0	256	128	128	0	0				

№ за/п	Діяльність теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар/експлуатаційна цінь)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоенергії, куб. м/год	Прогнозованість трубобронювання теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт*		
							загальна	попередньо ізолювання	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі				
							х	х	х	х	х	х	х				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
391	83015303, Магістральні т/мережі м-н. 18 УТ-5 до УТ-6	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1996	7,8		344	0	344	172	172	0	0				
392	83015302, Магістральні т/мережі м-н. 18 УТ-4 до УТ-5	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1996	7,8		152	0	152	76	76	0	0				
393	83015301, Магістральні т/мережі м-н. 18 УТ-3 до УТ-4	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1996	7,8		268	0	268	134	134	0	0				
394	8301530, Магістральні та розподільчі т/мережі кв. 18	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1996	7,8		2437,2	0	2437,2	1218,6	1218,6	0	0				
395	8301506, Внутрішньоквартальні т/мережі кв. 4 від УТ-5 до ТК-2 по вул. Новгородська	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1996	7,8		993	0	993	502	491	0	0				
396	8301497, Внутрішньоквартальні т/мережі кв. 10	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1994	7,8		5742	4,62	5737,38	2880	2862	0	1				2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3 ПП д89мм/1,5м
397	83011070, Внутрішньоквартальні т/мережі кв. 17	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	2002	7,8		1056	0	1056	551	505	0	0				
398	8301007, Внутрішньоквартальні т/мережі кв. 17	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1994	7,8		9794	0	9794	4975	4819	0	0				
399	8301001, Внутрішньоквартальні т/мережі кв. 16	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	2006	7,8		2960	0	2960	1480	1480	0	1				2012р. за власні кошти зміна засувки: д100мм - 3од.
400	8301008, Магістральні т/мережі кв. 17	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1994	7,8		340	0	340	170	170	0	0				2015р. за власні кошти кап. ремонт тр-ду Т1,Т2д157мм/26м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3д159мм/1м
401	8301006, Внутрішньоквартальні т/мережі кв. 6	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1993	7,8		324	0	324	162	162	0	0				
402	8301005, Внутрішньоквартальні мережі кв. 12 від ТК-1 до ТК-7	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		2512	134,89	2377,11	1256	1256	0	1				2014р. за власні кошти кап. ремонт тр-ду: Т3д159мм/30м, Т4д89мм/40м; 2015р. за власні кошти кап. ремонт тр-ду: Т1,Т2д108мм/34м; 2016р. за власні кошти кап. ремонт тр-ду: Т3д219мм/30м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т1д108мм,12м;
403	8301004/1, Т/мережі кв. №12 від УТ-4 до УТ-5; (648 м – одностр.)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		648	0	648	324	324	0	0				2015р. за власні кошти кап. ремонт тр-ду Т3д26мм/50м
404	8301004, Т/мережі кв. 12 від УТ-5 до УТ-6; (610м – одностр.)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		610	0	610	0	610	0	0				
405	8301008/1, Магістральні т/мережі м-н. 17 від УТ-1 до УТ-2	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1994	7,8		484	0	484	242	242	0	0				
406	8301009, Т/мережі кв. 5 від ТК-15 до ж/б, по пр. Ювілейній, 22	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1995	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
407	8030445, Внутрішньоквартальні т/мережі кв. 7	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		2164	0	2164	1132	1032	0	0				
408	8301002, Магістральні т/м кв. 16 від УТ-2 до УТ-17	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		2976	0	2976	1488	1488	0	0				
409	13/70а, Т/мережі к ж/б по вул.Рубіна,13 (2в)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		188	0	188	94	94	0	0				
410	16/55, Т/мережі к ж/б по вул.Калинінського,16	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
411	16/20, Т/мережі к ж/б по вул.Воронька,16	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		224	0	224	112	112	0	1				2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3д89мм/1м
412	16/84, Т/мережі к ж/б по вул.Хортицьке шосе,12 (2в)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		200	0	200	100	100	0	0				
413	16а/21, Т/мережі до ж/б по вул.Воронька,16а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		112	0	112	56	56	0	0				
414	17/74, Т/мережі к ж/б по вул.Рубіна,17	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		152	0	152	76	76	0	0				
415	17/9, Т/мережі до ж/б по бул.Будівельників, 17	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1983	7,8		144	0	144	72	72	0	0				2012р. за власні кошти кап. ремонт тр-ду: Т1,Т2 д76мм - 56м п., Т4д63мм - 24м п.2014р. за власні кошти зміна засувки на тру-ді ГВП (Ду-80мм-1шт, Ду-50мм-1шт.)
416	20/86, Т/мережі к ж/б по вул.Хортицьке шосе,20	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1986	7,8		384	0	384	192	192	0	0				

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Темплоносій (вода/пар (зазначити))	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Прогнимість трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп				Кількість поривів за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	2017р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду Т3 дп89мм - 70м.п.
417	206932, Т/мережі к ж/б по вул.Вороньська,14 (70 п.м.)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1989	7,8	416	70	346	208	208	0	0					
418	206936, Т/мережі до ж/б по вул.14 Жовтня,5 (32 п.м)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1983	7,8	176	0	176	88	88	0	0					
419	206937, Т/мережі до ж/б по пр.Ювілейній,41 (18 п.м)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1979	7,8	72	0	72	36	36	0	0					
420	2172, Т/мережі до ж/б по вул.Рубана,21 (1в)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1990	7,8	100	0	100	50	50	0	0					
421	2172а, Т/мережі до ж/б по вул.Рубана,21 (2в)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1990	7,8	220	0	220	110	110	0	0					
422	2172б, Т/мережі до ж/б по вул.Рубана,21 (3в)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1990	7,8	48	0	48	24	24	0	0					
423	2144, Т/мережі кв.12 від ж/б № 23 до ж/б №21 по вул.Василя Сергієнка	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1983	7,8	48	0	48	24	24	0	0					
424	2196, Т/мережі к ж/б по бул.Будівельників, 21	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1987	7,8	60	0	60	30	30	0	0					
425	2278, Т/мережі к ж/б по вул.Рубана,22	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1991	7,8	168	0	168	84	84	0	0					
426	2373, Т/мережі к ж/б по вул.Рубана,23	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1990	7,8	52	0	52	26	26	0	0					
427	2345, Т/мережі кв.3 від ТК-22 до ж/б по вул.Василя Сергієнка, 23	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1983	7,8	996	0	996	498	498	0	0					
428	2477, Т/мережі к ж/б по вул.Рубана,24 (1в)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1990	7,8	48	0	48	24	24	0	0					
429	2477а, Т/мережі до ж/б по вул.Рубана,24 (2в)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1990	7,8	48	0	48	24	24	0	0					
430	2477б, Т/мережі до ж/б по вул.Рубана,24 (3в)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1990	7,8	80	0	80	40	40	0	0					
431	2423, Т/мережі к ж/б по вул.Вороньська, 24, ІІІІІІІ.1.1.83	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1979	7,8	88	66	22	44	44	0	0					2013р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Т1 - Д108мм - 22м.п., Т2 - Д108мм - 22м.п., Т3 - Д108мм - 22м.п.
432	260043, Т/мережі квартала №7 по вул.Василя Сергієнка,вул.Запорізького козацтва,вул.Ентузіастів	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1975	7,8	1700	293	1407	850	850	0	3					2012р. кап.ремонт власні кошти: Т1,Т2д57мм/15м, Т1д108мм/7м, Т4 д63мм/33,3м, Т3д75/25м; 2014р. кап.ремонт власні кошти: Т1,Т2д89мм/160м, Т1Т2д57мм/72м, Т3д89мм/22м, Т3д108мм/5м, Т3д76мм/34м, Т4д63мм/27м, Т4д57мм/34м; 2015р. кап.ремонт власні кошти: Т3д89мм/30м; 2018р. ремонт власні кошти: Т3 ТТ д89мм/24м; 2019р. ав.ремонт власні кошти: Т3д89мм/3м, Т1д89мм/2,7м; Т4д57мм/30м
433	260043/1, Т/мережі квартала №7 від ТК-14 до ж/б по вул.Ентузіастів,5 (32м.)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1975	7,8	32	0	32	16	16	0	0					2015р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Т1,Т2д108мм/108м, Т3д89мм/54м, Т4д50мм/54м; 2019р. за власні кошти ав.ремонт тр-ду: Т3д89мм/1,1м, Т1д159мм/2,6м
434	260043/2, Т/мережі квартала №7 від ТК-21 до ж.д.по вул.Ентузіастів,7 (20м.)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1975	7,8	20	0	20	10	10	0	0					2014р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Т1д89мм - 72м.п., Т2д89мм - 72м.п., Т3д89мм - 74м.п., Т4д63м - 72м.п.
435	пр.Ювілейній,вул.Зап.козацтва,вул.Ентузіастів,вул.Ляхтинська (328м.)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1972	7,8	1096	290	806	548	548	0	2					2015р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Т1,Т2д108мм/108м, Т3д89мм/54м, Т4д50мм/54м; 2019р. за власні кошти ав.ремонт тр-ду: Т3д89мм/1,1м, Т1д159мм/2,6м
436	260053/1, Т/мережі квартала №8 від ТК-20 до ж/б по вул.Ляхтинська,6 (216м.)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1972	7,8	216	0	216	108	108	0	0					2014р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Т1д89мм - 72м.п., Т2д89мм - 72м.п., Т3д89мм - 74м.п., Т4д63м - 72м.п.
437	260054, Т/мережі квартала №9 до ж/б по вул.Ляхтинська,вул.Василя Сергієнка,пр.Ювілейній (399м.)	котельня по вул.Василя Сергієнка,7	вода	1974	7,8	1277	452	825	651	626	0	0					2012р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Д89мм - 5м.п., 2013р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Т1, Т2 - Д89мм - 86м.п., ГВП Д89мм-16м.п.; 2014р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду: Т1 - Д89мм - 113м.п., Т2 - Д89мм - 113м.п., Т3 - 89мм - 113м.п., Т4 - Д63м - 118м.п.

№ зал	Діюча теплова мережа (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв.см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяженість трубопроводів теплових мереж, у однорубному вимірі, мп					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	попередньо ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі									
							загальна	попередньо ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
438	260054/1, Т/мережі кв. №9 від ТК-16 до ж/б по вул. Василя Сергієнка, 7	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1974	7,8		140	0	140	70	70	0	0				2019р. за власні кошти кап. ремонт тр-ду: Т4д37мм/32,5м, Т2 - Д76мм - 32,5м.п., Т3д57мм/34м, Т4д32м/34м
439	260055, Т/мережі квартира №10 до ж/б по вул.Козака Бабурі пр.Ювілейній (86,3м)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1994	7,8		345,2	0	345,2	172,6	172,6	0	2				2019р. за власні кошти ав.ремонт: Т3д76мм/1,5м, Т4д37мм/3м
440	260059, Внутрішньоквартирні Т/мережі кв.№4 по вул.Новгородська,вул.Г. 93-і бр,вул.В.Сергієнка	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1973	7,8		2956	100	2856	1478	1478	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу ГВП - Т3 - Д90мм 48м.п., Д110мм - 45м.п.,Т4 - Д63мм - 179,3м.п. 2012 рік, власні кошти. Капітальний ремонт теплової мережі Т1,Т2, Т3 - Д89мм - 143м.п., 2012рік, власні кошти. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Т3 - дн89мм 30м.п. дн159 мм - 40м.п.; Т4 - дн63мм - 30м.п., 2017 рік, власні кошти.
441	260061, Внутрішньоквартирні Т/мережі кв.5 по вул.Г.93-бр.,пр.Інк. Преображенського,пр.Ювілейній,вул.В.Сергієнка	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1978	7,8		2041	78	1963	1023	1018	0	0				2013р. кап.ремонт власні кошти: Т1,Т2д108мм/16м, Т3д89мм/8м(свал), Т4д37мм/8м, 2014р. кап.ремонт власні кошти: Т1,Т2д108мм/102м, Т3д102мм/53м, 2016р. кап.ремонт власні кошти: Т4д50мм/78м
442	260061/1, Т/мережі кв. 5 від ж/б №21 до ж/б №23 по пр.Інк. Преображенського, (144м - од)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1978	7,8		144	0	144	72	72	0	0				2015р. кап.ремонт власні кошти: Т3д89мм/17м
443	260061/2, Т/мережі кв.5 від ж/б №25 до ж/б №27 по пр.Інкенера Преображенського,(144м - одиотот)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1978	7,8		144	0	144	72	72	0	0				2015р. кап.ремонт власні кошти: Т3д133мм/33м
444	260061/3, Т/мережі кв.5 від ж/б №14 до ж/б №16 по вул. Героїв 93-ї бригади,(40м - одиоттр. вул.Новгородська,266	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1978	7,8		40	10	30	20	20	0	0				2015р. кап.ремонт власні кошти: Т3д159мм/13м, Т4д90мм/14м
445	266/67, Т/мережі до ж/б по вул.Новгородська,266	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		88	0	88	44	44	0	0				
446	27/46, Т/мережі кв.3 від УТ-3 до ж/б по вул. Василя Сергієнка,27	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		120	0	120	60	60	0	0				
447	27/28, Т/мережі кв.12 від ТК-10 до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади,27	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1983	7,8		144	0	144	72	72	0	0				
448	28/87, Т/мережі до ж/б по вул.Хортицьке шосе,28 (1в)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		56	0	56	28	28	0	0				
449	28/87а, Т/мережі до ж/б по вул.Хортицьке шосе,28 (2в)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		84	0	84	42	42	0	0				
450	28/25, Т/мережі к ж/б по вул.Вороньська,28	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		28	0	28	14	14	0	0				
451	3/38, Т/мережі до ж/б по вул.Дорошенко,3 (1в)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
452	3/38а, Т/мережі до ж/б по вул.Дорошенко,3 (2в)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		144	0	144	72	72	0	0				
453	3/58, Т/мережі до ж/б по вул.Курцова,3	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		120	0	120	60	60	0	1				2019р. за власні кошти ав.ремонт тр-ду: Т3д89мм/2,4м
454	3/11, Т/мережі до ж/б по вул.14 Жовтня,3	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1983	7,8		72	0	72	36	36	0	1				219р. за власні кошти ав.ремонт тр-ду: Т2д108мм/4м
455	3/14, Т/мережі к ж/б по вул.Вороньська,3	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1982	7,8		56	0	56	28	28	0	0				
456	3/65, Т/мережі до ж/б по вул.Маршала Сулія,3	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1986	7,8		348	0	348	174	174	0	0				
457	30/26, Т/мережі до ж/б по вул.Вороньська,30 (1в)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		88	0	88	44	44	0	0				
458	30/26а, Т/мережі до ж/б по вул.Вороньська,30 (2в)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		116	0	116	58	58	0	0				

№ залп	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однорубному вимірі, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	попередньо ізольована	інша Ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі									
							х	у	у								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
459	30239, Магістральні т/мережі кв.4 по вул. Василія Сергієнка, Героїв 93-ї бригади	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		6370	151,16	6218,84	3163	3207	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі: Т1 - Д630мм - 36м.п., Т2 - Д630мм - 36м.п., Т3 - 630мм - 36м.п., Т4 - 216мм - 36м.п., 2014 рік, власні кошти., Заміна засувки на трубопроводі опалення Д100мм - 2шт. 2014рік, власні кошти. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Т3-дн325мм - 120м.п., Т4 - дн219мм - 120м.п., 2017рік, власні кошти.
460	30239/1, Магістральні т/мережі кв.4 від УТ-9 до УТ-10	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		340	62	278	170	170	0	0				
461	30239/2, Магістральні т/мережі кв.4 від УТ-10 до УТ-11	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		536	0	536	268	268	0	0				
462	30239/3, Магістральні т/мережі кв.4 від УТ-11 до УТ-12	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		952	0	952	472	480	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Т3 - Д325мм 100м.п., 2016рік, власні кошти.
463	30240, Внутрішньоквартиральні т/мережі кв.8	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		7274	240	7034	3650	3624	0	2				2015р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т1,Т2 Д225мм/74м, Т1,Т2д133мм/72,5м, 2019р. за власні кошти кап ремонт тр-ду Т2д159мм/19м, 2019р за власні кошти ав ремонт тр-ду Т3д159мм/3,3м
464	30241, Магістральні т/мережі кв.8 від УТ-1 до УТ-2 по вул. Ляхтинська	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		2240	0	2240	1120	1120	0	0				
465	30242, Внутрішньоквартиральні т/мережі кв.9	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		7920	0	7920	3980	3940	0	5				2019р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т1Т2 Д89мм - 37м, Т4д57мм/19м, 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т1 д159мм/4,5м; Т3д159мм/1,3м; Т3д108мм/3,3м; Т4д76мм/0,9м; Т4д76мм/15м
466	30243, Магістральні т/мережі кв.9	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		2322	0	2322	1212	1110	0	0				
467	30244, Внутрішньоквартиральні т/мережі кв.4	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1973	7,8		10126	28	10098	5163	4963	0	6				2016р. за власні кошти кап ремонт тр-ду Т1,Т2д76мм/18м, 2017р. за власні кошти кап ремонт тр-ду Т3д159мм/9м, Т4 д102мм/9м, 2019р за власні кошти ремонт тр-ду: Т1 д108мм/3м; Т3 д108мм/15м; Т3д159мм/1,3м; Т3 ПТ1 д159мм/1м; Т3д114мм/7м; Т4д89мм/2м
468	30245, Внутрішньоквартиральні т/мережі кв.7 від ТК-2 до Зал Козацтва,11	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1981	7,8		7027	196,8	6830,2	3595	3432	0	3				2013р. за власні кошти заміна засувки на тр-ді: Т1,Т2,Т3,Т4 - 2ду200 мм/20д., 2Ду150мм/20д; ГВП Ду200мм/1од.; циркуляція Ду100 мм-1од; Ду100мм-1од.; циркуляція Ду80 мм-1од. / 2016р кап ремонт Т3д159мм/93 8м, 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3д133мм/1м; Т3д159мм/1,1м; Т4д89мм/2м
469	30250, Внутрішньоквартиральні т/мережі кв.11	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1975	7,8		1812	0	1812	906	906	0	1				2019р за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т4д159мм/4м
470	30284, Внутрішньоквартиральні т/мережі кв.6	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		10466	272	10194	5526	4940	0	1				2015р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т1д159мм/18м; 2016р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т1, Т2,д89мм/178м., 2017р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т3д159мм/90м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т4д89мм/8м
471	30284/1, Т/мережі квартала №6 від ТК-19 до ТК-20 (216м.)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		216	0	216	108	108	0	1				2015р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т3д159мм/54м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т4 д76мм/2,3м
472	30284/2, Т/мережі кв. №6 від ТК-20 до ж/б по пр. Ілзевера Пресобразьського	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		40	0	40	20	20	0	1				2015р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т4 д57мм/10м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т4д57мм,2м
473	30285, Магістральні т/мережі кв.6 від УТ-1 до УТ-6	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		2280	0	2280	1140	1140	0	0				
474	30300, Магістральні т/мережі кв.5 по пр. Ювілейному	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1978	7,8		1312	0	1312	650	662	0	0				

№ залп	Длина тепловой сети (выполнено до паспорту)	Источник тепловой энергии, до какой прислана тепловая сеть	Температура (вода/пар значимости)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см. (відповідно до паспорту)	Втрата теплоносія, куб. м/год	Протікання трубопроводів теплових мереж, у однотрубному вимірі, мп						Річний обсяг втрат теплової енергії мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	попередньо іпольованих	інша іольованія	ЦО	ГВП	Технолог ічних	нормативний	фактичний			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
475	30304, квартал 5 внутрішньо квартальна т/мережа, (11838 м – однотр.)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		11978	195,3	11782,7	6006	5972	0	5			2013р. за власні кошти ремонт тр-ду опалення Д89мм/20м, Д108 мм-20м.; 2015р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т3д108мм/7м, Т4 д57мм/24м; 2015р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т3 д159мм/65м., Т4д76мм/96м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3 д114мм/1м, Т3д89мм/6м; Т1д159мм/1м, Т4д32мм/1,6м, Т4д108мм/1,5м	
476	30304/1, т/мережа квартала 5 від ТК-19 до жб по пр. Ювілейному, 18, (40м – однотр.)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		40	40	0	20	20	0	0			2015р. за власні кошти кап ремонт тр-ду: Т1,Т2д76мм/18м, Т3д76мм/9м, Т4д50мм/9м	
477	30342, Магістральні т/мережі кв.3 від УТ-10 до УТ-5 по вул. Василя Сергієнка	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1981	7,8		1716	0	1716	858	858	0	0				
478	30343, МН-3 Внутрішньоквартальна мережа	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1981	7,8		2944	0	2944	1472	1472	0	1				
479	30343/1, т/мережі кв.3 від ТК-22 до ТК-23	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1981	7,8		156	0	156	78	78	0	0			2019р. за власні кошти ав ремонт втр-ду: Т3д89мм/1м.	
480	30368, Внутрішньоквартальні т/мережі кв.7 по вул. Запорізького кошація, Василя Сергієнка	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1982	7,8		3606	60	3546	2220	1386	0	3			2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3д108мм/2м, Т3д133мм/1м, Т1д76мм/1,6м	
481	30369, Внутрішньоквартальні т/мережі кв.3	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1982	7,8		4200	86	4114	2100	2100	0	0			Капітальний ремонт трубопроводу циркуляції ГВП Т4 Д89мм - 219м.п., 2012 рік, власні кошти. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Д159мм - 105м.п., 2012 рік, власні кошти. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Т3 - Д159мм - 96м.п. Заміна засувки на трубопроводі Т1, Т2, Т3, Т4 - 2Ду200 мм-20д.; ГВП Ду200мм-1од.; циркуляція Ду100 мм-1од. 2013 рік - власні кошти; Капітальний ремонт трубопроводу подачі ГВП Т3 - Д110мм - 140м.п., 2014 рік, власні кошти. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Т4 - Д76мм - 88м.п., 2015 рік, власні кошти. Заміна трубопроводу ГВП (6219мм - 74м.п. труба сталь, гол. ППУ) 2018, власні кошти.	
482	30369/1, т/мережі кв.3 від ТК-23 до ТК-24	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1982	7,8		188	0	188	94	94	0	0				
483	30369/2, т/мережі кв.3 від ТК-24 до ТК-25	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1982	7,8		236	0	236	118	118	0	1			2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т4 д76мм/2м	
484	30369/3, т/мережі кв.3 від ТК-25 до ТК-26	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1982	7,8		124	0	124	62	62	0	0				
485	30369/4, т/мережі кв.3 від ТК-26 до ТК-27	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1982	7,8		108	0	108	54	54	0	0				
486	30388, Внутрішньоквартальні т/мережі кв.15	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1987	7,8		10201	7,5	10193,5	5160	5041	0	3			2012 р. власні кошти заміна засувки Д100мм -3 од., д50мм-2од. 2012р. власні кошти кап ремонт: Т1,Т2д108мм/20м; 2014р. власні кошти заміна засувки на Т3д100мм-1од. 2014р. власні кошти кап ремонт: Т1д90мм/56м, Т2д63мм/56м; 2016р. власні кошти ремонт: Т3д152мм/18м; 2019р. власні кошти ремонт: Т3д173мм/78м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3д108мм/3,3м; Т3д108мм/2,5м; Т1д159мм/1м.	
487	30389, Магістральні т/мережі кв.15 від УТ-1 до УТ-9	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1984	7,8		2130	0	2130	1816	314	0	0				
488	30399, Магістральні т/мережі кв.12 по вул. Новгородська	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		1452	0	1452	726	726	0	0				
489	30400, Внутрішньоквартальні т/мережі кв.12 від ТК-29 до ТК-8	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		1176	25,5	1150,5	588	588	0	1			2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т4д108мм/2м	

№ залу	Діяльність теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнозованість трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямку, мп					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт*	
							загальна	поперечно ізольовані	інша ізоляція	ЦО	ГВП		Технологічних	нормативний			фактичний
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30419, 490	Внутрішньоквартальні мережі кв.3 по вул. Воронезька до СШ№51	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1987	7,8		592	0	592	296	296	0	0				
491	т/мережі кв.15 по вул. Маршала Сушча	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		1500	0	1500	750	750	0	0				
492	30435, Внутрішньоквартальні т/мережі кв. 3 по вул. Воронезька	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		4863	67	4796	2364	2499	0	7				Капітальний ремонт трубопроводу опалення к (Т1-Д159мм - 20м.п., Т4 - 89мм - 25м.п., 2012р.к, власні кошти. 2016р.-кап. ремонт власні кошти-Т3(159мм - 68м.п.), 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3д89мм/1,5м; Т1д89мм/2м; Т3д89мм/3м; Т3д273мм/0,5м; Т1д108мм/3м; Т3д159мм/1м; Т3д159мм/1м. 2019р. за власні кошти кап ремонт Т3д152мм/18м; Т3д144мм/2,5м
493	30436, Внутрішньоквартальні т/мережі кв.15 по вул. Будівельників	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1983	7,8		920	0	920	460	460	0	1				
494	30442, Внутрішньоквартальні т/мережі кв.7 по вул. Василя Сергієнка	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		1240	0	1240	620	620	0	0				
495	30444, Т/мережі кв.3 від ТК-40 до насадної по вул.Воронезька, 10а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		105	0	105	70	35	0	0				
496	30447, Магістральні т/мережі кв.16 від УТ-1 до УТ-6	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		1720	0	1720	860	860	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення к (Т1-6325мм - 50 м.п.; Т2 - 6325мм - 10м.п.; труба сталь, гол. ППУ) - 2018 рік власні кошти
497	30448, Внутрішньоквартальні т/мережі кв.16 від УТ-6 до ТК-18	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		4758	15,4	4742,6	2374	2384	0	1				2014 р. власні кошти кап.ремонт: Т1д159мм/1,5м; 2018р. власні кошти кап.ремонт: Т3д159мм/3м; труба ППН; Т4д89мм/1,5м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3 д159мм, 1м
498	30470, Магістральні та внутрішньоквартальні т/мережі кв.15	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		3912	0	3912	1956	1956	0	0				
499	30471, Внутрішньоквартальні т/мережі кв.11	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		3924	6,9	3917,1	1962	1962	0	0				
500	30689, Т/мережі до ж/б по вул.Хортицьке шосе,30б	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		136	0	136	68	68	0	0				
501	32/90, Т/мережі к ж/б по вул.Хортицьке шосе,32	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		128	0	128	64	64	0	0				
502	320637, Т/мережа кв.6 від ж/б №5 до ж/б 5а по вул. Інженера Преображенського 5	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		220	0	220	110	110	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення Т1,Т2 - Д108мм - 48м.п.,Т4 - Д63мм - 52м.п. 2012 рік, власні кошти
503	32а/91, Т/мережі к ж/б по вул.Хортицьке шосе,32а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		120	0	120	60	60	0	0				
504	33/47, Т/мережі до ж/б по вул. Василя Сергієнка,33	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		24	0	24	12	12	0	0				
505	34/92, Т/мережі до ж/б по вул.Хортицьке шосе,34 (1а)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
506	34/92а, Т/мережі до ж/б по вул.Хортицьке шосе,34 (2а)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		112	0	112	56	56	0	0				
507	34/92б, Т/мережі до ж/б по вул.Хортицьке шосе,34 (3а)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		196	0	196	98	98	0	0				
508	34/37, Т/мережі кв.3 від ТК-29 до ж/б вул. Героїв 93-ї бригади, 34	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
509	345038, Т/мережі до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 13а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1987	7,8		114	0	114	57	57	0	0				
510	345060, Т/мережі кв.4 від ТК-12а до вул. Нонгородська, 14 до майстерні СШ№9	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1974	7,8		152	140	12	76	76	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі: Т1,Т2 - Д108мм - 26м.п., Т3 - Д76мм-14м.п., Т4 - Д57мм - 14м.п., 2014 рік, власні кошти.
511	345063, Т/мережі кв.4 від ж/б по вул. Нонгородська, 14 до майстерні СШ№9	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1974	7,8		280	0	280	140	140	0	0				
512	345120, Т/мережі до ж/б по вул. Воронезька, 30а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		188	184	4	94	94	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі: Т1,Т2 - Д76мм - 96м.п., Т3 - Д63мм - 45м.п., Т4 - Д63мм - 44м.п., 2014 рік, власні кошти.

№ зал	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар/замічник)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному вимірі, мп					Кількість порівня за звітний період			Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *
							загальна	потерально ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічний	нормативний	фактичний				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
513	345132, Т/мережі до жб по вул. Егузівська, 14а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1971	7,8		184	0	184	92	92	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі: Т1, Т2 - Д76мм - 73м.п., Т3 - Д76мм - 38м.п., Т4 - Д57мм - 38м.п., 2015 рік, власні кошти.	
514	345133, Т/мережі кв.4 до жб по вул. Героїв 93-ї бригади, 17а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1976	7,8		156	0	156	78	78	0	0					
515	345134, Т/мережі кв.11 від ТК-5 до д/з №231 по вул. Козака Бабурі 18 а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1975	7,8		200	0	200	100	100	0	0					
516	345135, Т/мережі до жб по вул. Зал. козачка, 9 а ПИП2.1.1.94	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		168	168	0	84	84	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі - Т1, Т2 Д89мм - 84м.п., ГВП Т3 - Д89мм - 42м.п., Т4 - Д63мм - 42м.п., 2014 рік, власні кошти	
517	345139, Т/мережі до жб по вул. Егузівська, 13а, ПИП2.1.1.93	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1976	7,8		64	0	64	32	32	0	0					
518	345140, Т/мережі кв.11 від жб №30 по пр. Ювілейному до д/з №237 по вул.Козака Бабурі,16	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		352	346	6	176	176	0	0					
519	345141, Т/мережі до жб по пр. Ювілейній, 24а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2015	7,8		248	62	186	124	124	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення - Т1 - Д89мм - 31м.п., Т2 - Д89мм - 31м.п., 2015 рік, власні кошти	
520	345158, Т/мережі кв.7 від ТК-26 до будинку по вул. Василія Сергієнка, 12а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		224	224	0	112	112	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі - Т1, Т2 Д108мм - 112м.п., ГВП Т3 - Д63мм - 56м.п., Т4 - Д63мм - 56м.п., 2014 рік, власні кошти.	
521	345160, Т/мережі до жб по пр. Ювілейній, 30а, ПИП2.1.1.87	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		332	292	40	166	166	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі - Т1, Т2 Д57 - 96м.п., Д108 - 100м.п., ГВП Д57 - 153м.п., Д89 - 72м.п., 2014 рік, власні кошти.	
522	345161, Т/мережі кв.5 від ТК-8 до СШ№40 по вул. Героїв 93-ї бригади, 18а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		256	243	13	128	128	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення - Т1 - Д108мм - 60м.п., Т2 - Д108мм - 60м.п., 2014 рік, власні кошти	
523	345163, Т/мережі квартиру 6 від ТК-10 до СШ№49 по вул. Салта, 16а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		476	297	179	238	238	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення - Т1, Т2 - Д108мм - 151м.п., 2014 рік, власні кошти.	
524	345165, Т/мережі до жб по вул. Вороньська, 4, ПИП2.1.1.91	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		100	94	6	50	50	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі - Т1 - Д108мм - 22м.п., Т2 - Д108мм - 22м.п., Т3 - Д89мм - 25м.п., Т4 - Д57мм - 25м.п., 2014 рік, власні кошти.	
525	345172, Т/мережі до жб по вул. 14 Жовтня, 15	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		124	124	0	62	62	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі - Т1, Т2 Д89мм - 60м.п., Т3 Д89 - 30м.п., Т4 - Д76мм - 30м.п., 2014 рік, власні кошти.	
526	346717, Т/мережі до жб по вул. Лахтиська, 6а, ПИП2.1.1.97	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		136	136	0	68	68	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу: Т1, Т2 - Д89мм - 69м.п., Т3, Т4 - Д76мм - 33м.п., Д57мм - 36м.п., 2014 рік, власні кошти.	
527	38(31а), Т/мережі кв.3 від ТК-22 до жб по вул. Героїв 93-ї бригади, 38	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2013	7,8		120	60	60	60	60	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення - Т1 - Д159мм - 30м.п., Т2 - Д159мм - 30м.п., 2014 рік, власні кошти.	
528	458499*, Т/мережа до турожитку по вул. Лахтиський, 10б	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	2015	7,8		64	64	0	32	32	0	0				Капітальний ремонт теплової мережі: Т1 - Д76мм - 10м.п., Т2 - Д76мм - 10м.п., Т3 - 76мм - 19м.п., Т4 - Д63мм - 10м.п., 2015 рік, власні кошти.	
529	6(15), Т/мережі к жб по вул. Вороньська, 6(19)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		160	0	160	80	80	0	0					
530	6(15а), Т/мережі к жб по вул. Вороньська, 6(2а)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		254	0	254	126	128	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення Т1, Т2 - Д57мм - 107м.п., Т3 - Д75мм - 52м.п., Т4 - 63мм - 64м.п., 2012 рік, власні кошти.	
531	8(2), Т/мережі до жб по вул. Бульварна, 8	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1983	7,8		168	0	168	84	84	0	0					
532	8301008/3, Магістральні т/мережі н-н.17 від УТ-2а до УТ-3	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1994	7,8		250	0	250	125	125	0	0					

№ залі	Діялки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої присвоєна теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одному об'єкті, м					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	у тому числі: потерецького польовани	інша ізоляція	ЦО	ГВП		Технологічних	нормативний			фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
533	260056, Т/мережа кв.11 до ж/б по вул.Козака Бабурин, вул.Новгородська (232м)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1973	7,8	928	125,45	802,55	464	464	0	4					2012р. власні кошти кап.ремонт: Т3д110мм/24,6 м, Т3д95мм/24,6м; Т4д50мм/24,6м; 2014р. власні кошти кап.ремонт Т1, Т2 89/160 ТП1 - 57м, п. Т3 - 76/140 ТПЕ - 30м, п. Т4 57/125 - 30м, п. ТПЕ; 2019р за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т3д1159мм/3,2м, Т4д108мм/1,5м; Т1 ТП1 д1159мм/7,45м; Т4д1108мм/1,6м.
534	345154, Т/мережі до ж/б по вул. Хорпильське шосе, 8	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1988	7,8	140	0	140	70	70	0	0					
535	359177, Діялка т/мережі від ТК-3 до зонишньої поверхні ж/б №6 по вул.Хорпильське шосе	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1985	7,8	260	0	260	130	130	0	0					
536	418706, Т/мережа до будівлі по пр. Ілменера Преображенського, 96, ЗНБК "Благоді"	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1978	7,8	128	0	128	64	64	0	0					
537	454700, Діялка т/мережі від ТК-15 до зони. поверхні ж/б №6 по вул. Будівельників	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1983	7,8	100	10	90	50	50	0	0					
538	508471, Діялка т/мережі від ТК-25 до зони поверхні ж/б №1 по вул. Дактиєвській	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1971	7,8	260	0	260	130	130	0	0					Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Т3 - да70мм 33м, п., 2017 рік власні кошти.
539	8301003, Внутрішньо-квартирні т/мережі кв.16	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1991	7,8	2712	0	2712	1356	1356	0	0					Капітальний ремонт трубопроводу Т4 - Ду75 мм-10 м, п., 2016 рік, власні кошти.
540	3948, Т/мережі кв.3 від ТК-13 до ж/б по вул. Василія Сергієнка, 39	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	104	64	40	52	52	0	0					
541	4035, Т/мережі кв.3 від ТК-22а до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 40	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	240	0	240	120	120	0	0					
542	444324, Т/мережі кв.3 від ТК-23 до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 44(2в)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	112	0	112	56	56	0	0					
543	4834, Т/мережі до ж/б по вул Героїв 93-ї бригади, 48	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	60	0	60	30	30	0	0					
544	40829, Т/мережі кв.3 від ТК-23 до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 40а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1981	7,8	100	6	94	50	50	0	0					
545	345156, Т/мережі до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 36а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1989	7,8	220	0	220	110	110	0	1					2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду Т1 д70мм/3,2м
546	345166, Т/мережі до будівлі майстерні по вул. Вороньська, 4	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	117	0	117	78	39	0	0					
547	345168, Т/мережі до будівлі теплиці по вул. Вороньська, 4	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	54	0	54	36	18	0	0					
548	344330, Т/мережі кв.3 від ТК-20А до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 34а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	80	0	80	40	40	0	0					
549	42336, Т/мережі кв.3 від ТК-22б до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 42	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	486,4	0	486,4	243,2	243,2	0	1					2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду Т3 д89мм/1,5м
550	44333, Т/мережі кв.3 до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 44(1в)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	100	0	100	50	50	0	0					
551	4433а, Т/мережі кв.3 від ТК-24 до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади, 44(2в)	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8	100	0	100	50	50	0	0					
552	418705, Т/мережа до будівлі ЗНБК "Гармонія плюс" по вул.Новгородська, 26а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8	200	0	200	100	100	0	0					
553	451859, Т/мережі кв.4 від ж/б №15 по до ж/б №17 по Героїв 93-ї бригади.	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1975	7,8	120	0	120	60	60	0	0					
554	451876, Т/мережі кв.4 від ж/б №24 по вул.Новгородській до зрзу ж/б №54 по вул.В.Сергієнка	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8	104	0	104	56	48	0	0					
555	502703, Т/мережі кв.4 від УТ-9 до ж/б вул. Василія Сергієнка, 66	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8	64	0	64	32	32	0	0					

№ залп	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар/заміачити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоенергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп				Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевиршення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	попередньо іпольовани	інші іольовані	ЦО		ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
							х				14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
556	345162, Т/мережі кв.5 від ТК-8 до будівлі по вул. Героїв 93-ї бригади, 18а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1978	7,8		54	0	54	36	18	0	0				
557	418707, Ділянка т/мережі кв.5 від ТК-14 до ж/б №12 по пр.Ювілейному (П ввід)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		232	0	232	116	116	0	0				
558	418708, Т/мережі кв.5 від ж/б №17 по пр.Лінеяера Преображенського до ж/б №12 по пр.Ювілейному (П ввід)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		208	0	208	104	104	0	0				
559	345147, Т/мережі до ж/б по вул. Василя Сергієнка,46а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1980	7,8		160	0	160	80	80	0	0				
560	345157, Т/мережі кв.9 від ТК-9 до ж/б по вул. Василя Сергієнка,46	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1973	7,8		160	0	160	80	80	0	0				
561	346718, Т/мережі до ж/б по вул. Лактиська, 9	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1971	7,8		192	0	192	96	96	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення - Д76мм - 3м.п., 2012 рік, власні кошти.
562	528177, Ділянка т/мережі від УТ-6 кв.9 до лоні поверки ж/б по вул. Лактиській, 15-а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1973	7,8		144	0	144	72	72	0	0				
563	345149, Т/мережі до ж/б по вул. 14 Жовтня, 11	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1986	7,8		116	0	116	58	58	0	0				
564	345153, Т/мережі до ж/б по вул. Хортицьке шосе, 14а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1987	7,8		132	0	132	66	66	0	0				
565	345159, Т/мережі до ж/б по вул. 14 Жовтня, 13	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		76	0	76	38	38	0	0				
566	34666, Т/мережі до ж/б по вул.Маршала Сушя,3а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		412	0	412	200	212	0	0				
567	444273, Т/мережі кв.15 від ТК-5 до ж/б по вул. 14 Жовтня, 5	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1984	7,8		532	0	532	266	266	0	0				
568	454701, Ділянка т/мережі від ТК-36 кв.15 до з'їзду ж/б №26 по вул. Маршала Сушя	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	2008	7,8		496	0	496	248	248	0	0				
569	7/1, Т/мережі к ж/б по буд.Будівельників 7	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		112	0	112	56	56	0	0				
570	7897, Т/мережі до ж/б по буд.Будівельників,7а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		48	0	48	24	24	0	1				
571	345173, Т/мережі до ж/б по вул. Рубана, 9	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		92	0	92	46	46	0	0				
572	366/93, Т/мережі до ж/б по вул.Хортицьке шосе,36а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1990	7,8		136	0	136	68	68	0	0				
573	5/59, Т/мережі до ж/б по вул.Кургузова,5	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		128	0	128	64	64	0	0				
574	7/60, Т/мережі до ж/б по вул.Кургузова,7	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		104	0	104	52	52	0	1				2019р. за власні кошти ав ремонт тр-лу: Т3д89мм/Т1,1м
575	7/68, Т/мережі к ж/б по вул.Рубана,7	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		140	0	140	70	70	0	0				
576	8301002/1, Магістральні т/мережі кварталу 16 від УТ-17 до УТ-16	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		912	0	912	456	456	0	0				
577	345174, Т/мережі до ж/б по вул. Дорошівка, 1	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1993	7,8		156	0	156	78	78	0	0				
578	42/95, Т/мережі к ж/б по вул.Хортицьке шосе,42	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		144	0	144	72	72	0	0				
579	444/94, Т/мережі до ж/б по вул.Хортицьке шосе,44а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		60	0	60	30	30	0	0				
580	444/94а, Т/мережі к ж/б по вул.Хортицьке шосе,44а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1991	7,8		100	0	100	50	50	0	0				
581	6/50, Т/мережі ж/б по вул.Калишівського,6	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		112	0	112	56	56	0	0				
582	8/51, Т/мережі к ж/б по вул.Калишівського,8	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1992	7,8		60	0	60	30	30	0	1				2019р. за власні кошти ав ремонт тр-лу: Т3 д108мм,1,1м

№ закл	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Темплоносій (вода/пар (зазначити))	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорта)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводу теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп				Кількість порівняв за звітний період		Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечною ізоляцією	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
583	4/39, Т/мережі к ж/б по вул.Дорошенка,4	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1997	7,8		120	0	120	60	60	0	0				
584	6/40, Т/мережі к ж/б по вул.Дорошенка,6	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1995	7,8		60	0	60	30	30	0	0				
585	66/41, Т/мережі до ж/б по вул.Дорошенка,6а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1995	7,8		60	0	60	30	30	0	0				
586	8/43, Т/мережі до ж/б по вул.Дорошенка,8	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1997	7,8		40	0	40	20	20	0	0				
587	3/45/142, Т/мережі кв.5 від ТК-см до д/з пр. Інженера Преображенського,19а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1981	7,8		140	0	140	70	70	0	1				2013р. кап.ремонт власні кошти: д/з7мм/70м; 2019р за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т2д/57мм/4м
588	4/4а/32, Т/мережі кв.3 від ТК-26 до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади,44а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		140	0	140	70	70	0	0				
589	3/8/31, Т/мережі кв.3 від ТК-22 до ж/б по вул. Героїв 93-ї бригади,38 (Ів)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		116	0	116	58	58	0	1				2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду Т3 д/108мм/2,26м
590	4/85/967, Ділянка т/мереж від ТК-18 до зони повернн ж/б по вул. Ляхтиській, 46	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	2014	7,8		182	0	182	92	90	0	0				
591	8/30/1008/2, Магістралі т/мережі м-н.17 від УТ-2 до УТ-2а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1994	7,8		288	0	288	144	144	0	0				
592	4/18/792, Транзитний трубопровод по ж/б № 68 вул. Василя Сергієнка	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		367,5	367,5	0	367,5	0	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення Т1, Т2 - Д/89мм - 367,5 м.п., 2016 рік, власні кошти.
593	4/18/793, Транзитний трубопровод по ж/б № 34 вул. Вороньська	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	2016	7,8		20	0	20	20	0	0	0				
594	5/82/690, Т/мережа до бульвару по вул.Мала Залізнична,1,а,2,3,4 (1184м.м)	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1978	7,8		2368	10,87	2357,13	2368	0	0	1				2017р. за власні кошти кап.ремонт тр-ду Т1,Т2 д/76мм/88м; 2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду Т1 д/89мм/4м
595	5/84/298, Т/мережі кв.9 від УТ-4 до ж/б по вул. Василя Сергієнка, 44	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1970	7,8		48	0	48	24	24	0	0				
596	5/99/576, Ділянка т/мережі до зрзу будинок по пр.Лжж.Преображенського,3а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		224	0	224	112	112	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення Т1,Т2 - Д/76мм - 11.08 м.п., 2016 рік, власні кошти.Капітальний ремонт трубопроводу опалення 2д/476мм - 43м.п., 2017 рік, власні кошти
597	5/99/577, Ділянка т/мережі до зрзу будинок по пр.Лжж.Преображенського,3	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		172	0	172	86	86	0	0				
598	5/99/578, Ділянка т/мережі до зрзу ж/б по вул.Героїв 93-ї бригади,11а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1977	7,8		78	0	78	38	40	0	0				
599	6/22/109, Ділянка т/мережі від ТК-2 до зовнішньої поверні ж/б по вул.Кургузова,9	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		32	0	32	16	16	0	0				
600	6/22/111, Ділянка т/мережі від ТК-6 до зовнішньої поверні ж/б по вул.Кургузова,11а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		176	0	176	88	88	0	0				
601	6/22/113, Ділянка т/мережі від ТК-17 до зовнішньої поверні ж/б по вул.Ляхтиська,9а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1973	7,8		154	0	154	77	77	0	0				
602	6/22/105, Ділянка т/мережі від ТК-16 до зовнішньої поверні ж/б по вул.Василя Сергієнка,34	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1971	7,8		52,8	0	52,8	26,4	26,4	0	0				
603	6/22/107, Ділянка т/мережі від ТК-1 до зовнішньої поверні ж/б по вул.Кургузова,7	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		78	0	78	40	38	0	0				
604	6/22/121, Ділянка т/мережі від ТК-4 до зовнішньої поверні ж/б по вул.Кургузова,9а	котельня по вул. Василя Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		54	0	54	29	25	0	0				

№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кт/кв. см (відповідно до паспорта)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнозованість трубопроводів теплових мереж, у однотрубному виїзді, мп					Кількість порівняє за звітний період	Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевиснення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	попередньо ізольована	інша йзоляція	ЦО	ГВП		Технологічних	нормативний			фактичний
							x										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
605	641967, Ділянка т/мереж від ТК-7 до зони поверхні ж/б №17 по вул.Дактильська	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1971	7,8		34,4	0	34	17,2	17,2	0	0				
606	668043, Ділянка т/мереж м/рчу №6 від ТК-28 до ПК Хортитський	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1985	7,8		291,2	0	291,2	145,6	145,6	0	0				
607	671231, Ділянка т/мереж кв.№16 від ТК-6 до зони поверхні ж/б вул.Рубана,5	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1989	7,8		216	0	216	108	108	0	0				2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т1,Т2 д89мм,60м
608	677663, Ділянка т/мереж кв.№16 від ТК-22 до зони поверхні ж/б вул.Рубана,7а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1988	7,8		120	0	120	60	60	0	1				2019р. за власні кошти ав ремонт тр-ду: Т2 д76мм,1,93м
609	679387, Ділянка т/мереж кв.3 від ТК-12 до зони поверхні ж/б вул.Воронезькій,24	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1979	7,8		36,8	0	36,8	18,4	18,4	0	1				
610	679385, Ділянка т/мереж кв.№9 від ТК-14 до зони поверхні ж/б вул.В.Сергієнка,38	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1970	7,8		292	0	292	146	146	0	0				
611	726693, Ділянка т/мереж кв.9 від ТК-13 до зони поверхні ж/б вул.Дактильська,13	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		480	0	480	240	240	0	0				
612	730165, Ділянка т/мереж квартал №9 від ТК-5а до зони поверхні ж/б вул.Василія Сергієнка	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1970	7,8		176	0	176	88	88	0	0				
613	730168, Ділянка т/мереж квартал №4 до вул.Правобер об'єднан П/ФУ по вул.Зел.козиства,25а	котельня по вул. Василія Сергієнка, 7	вода	1972	7,8		64	0	64	32	32	0	0				
614	30217, ТК6 - ТК41 по вул.Пархоменко, Чарівна	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1967	9,6	1057	5810	0	5810	3224	2586	0					2019р. Капітальний ремонт тр-да опалення Ø159-120мм; ГВП Ø133-72мм, циркуляції Ø63-70мм (Власні кошти)
615	30218, от ТК-4 до ТК-30 по вул.Пархоменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1967	9,6		1278	0	1278	0	1278	0					
616	30219, от ТК-52а до ТК-55 по вул.Бочарова	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1968	9,6		382	0	382	0	382	0					
617	30222, ТК52 до ТК50 по вул.Бочарова	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1972	9,6		776	0	776	506	270	0	1				2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø108мм - 31м (Власні кошти)
618	30224, ТК35 - ж/б №1536	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1982	9,6		1320	174	1146	660	660	0		28727,06	28796,49	1,002	2015р. Капітальний ремонт циркуляційного тр-да Ø63-112мм від ТК-86 до ТК-93.Власні кошти 2019р. Капітальний ремонт трубопроводу опалення Ø89мм - 150м, Ø159мм - 82м 2012р. Улаштування циркуляційного тр-да Ø25-124мм(Власні кошти)
619	30225, ТК76 до ТК94 по вул.Полякова, Араменко, ТК68А до ТК63а по вул.Бочарова	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1997	9,6		8300	232	8068	4150	4150	0	1				
620	30292, Котельня -ТК06 по вул.Цитрусова, Чарівна	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1977	9,6		2824	0	2824	1412	1412	0					
621	30293, ТК07-ТК09 по вул.Чарівна	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1977	9,6		752	60	692	376	376	0					2016р. Капітальний ремонт тр-ду ГВП Ø75 - 60м по вул. Чарівна,44 - вул.Чарівна,46 (Власні кошти)
622	30317, ТК05-ТК013 по вул.Чарівна, Цитрусова	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1979	9,6		240	0	240	120	120	0					
623	30323, ТК1а - ТК96 по вул.Пархоменко, Бочарова	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1980	9,6		6060	0	6060	4490	1570	0					
624	30330, ТК104 - ТК108 по вул.Араменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1978	9,6		1104	0	1104	552	552	0	1				2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø57мм - 60м (Власні кошти)
625	30331, ТК017 до ж/б№1 вул.Цитрусова	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1986	9,6		264	0	264	132	132	0					
626	30332, ТК96 - ТК117 по вул.Араменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1979	9,6		1136	0	1136	568	568	0					
627	30340, ТК117 - ТК125 по вул.Спираса Міковського	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1981	9,6		1512	0	1512	756	756	0					

№ за/п	Ділянки теплової мережі (виповняє до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кг/кв. см (відповідно до дозвільного паспорту)	Витрата теплоенергії, куб. м/год	Протікання трубопроводів теплової мережі, у однотрубному вимірі, мп					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевироблення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечною ізольованим	інша ізольована	ЦО	ГВП		Технологічних	нормативний			фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7												
628	30341, ТК108 - ТК120 по вул.Авраменко,Спартака Маковского	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1981	9,6	2668	0	2668	1334	1334	0							
629	30360, ТК73 по ТК74А по вул.Пархоменко	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1982	9,6	1024	0	1024	512	512	0							
630	30364, ТК05-ТК012 по вул.Чарвіна	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1977	9,6	1604	0	1604	802	802	0						2014р. Ремонт тр-да опалення Ø76-51,5 м і ГВП Ø76-26,76м. (Власні кошти)	
631	30365, ТК125 - ТК147 по вул.Спартака Маковского, Вороніна	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1984	9,6	5808	78	5730	2904	2904	0							
632	30377, ТК4 - ТК20 по вул.Пархоменко	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1981	9,6	640	0	640	640	640	0							
633	30380, ТК121 - ТК122 по вул.Вороніна	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1984	9,6	196	0	196	98	98	0							
634	30387, ТК96 - ТК102 по вул.Авраменко	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1984	9,6	2000	0,00	2000,00	1000	1000	0						2013р. Ремонт тр-да Ø159-44м, Ø219-70,36м. (Власні кошти)	
635	30390, ТК32 - ТК32Д по вул.Бочерова	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1984	9,6	1420	0	1420	710	710	0						2015р. Капітальний ремонт тр-да ГВП Ø90-110,5м і Ø63-140м від ТК-49 до ТК-326 по вул.Бочерова (Власні кошти)	
636	30391, ТК141 - ТК141А по вул.Вороніна	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1984	9,6	240	0	240	120	120	0	1					2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø108мм - 52м. (Власні кошти)	
637	30396, Котельня - ТК1а по вул.Цигрусова	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1984	9,6	360	0	360	360	360	0							
638	30414, ТК013-ТК017 по вул.Цигрусова	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1987	9,6	856	0	856	428	428	0							
639	30415, ТК68 по ТК75 по вул. Бочерова, Полякова	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1987	9,6	1200	0	1200	600	600	0							
640	30416, ТК98 - ТК98Б по вул.Авраменко	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1987	9,6	312	0	312	156	156	0							
641	30420, ТК140 - ТК148 по вул.Б.Завалд	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1988	9,6	768	0	768	384	384	0							
642	30446, ТК148 - ТК153 по вул.Гіра Спирського	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1988	9,6	1172	0	1172	586	586	0							
643	30450, ТК50 до ТК91А по вул.Чарвіна	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1989	9,6	2202	0	2202	1194	1008	0							
644	30451, ТК7А - ТК7Б, ТК17 - ТК17Б по вул.Чарвіна, ТК7 - ТК7А по вул.Цигрусова	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1967	9,6	1904	0	1904	952	952	0							2014р. Тр-д циркуляції Ø219-384,68м. 2015р. Тр-д циркуляції Ø219-485м від котельні по вул.Цигрусова,9 до ТК-52. (власні кошти)
645	30452, Обш.№14 - обш.№16 по вул.Пархоменко	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	2005	9,6	48	0	48	24	24	0							
646	30600, ТК02 - ТК6 по вул.Цигрусова	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1968	9,6	544	0	544	272	272	0							
647	30602, ТК1а - ТК4 по вул.Пархоменко	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1980	9,6	454	0	454	454	0	0							
648	30603, від кот. до ТК-66 (ГВС) по вул.Пархоменко-Бочерова	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1993	9,6	3288	903,84	2384,16	0	3288	0							
649	30917, ТК125 - ТК125Б по вул.Спартака Маковского	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	2002	9,6	676	0	676	338	338	0							
650	302768, ТК-122 - ж/б вул.Вороніна, 3	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1983	9,6	60	0	60	30	30	0							
651	7030399, ТК148 - ТК156 по вул.Гіра Спирського	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1990	9,6	612	0	612	306	306	0	1						
652	729433, ж/б №10 по вул.Авраменка - ж/б №12 по вул.Авраменка	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1980	9,6	80	0	80	40	40	0							
653	729434, транзит по ж/б вул.Авраменка,10	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1980	9,6	360	0	360	180	180	0	1						
654	729435, транзит по ж/б вул.Богдана Завалд,4	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1968	9,6	140	0	140	140	0	0							
655	в30226, ТК-76 ж/б по вул.Полякова,19	котельня по вул.Цигрусова,9	вода	1968	9,6	76	0	76	38	38	0							
																	2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø57мм - 120м, Ø89мм - 30м. (Власні кошти)	
																	2019р. Капітальний ремонт тр-ду ГВП Ø108мм - 11м. (Власні кошти)	

№ за/п	Діюча теплова мережа (виповнює до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар/заміачити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (виповнює до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прозивність трубопроводів теплової мережі, у односторонню вибір, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі									
							х	у	ГВП	Технологічних							
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
656	в310001, від ТК-8 до ж/б по вул.Пархоменко, 2	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1967	9,6		28	0	28	14	14	0					
657	в310002, від ТК-11 до ж/б по вул.Пархоменко, 4	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1967	9,6		40	0	40	20	20	0					
658	в310003, від ТК-11 до ж/б по вул.Пархоменко, 6	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		120	0	120	60	60	0					
659	в310004, від ТК-74 до ж/б по вул.Пархоменко, 24а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1969	9,6		160	0	160	80	80	0					
660	в310005, від ТК-03 до ж/б по вул.Чарівна,52	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1988	9,6		84	72,09	11,91	42	42	0					2012р. Улаштування циркуляційного тр-да Ø25-26мм.2014р.Ремонт тр-да опалення Ø89-48мм і ГВП Ø89-24,09мм.(Власні кошти)
661	в310006, від ТК-013 до ж/б по вул.Чарівна,121	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1990	9,6		36	0	36	18	18	0					
662	в310007, від ТК-015 до ж/б по вул.Чарівна,123	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1990	9,6		100	0	100	50	50	0					
663	в310008, від ТК-7а,7б до ж/б по вул.Чарівна,127	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1972	9,6		220	0	220	110	110	0					
664	в310009, від ТК-176 до ж/б по вул.Чарівна,131	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1972	9,6		64	0	64	32	32	0					
665	в310010, від ТК-15 до ж/б по вул.Чарівна,135	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1967	9,6		24	24,00	0	12	12	0					
666	в310011, від ТК-13 до ж/б по вул.Чарівна,141	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1967	9,6		144	108	36	72	72	0					
667	в310012, від ТК-37 до ж/б по вул.Чарівна,147	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		60	0	60	30	30	0					
668	в310013, від ТК-34 до ж/б по вул.Чарівна,149	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		44	0	44	22	22	0					
669	в310014, від ТК-33 до ж/б по вул.Чарівна,151	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		60	0	60	30	30	0					
670	в310015, від ТК-50а до ж/б по вул.Чарівна,155	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1984	9,6		40	0	40	20	20	0					
671	в310016, від ТК-50б до ж/б по вул.Чарівна,155а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1989	9,6		140	0	140	70	70	0					
672	в310017, від ТК-93 до ж/б по вул.Чарівна,157а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1969	9,6		100	0	100	50	50	0					
673	в310018, від ТК-91а до ж/б по вул.Чарівна,157	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1975	9,6		36	0	36	18	18	0					
674	в310019, від ж/б по вул.Чарівна,159 до ж/б по вул.Чарівна,161	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1974	9,6		280	0	280	140	140	0					
675	в310020, ТК90 до ж/б Чарівна №163	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1974	9,6		720	55,43	664,57	580	140	0					
676	в310021, ТК012 до ж/б №2 вул.Бучарова	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1979	9,6		156	28,00	128,00	78	78	0					
677	в310022, ТК7 до ж/б №6 вул.Цигурсова	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1969	9,6		48	0	48	24	24	0					
678	в310023, ТК4 до ж/б №8 вул.Цигурсова	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		48	0	48	24	24	0					
679	в310024, ТК9 до ж/б №8 вул.Цигурсова	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1967	9,6		76	0	76	38	38	0					
680	в310025, ТК32а до ж/б №1 вул.Бучарова	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1983	9,6		140	0	140	70	70	0					
681	в310026, ТК40 до ж/б №9 вул.Бучарова	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1971	9,6		68	0	68	34	34	0					
682	в310027, ТК50 до ж/б Бучарова №6	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1971	9,6		40	0	40	20	20	0					
683	в310028, ТК49 до ж/б Бучарова №8	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1970	9,6		60	0	60	30	30	0					
684	в310029, ТК94 до ж/б Бучарова №8а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1969	9,6		280	135	145	140	140	0					
685	в310030, ТК94 до ж/б Бучарова №8б	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1969	9,6		80	0	80	40	40	0					

№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вказати значення)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоенергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонню вимірі, мп				Кількість порівняв за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевиршення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	попередньо зольована	інша ізоляція	ЦО		ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	в310031, ТК94 до ж/б Бочарова №10а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1985	9,6		100	0	100	50	50	0					
687	в310032, ТК57 до ж/б Бочарова №12	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		120	0	120	60	60	0					
688	в310033, ТК56 до ж/б Бочарова №12а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1971	9,6		120	0	120	60	60	0					2015р. Капітальний ремонт циркуляційного тр-да Ø32-21м теплового вводу ж/б по вул.Бочарова, 12а(Власні кошти)
689	в310034, ТК58 до ж/б Бочарова №14	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		280	0	280	140	140	0					
690	в310035, ТК60 до ж/б Бочарова №14а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		40	0	40	20	20	0					
691	в310036, ТК61 до ж/б Бочарова №16а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		40	0	40	20	20	0					
692	в310037, ТК68 до ж/б Полякова №136	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		100	0	100	50	50	0					
693	в310038, ТК69 до ж/б Полякова №15а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		100	0	100	50	50	0					
694	в310039, ТК72 до ж/б Полякова №17а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		100	0	100	50	50	0					
695	в310040, ТК90 до ж/б Полякова №3а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		124	0	124	62	62	0					
696	в310041, ТК89 до ж/б Полякова №3б	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		68	0	68	34	34	0					
697	в310042, ТК88 до ж/б Полякова №5а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1969	9,6		62	0	62	31	31	0					
698	в310043, ТК85 до ж/б Полякова №11	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1973	9,6		104	0	104	52	52	0					
699	в310044, ТК122 до ж/б №5 вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1983	9,6		268	0	268	134	134	0					
700	в310045, ТК121 до ж/б №9 вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1980	9,6		96	0	96	48	48	0					
701	в310046, ТК124 до ж/б №13 вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1980	9,6		140	0	140	70	70	0					
702	в310047, ТК132 до ж/б №19 вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1981	9,6		500	0	500	250	250	0					2012р. Капітальний ремонт тр-да Ø108-380,5м, Ø114-4,5м, Ø32-130м(Власні кошти)
703	в310048, ТК131 до ж/б №19а вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1981	9,6		88	44,28	43,72	44	44	0					2014р. Ремонт тр-да опалення Ø108-44,28м, Ø89-23м. (Власні кошти)
704	в310049, ТК132 до ж/б №23 вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1981	9,6		120	0	120	60	60	0					
705	в310050, ТК141 до ж/б №25 вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1985	9,6		32	0	32	16	16	0	1				
706	в310051, ТК142 до ж/б №27а вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1982	9,6		40	0	40	20	20	0					2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø89мм - 16м (Власні кошти)
707	в310052, Ж/д№27а до ж/б №29а вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1982	9,6		80	0	80	40	40	0					
708	в310053, ТК147 до ж/б №33 вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1983	9,6		100	0	100	50	50	0					
709	в310054, ТК144 до ж/б №29 вул.Ворошина	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1981	9,6		88	0	88	44	44	0					
710	в310055, ТК115 до ж/б №4 вул.Богдана Завади	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1980	9,6		148	0	148	74	74	0					
711	в310056, ТК136 до ж/б №10 вул.Богдана Завади	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1987	9,6		72	0	72	36	36	0	1				2012р. Капітальний ремонт тр-да опалення Ø89-35,5м і ГВП Ø76-20м (Власні кошти) 2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø89мм - 18м (Власні кошти)
712	в310057, ТК134 до ж/б №12 вул.Богдана Завади	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1991	9,6		28	0	28	14	14	0					
713	в310058, ТК136 до ж/б №14 вул.Богдана Завади	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1981	9,6		344	0	344	172	172	0					
714	в310059, ТК140 до ж/б №20 вул.Богдана Завади	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1982	9,6		40	28,00	12,00	20	20	0					2013р. Ремонт тр-да Ø108-28м (Власні кошти)

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/парафіни/гази/інше)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одноступеному режимі, м				Річний обсяг витрат теплової енергії мереж, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно-проходова	інша з'єднання	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі					
							загальна	поперечно-проходова	інша з'єднання	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
715	в310060, Ж/б №20 до ж/б №22 вул. Богдана Завади	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1982	9,6		56	0	56	28	28	0					
716	в310061, ТК147 до ж/б №24 вул. Богдана Завади	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1982	9,6		160	40	120	80	80	0					
717	в310062, Ж/б №6 до ж/б №8 вул.Спартак Маковского	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1981	9,6		66	0	66	33	33	0					
718	в310063, ТК133 до ж/б №8 вул.Спартак Маковского	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1981	9,6		132	0	132	66	66	0					
719	в310064, ТК125Б до ж/б №9 вул. Спартак Маковского	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1990	9,6		60	0	60	30	30	0					
720	в310065, ТК134 до ж/б №10 вул.Спартак Маковского	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1981	9,6		88	0	88	44	44	0					
721	в310066, ТК155, ТК156 до ж/б №466 вул.Гора Сікорського	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1991	9,6		60	0	60	30	30	0	1				2019р. Капітальний ремонт тр-лу опалення Ø57мм - 10м (Власні кошти)
722	в310067, ТК149, ТК-150 до ж/б №468 вул.Гора Сікорського	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1991	9,6		80	0	80	40	40	0	1				2019р. Капітальний ремонт тр-лу опалення Ø57мм - 20м (Власні кошти)
723	№470 вул.Гора Сікорського	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1987	9,6		96	0	96	48	48	0					
724	в310069, ТК114 до ж/б №4 вул.Богдана Завади	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1981	9,6		36	29,78	6,22	18	18	0					2013р. Ремонт тр-да Ø89-22,7м (Власні кошти)
725	в310070, ЦТП до ж/б №3 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1988	9,6		260	0	260	130	130	0					2015р. Капітальний ремонт тр-да опалення Ø89-28,5м і Ø76-16,5м теплового вводу ж/б по вул.Авраменко,3(Власні кошти)
726	в310071, ТК101 до ж/б №5 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1984	9,6		96	0	96	48	48	0					
727	в310072, Ж/б №5 до ж/б №5а вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1984	9,6		160	65	95	80	80	0					2016р. Капітальний ремонт тр-лу ГВП Ø75-33м та циркуляції Ø40-32м, ж/б Авраменко,5-5а (Власні кошти)
728	в310073, ТК99 до ж/б №7 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1984	9,6		64	0	64	32	32	0					
729	в310074, ТК101 до ж/б №9 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1984	9,6		180	0	180	90	90	0					
730	в310075, ТК116 до ж/б №10 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1977	9,6		60	0	60	30	30	0					
731	в310076, ТК109 до ж/б №16 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1979	9,6		112,00	0	112,00	56,00	56	0					
732	в310077, ТК108 до ж/б №18 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1978	9,6		72,00	33,50	38,50	36,00	36	0					2013р. Ремонт тр-да Ø50-10,7м, Ø89-26,5м, Ø57-22,8м (Власні кошти)
733	в310078, ТК111, ТК 112 до ж/б №22 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1979	9,6		168	0	168	84	84	0					
734	в310079, ТК102 - ж/б №1 вул.Авраменко	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1984	9,6		60	0	60	30	30	0					
735	в310080, ТК06 до ж/б №42 вул.Чарна	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1976	9,6		80	0	80	40	40	0					2012р. Улаштування тр-да циркуляції Ø25-22м (Власні кошти)
736	в310081, ТК115 - №275 вул. Богдана Завади 6а	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1982	9,6		172	0	172	86	86	0					
737	в310082, ТК986 - №289 вул.Авраменко,11	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1988	9,6		192	0	192	96	96	0					
738	в310083, ТК124 - ліній №34 вул.Спартак Маковского,13а	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1980	9,6		120	0	120	60	60	0					
739	в310084, ТК24 - ЗНБК №63 по вул.Пархоменко,12а	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1968	9,6		108	0	108	54	54	0					
740	в310085, ТК15 - філія №204 вул.Цитрусова,6а	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1968	9,6		152	0	152	76	76	0					2015р. Капітальний ремонт тр-да опалення Ø76-100,42м від ТК-15 до д/с №204 по вул.Цитрусова,6б (Власні кошти)
741	в310086, ТК6а - філія №210 вул.Цитрусова,6б	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	1980	9,6		150	96,80	53,20	100	50	0					
742	в310087, ТК83 - гімназія №93 вул.Поліська,9	котельня по вул.Цитрусова,9	вода	2013	9,6		72	49,80	22,20	48	24	0					2013р. Ремонт тр-да опалення Ø108-49,8м(Власні кошти)

№ за/п	Діячки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/зазначити інше)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у однотрубовому виконанні, мп				Класифікація витрат теплової енергії у мережах, Гкал			Коефіцієнт перевипередження фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперельовані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
743	в310088, ТК139 - ЗОШ №95 вул.Богдана Завала, 16	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1983	9,6		160	0	160	80	80	0	1				2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø89мм - 80м (Власні кошти)
744	в310089, ТК64а - ЗНБК №101 вул.Бочарова,106	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1971	9,6		180	0	180	90	90	0					
745	в310090, ТК56 - ф-я ЗНБК №101 по вул.Бочарова,146	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1971	9,6		156	0	156	104	52	0					
746	в310091, ТК27 - ліній "Вибір" вул.Пархоменко,19	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1975	9,6		264	0	264	132	132	0					
747	в310092, ТК35 - РВО вул.Чарівна,145а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1968	9,6		180	0	180	120	60	0					
748	в310093, ТК139 - ДНЗ №43 вул.Богдана Завала,18	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1985	9,6		170	0	170	150	20	0	1				2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø57мм - 12м (Власні кошти)
749	в310094, ТК69 - ДНЗ №226 вул.Пархоменко,206	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1975	9,6		66	0	66	44	22	0					
750	в310095, ж/б №44 - ДНЗ №244 вул.Чарівна,42а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	2013	9,6		129	86,70	42,30	86	43	0					2013р. Ремонт тр-да опалення Ø89-86,7м (Власні кошти)
751	в310096, ТК87 - ДНЗ №270 вул.Чарівна,157г	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1981	9,6		183	0	183	122	61	0					
752	в310097, ТК133 - ДНЗ №280 вул.Славатки Мокосового, 8а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1984	9,6		87	0	87	58	29	0	1				2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø89мм - 58м (Власні кошти)
753	в310098, ТК118 - ДНЗ №284 вул.Воронина,7	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1986	9,6		132	0	132	88	44	0	1				2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø57мм - 30м, Ø32мм - 32м (Власні кошти)
754	в310099, вул.Чарівна - 40а транспорт	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1979	9,6		180	0	180	120	60	0	0				
755	в310100, Вул від ТК-41 до ж/б по вул.Бочарова,5	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1970	9,6		232	0	232	116	116	0	0				
756	в310101, ТК90 - ЦДЮТ вул.Чарівна,157в	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	1971	9,6		140	0	140	70	70	0	0				
757	в310305, Вул від ТК112 до НЖК "Лобус", вул. Абраменко, 16а	котельня по вул.Цигурсова,9	вода	2010	9,6		150	0	150	150	0	0	0				
758	30220, ТК1 - ТК46 по вул.Карпенко-Карого, Виробнича	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1959	7,5		7020	275,00	6745,00	7020	0	0	0				2012р. Капітальний ремонт тр-ду Ø32-170м, Ø89-171м, Ø159-709,88м, Ø273-126,2м, Ø250-6,6м, 2016р. Поточний ремонт тр-ду опалення Ø219-19м, ТК-18 - ТК-52 по вул. Карпенко-Карого, 19 (Власні кошти), 2017р. Капітальний ремонт Трубопроводів опалення від ТК-16 до ТК-52 по вул.Карпенка-Карого, 19 Ø219-10,4м (Власні кошти), 2017р. Капітальний ремонт Трубопроводів опалення на дільниці теплових мереж ТК-53 - ТК-54 по вул. Волзька, 21 Ø219-255м (Власні кошти)
759	30223, ТК54 - ТК72 по вул.Листопроякна - вул.Харьова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1971	7,5		2763	348	2415	2493	270	0	1				2018р. Теплові мережі від ТК-54 до ТК-57 по вул. Комунальній - технічне переоснащення (20219-174м) (Власні кошти) 2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø57мм - 87м (Власні кошти)
760	30398, ТК1 - ТК1А по вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1985	7,5		684	0	684	342	342	0	0				
761	30453, ТК23 - вул.К-Карого №27 гуртожиток	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1964	7,5		92	0	92	92	0	0	0				
762	30454, ТК8 - гуртожиток вул.Магістральна 86А	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1977	7,5		24	20	4	12	12	0	0				2016р. Капітальний ремонт тр-ду опалення Ø76-20м ТК-8 - вул.Магістральна, 86а (Власні кошти)
763	30700, ТК1 - ТК5 сел.Північний	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1973	7,5		384	30	354	192	192	0	1				2018р. Ремонт ділянки трубопроводу ГВП ТК 1-2 по вул.Магістральна (Ø90-30м) (Власні кошти) 2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø159 - 17м (власні кошти)
764	30701, ТК3 - ТК6 сел.Північний, вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1975	7,5	441	316	0	316	158	158	0	0	10192,69	8420,25	0,826	

№ за/п	Діячки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/парафіни/газ/мазут)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у одному напрямку, виміри, м				Кількість поривів за звітний період			Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт порівняння фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт*
							загальна	поперечно-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
765	30702, ТК6 - ТК12, сел.Північний, вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1974	7,5	792	30	762	396	396	396	0	1				2019р.Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø90мм - 30м (Власні кошти)
766	30703, ТК3 - УТ5, сел.Північний, вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	72	0	72	36	36	36	0	0				2018р. Трубопровід ГВП та циркуляції від ТК-7 до ТК-8 по вул. Магістральна, 86-88 - капітальний ремонт (Ø75-48м, Ø50-48м) (Власні кошти)
767	30704, УТ5 - ТК9, сел.Північний, вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1986	7,5	536	96	440	268	268	268	0	0				
768	30705, ТК9 - ТК11, сел.Північний, вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1996	7,5	504	100,40	403,60	252	252	252	0	0				
769	30706, ТК3 ін. - УТ1, УТ4 - ТК1 суц., УТ1 - УТ4 сел.Північний, вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	2007	7,5	5622	0	5622	2812	2812	2810	0	0				
770	30707, ТК34 - гуртожиток вул.Краснова, 1А	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1980	7,5	92	0	92	46	46	46	0	0				
771	30800, ТК1 - ТК5 по вул.Карпенка-Карого - вул.Миколи Коршченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	2000	7,5	4216	1971,87	2244,13	2108	2108	2108	0	0				2014р. Ремонт тр-дв ГВП Ø159-1000мм і циркуляції Ø89-965,87м (Власні кошти).
772	30801, ТК5 - ТК6, ТК11 по вул.Харчова, ТК29 - ТК30 по вул.Миколи Коршченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1968	7,5	3580	280	3300	1948	1632	1632	0	0				2016р. Капітальний ремонт тр-дв опалення та ГВП ТК-13 - ТК-30 вул. М.Коршченка, 28а (Власні кошти) 2017р. Трубопровід опалення та ГВП ТК-32 - ТК-33 по вул. М.Краснова (Власні кошти)
773	30802, ТК11 - ТК14-29 по вул.Миколи Коршченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1973	7,5	440	199,95	240,05	423	17	17	0	0				2013р. Капітальний ремонт тр-дв опалення Ø219-109,39м і ГВП Ø89-36,36м. 2016р. Капітальний ремонт тр-дв опалення та ГВП ТК-29 - ТК-30 вул. М.Коршченка, 28а (Власні кошти)
774	30803, ТК8 - ТК3 по вул.Миколи Коршченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	424	214,25	209,75	424	0	0	0	1				2019р. Капітальний ремонт трубопроводу опалення Ø159мм - 20м (власні кошти)
775	30804, ТК14 - ТК15-ТК39 по вул.Колпорова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1986	7,5	294	0	294	188	106	106	0	0				
776	30805, ТК15 - ТК18 по вул.Краснова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1950	7,5	1020	0	1020	510	510	510	0	0				
777	30806, ТК18 - ТК1 (6а по вул.Колпорова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1987	7,5	260	0	260	130	130	130	0	0				
778	30807, ТК18 - ТК27 по вул.Краснова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1981	7,5	2256	508	1748	1186	1070	1070	0	0				2016р. Капітальний ремонт ГВП Ø90-56м, ТК-18 - ТК-19 по вул. М.Коршченка, 2017р. Трубопровід ГВП та циркуляції від ТК-24 до ТК-25 по вул.М.Коршченка Ø90-118м Ø50-118м, 2018р.Кап.ремонт трубопроводу ГВП Ø75-100м та циркуляції Ø50-100м ТК-21а - ТК-23 по вул. Миколи Коршченка, 38 (Власні кошти)
779	30808, ТК9 - ТК28 по вул.Миколи Коршченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1961	7,5	370	0	370	370	0	0	0	0				2018р. Ремонт лінійки трубопроводу опалення по вул.Карпенка-Карого,14, 20108-17м (ТК47-ТК48) (Власні кошти)
780	30809, ТК47 - ТК51 по бульвару Вітчизняний	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1990	7,5	428	34	394	428	0	0	0	0				
781	30810, ТК59 - ІІІ	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	2000	7,5	150	0	150	150	0	0	0	0				
782	30903, від ТК-1 а до ІІІУ №27 по вул.Виробничка (ГВП)	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1961	7,5	1266	0	1266	0	1266	0	0	0				2014р. Ізоляція тр-дв ГВП Ø108-182м і циркуляції Ø57-151м (Власні кошти)

№ з/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар/заміачити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорта)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому вимірі, мп						Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	у тому числі	у тому числі			нормативний
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7											
783	582662, ТК-63 - ж/б вул.Окружна, 4	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1972	7,5		46	0	46	46	0	0	0				
784	в330001, ТК21 до ж/б №56 вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1963	7,5		22	0	22	22	0	0	0				
785	в330002, ТК44 до ж/б №5 вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1953	7,5		14	0	14	14	0	0	0				
786	в330003, ТК27 до ж/б №116 вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1965	7,5		12	0	12	12	0	0	0				
787	в330004, ТК34 до ж/б №17 вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1952	7,5		18	0	18	18	0	0	0				
788	в330005, ТК35 до ж/б №17а вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1962	7,5		10	0	10	10	0	0	0				
789	в330006, ТК25 до ж/б №176 вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1962	7,5		56	0	56	56	0	0	0				
790	в330007, ТК25 до ж/б №17в вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	2013	7,5		42	36,00	6,00	42	0	0	0				2013р Ремонт тр-да Ø57-36м (Власні кошти)
791	в330008, ТК19 до ж/б №19 вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1962	7,5		94	0	94	94	0	0	0				
792	в330009, ТК21 до ж/б №21 вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1963	7,5		112	0	112	112	0	0	0				
793	в330010, ТК23 до ж/б №23 вул.Карпенко-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1964	7,5		24	0	24	24	0	0	0				
794	в330011, ТК68 до ж/б №45 вул.Дмитрова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1959	7,5		30	0	30	20	10	0	0				
795	в330012, ТК72 до ж/б №51 вул.Дмитрова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1959	7,5		12	0	12	8	4	0	0				
796	в330013, ТК3 до ж/б №13а вул.Виробинча	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1991	7,5		104	7,55	96,45	80	24	0	0				2012р. Улаштування циркуляційного тр-да Ø32-65м (Власні кошти)
797	в330017, ТК6 до ж/б №70 вул.Харьова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1971	7,5		20	0	20	20	0	0	0				
798	в330018, ТК13 до ж/б №72а вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1969	7,5		30	0	30	30	0	0	0				
799	в330019, ТК11 до ж/б №74 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1968	7,5		70	0	70	70	0	0	0				
800	в330020, ТК12 до ж/б №74а вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1970	7,5		34	0	34	34	0	0	0				2018р. Ремонт ділянки трубопровода опалення по вул.Магістральна, 74а (Ø108-30м)(Власні кошти)
801	в330021, ТК10А до ж/б №74б вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1970	7,5		76	0	76	76	0	0	0				
802	в330022, ТК10 до ж/б №76 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1968	7,5		26	0	26	26	0	0	0				

№ за/п	Діяльність теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (вода/пар/парафіни)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кс/кв, см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одногубовому вимірі, мп					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг втрат теплової енергії у мерсжл. Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	попересльо зольованих	інша іольованя	ЦО	ГВП		Темолог ічних	нормативний			фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
803	в330023, ТК10 до ж/б №76а вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1969	7,5	68	0	68	0	0	0	0	0				
804	в330024, ТК11 до ж/б №80 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1994	7,5	120	0	120	0	60	0	0	0				
805	в330025, ТК11 до ж/б №846 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1993	7,5	148	74	74	74	74	0	1	0				2019р.Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø75мм - 37м, циркуляційного Ø40мм - 37м (Власні кошти)
806	в330026, ТК8 до ж/б №86 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1994	7,5	60	0	60	30	30	0	0	0				
807	в330027, ТК7 до ж/б №88 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1993	7,5	80	0	80	40	40	0	0	0				
808	в330028, УТ5 до ж/б №88а вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1975	7,5	16	16	0	8	8	0	0	0				2019р. Капітальний ремонт тр-ду опалення УТ-5 - вул. Магістральна, 88 (Власні кошти)
809	в330029, ТК5 до ж/б №90 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1989	7,5	176	47	129	88	88	0	0	0				2019р.Капітальний ремонт тр-ду ГВП Ø75-47м від ТК-5 до вул.Магістральна, 90 (Власні кошти)
810	в330030, СК1 до ж/б №92 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1975	7,5	20	0	20	10	10	0	0	0				
811	в330031, ТК6 до ж/б №92а вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	72	0	72	36	36	0	0	0				
812	в330032, ТК12 до ж/б №94 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	48	0	48	24	24	0	0	0				
813	в330033, ТК6 до ж/б №96 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1973	7,5	64	0	64	32	32	0	0	0				
814	в330034, ТК4 до ж/б №9а вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1973	7,5	36	32	4	18	18	0	0	0				
815	в330035, ТК36 до ж/б №13 вул.Карпенка-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого	вода	1963	7,5	20	20,00	0	20,00	0	0	0	0				2017р.Поточний ремонт тр-дів опалення ТК-4 - вул.Магістральна 96а (Власні кошти)
816	в330036, ТК33 до ж/б №3а вул.Карпенка-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1963	7,5	8	0	8,00	8,00	0	0	0	0				
817	в330037, ТК32 до ж/б №5в вул.Карпенка-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1966	7,5	26	0	26,00	26,00	0	0	0	0				
818	в330038, ТК30 до ж/б №7а вул.Карпенка-Карого	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1963	7,5	44	44,00	0	44,00	0	0	0	0				2014р.Ремонт тр-да опалення Ø76-56,1 м (Власні кошти)
819	в330039, ТК14 до ж/б №70а вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1971	7,5	96	96,00	0	96,00	0	0	0	0				2015р.Капітальний ремонт тр-да опалення Ø89-120,5м від ТК-14 до ж/б 70,0а по вул.Магістральна (Власні кошти)
820	в330040, ТК14 до ж/б №72 вул.Магістральна	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1969	7,5	20	20,00	0	20	0	0	0	0				2014р.Ремонт тр-да опалення Ø57-26м. (Власні кошти)
821	в330041, ввод на ж/б №3 по вул.Краснова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1958	7,5	40	0	40	40	0	0	0	0				
822	в330042, ввод на ж/б №7а по вул.Краснова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1985	7,5	24	0	24	12	12	0	0	0				

№ д/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кг/сек, см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Прогнозованість трюбопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно-зольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Темнологічний	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
823	в330043, ТК-27-ж/б №19 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1989	7,5		424	0	424	212	212	0	0				
824	в330044, ТК27 до ж/б №21 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1986	7,5		140	0	140	70	70	0	1				
825	в330045, ТК27 до ж/б №21а вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1987	7,5		132	66	66	66	66	0	1				2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø89мм - 35м, циркуляційного Ø57мм - 35м (Власні кошти)
826	в330046, ТК37 до ж/б №22 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1968	7,5		42	0	42	42	0	0	0				
827	в330047, Ж/Б №21 до ж/б №23 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1987	7,5		100	0	100	50	50	0	1				2019р. Капітальний ремонт трубопроводу опалення Ø89мм - 28м (Власні кошти)
828	в330048, ТК35 до ж/б №24 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1968	7,5		18	0	18	18	0	0	0				
829	в330049, ТК8 до ж/б №26 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1969	7,5		30	0	30	30	0	0	0				
830	в330050, ТК10 до ж/б №28 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1970	7,5		30	0	30	30	0	0	0				
831	в330051, ТК10 до ж/б №30 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1971	7,5		24	0	24	24	0	0	0				
832	в330052, ТК12 до ж/б №30а вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1973	7,5		34	0	34	34	0	0	0				
833	в330053, ТК39 до ж/б №30б вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1975	7,5		18	0	18	18	0	0	0				
834	в330054, ТК12 до ж/б №32 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1972	7,5		194	0	194	194	0	0	0				2012р. Капітальний ремонт тр-да опалення Ø76-192м (Власні кошти)
835	в330055, ТК39 до ж/б №34а вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1974	7,5		70	0	70	70	0	0	0				
836	в330056, ТК38 до ж/б №34б вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1974	7,5		18	0	18	18	0	0	0				
837	в330057, ТК21 до ж/б №36 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1986	7,5		28	0	28	14	14	0	0				
838	в330058, ТК17 до ж/б №36а вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1976	7,5		26	19,62	6,38	26	0	0	0				2016р. Капітальний ремонт тр-да опалення Ø76-19,62м, ТК-17 - вул. Коршеченка, 36а (Власні кошти)
839	в330059, ТК18 до ж/б №36б вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1984	7,5		40	0	40	20	20	0	0				
840	в330060, ТК22 до ж/б №38 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1981	7,5		24,00	1,77	22,23	12	12	0	0				
841	в330061, ТК23 до ж/б №40 вул.Миколи Коршеченка	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1983	7,5		40,00	20	20,00	20	20	0	0				2018р. Кап.рем. Трубопровод ГВП та циркуляції від ТК-23 до ж/б №40 по вул. Миколи Коршеченка (Власні кошти)
842	в330062, ТК71 до ж/б №53 вул.Олександра Поряди	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1957	7,5		174,00	58,00	116,00	116	58	0	0				2013р. Ремонт тр-да опалення Ø57-139,8м, Ø50-70м (Власні кошти)

№ зв/п	Длянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (води/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у однокрубічному вимірі, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперельована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
843	ДЛЯНКИ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ до ж/б №17 вул.Харьова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1991	7,5	64	0	64	32	32	0	0	0				
844	ТК6а до ж/б №72 вул.Харьова	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1979	7,5	84	0	84	42	42	0	0	0				
845	ТК48 - ж/б №27 вул.Куликівського	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1975	7,5	24	0	24	24	24	0	0	0				
846	ТК57 - Волзька,27	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1960	7,5	80	0	80	80	80	0	0	0				2012р.Капітальний ремонт тр-да опалення 089-84м(Власні кошти)
847	ТК57 - 30Ш №68 вул.Харьова,35	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1974	7,5	24	0	24	24	24	0	0	0				
848	ТК6в - ДНЗ №135 по вул.Миколи Коршеника,11	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1968	7,5	80	0	80	80	80	0	0	0				
849	ТК - ДНЗ №165 вул.К-Карого,27а	котельня по вул.Карпенка-Карого,27а	вода	1964	7,5	118	0	118	118	118	0	0	0				
850	ТК26 - ДНЗ №196 вул.К-Карого,13а	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	2013	7,5	36	36	0	36	0	0	0	0				2013р.Ремонт тр-да опалення 037-46м (Власні кошти)
851	ТК-20 до Миколи Коршеника,38а "Мрія"	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1983	7,5	140,00	0	140,00	70	70	0	0	0				
852	ТК19-ж/б 386, вул.Миколи Коршеника	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	2014	7,5	580,00	560,40	19,60	290	290	0	0	0				
853	ТК-16 до лілея вул.Краснова,8	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1971	7,5	572,00	572,00	0	572	0	0	0	0				2014р.Ремонт тр-да опалення 0108-590,4м.(Власні кошти)
854	ТК29 - ж/б пров. Вихідний,1	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	22,00	0,00	22	22	0	0	0	0				
855	ТК29 - ж/б пров. Вихідний,2	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	82,00	0,00	82	82	0	0	0	0				
856	ТК51 - ж/б бульвар Вітчизняний,11	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	2019	7,5	6,00	0,00	6	6	6	0	0	1				
857	ТК51 - ж/б бульвар Вітчизняний,13	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	6,00	0,00	6	6	6	0	0	0				
858	ТК45 - ж/б вул.Карпенка-Карого,3	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	12,00	0,00	12	12	12	0	0	0				
859	ж/б вул.Карпенка-Карого,5 - ж/б вул.Карпенка-Карого,10	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	124,00	0,00	124	124	124	0	0	0				2019р.Капітальний ремонт трубопроводу опалення 0577мм - 6м (Власні кошти)
860	ТК41 - ж/б вул.Карпенка-Карого,9	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	10,00	0,00	10	10	10	0	0	0				
861	ТК40 - ж/б вул.Карпенка-Карого,11а	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	28,00	0,00	28	28	28	0	0	0				
862	ТК47 - ж/б вул.Карпенка-Карого,12	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5	16,00	0,00	16	16	16	0	0	0				

№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (вода/пар/парамагніт)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп					Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії в мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт*
							загальна	поперечною ізольованими	інша ізольована	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний	нормативний		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
863	729446, триніт по ж/б вул.Карпенка-Карого,216	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	1978	7,5		130,00	0,00	130	130	0	0	0				
864	730388, ТК62 - вул.Харьова,15	котельня по вул.Карпенка-Карого,216	вода	2016	7,5		19,00	19,00	0	19	0	0	0				
865	30604, Котельня - УПП	котельня по вул.Чернополіська,2	вода	1965	4,4	35	1936	0	1936	968	968	0	0	88,11	78,55	0,892	2016р. Капітальний ремонт трубопроводу опалення 076мм - 50м (власні кошти) 2019р. Капітальний ремонт трубопроводу опалення 089мм - 24м (власні кошти)
866	30930, т/мережі від котельні до споживачів	котельня по вул.Цегельна,8	вода	2004	3,6	28	1849	0	1849	1849	0	0	0				
867	30931, від котельні до №13	котельня по вул.Цегельна,8	вода	2005	3,6		116	0	116	116	0	0	0	136,38	146,11	1,071	
868	30918, Ж/Б №33 - ж/б 24А	котельня по вул.Героїв 55-ї бригади,1	вода	1967	5		580	0	580	290	290	0	0				2015р. Ізоляція тр-да опалення Ø108-161м, ГВП Ø76-80м, Ø57-81м від ТК-5 до ж/б №24а по вул.Криворізькій(Власні кошти)
869	30920, Котельня - АБК	котельня по вул.Героїв 55-ї бригади,1	вода	1965	5	57	60	0	60	60	0	0	0				
870	30923, Котельня - ТК1	котельня по вул.Героїв 55-ї бригади,1	вода	1992	5		780	74,82	705,18	390	390	0	0	520,36	586,26	1,127	2012р. Капітальний ремонт тр-д опалення Ø108-75м, Ø159-150м (Власні кошти) 2015р. Капітальний ремонт тр-да ГВП Ø108-74,82м від кот. по вул.Уральська,1(Власні кошти)
871	в310304, ТК6 до ж/б №24а вул.Криворізька	котельня по вул.Героїв 55-ї бригади,1	вода	1988	5		80	20	60,00	40	40	0	1				2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø75мм - 20м (Власні кошти)
872	40001, Котельня - УТ1 по вул.8 Березня	котельня по вул.8Березня,29	вода	2007	3,3		29	0	29,00	29	0	0	0				
873	в310301, ж.б. Героїв 55-ї бригади №80 до ж.б.Героїв 55-ї бригади №78	котельня по вул.8Березня,29	вода	1960	3,3		24	0	24,00	24	0	0	0				
874	в310302, УТ1 до ж/б Героїв 55-ї бригади №80	котельня по вул.8Березня,29	вода	1959	3,3	19	200	86,84	113,16	200	0	0	0	23,04	21,38	0,928	2012р. Капітальний ремонт тр-да опалення Ø219-790,22м, 2016р. Капітальний ремонт тр-ду ГВП Ø108-116м до ж/б вул. Військбуд, 86 (Власні кошти) 2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø90 - 36м (Власні кошти)
875	в310303, ж.б. Героїв 55-ї бригади №80 до ж.б.Героїв 55-ї бригади №82	котельня по вул.8Березня,29	вода	1958	3,3		20	0	20	20	0	0	0				
876	38150, Т."Л" - в/ч "Т епарл"	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		2320	0	2320	2320	0	0	0				2014р. Ремонт тр-да опалення Ø76-86,84м (Власні кошти)
877	38151, ТК9 - ж/д №89 вул.Військбуд	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		1420	0	1420	760	660	0	0				2014р. Капітальний ремонт тр-да ГВП Ø57-58м і циркуляції Ø32-60м, 2015р. Ізоляція тр-да опалення Ø114-116м, Ø133-72м, гвпØ108-51м, циркуляції Ø57-41м (Власні кошти)
878	38152, Котельня - т."Е"	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		2020	858,00	1162,00	1000	1020	0	0				2012р. Капітальний ремонт тр-да опалення Ø219-790,22м, 2016р. Капітальний ремонт тр-ду ГВП Ø108-116м до ж/б вул. Військбуд, 86 (Власні кошти)
879	38154, Котельня - ЗТАРЗ "Мітремонт"	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		1960	36	1924,00	1260	700	0	1				2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø90 - 36м (Власні кошти)
880	38155, Т."Л" - т."З"	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		400	0	400,00	400	0	0	0				
881	38156, ЦТП - ж/б №93 вул.Військбуд	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		2560	15	2545,00	940	1620	0	1				2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП Ø75мм - 15м (власні кошти)
882	38157, Т."Б" - ТК9	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5	231	880	120	760,00	640	240	0	0	3257,18	2620,45	0,805	2018р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП від аригі район ж.б.88 до ж.б.69 по вул.Військбуд 090-120м (Власні кошти)

№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Втрата теплової енергії, куб. м/год	Протікання теплової енергії, м ³ /год				Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг втрат теплової енергії, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	попередньо ізоляції	інша ізоляція	ЦО		ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
883	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		2000	312,00	1688,00	1100	900	0	1				2015р. Капітальний ремонт тр-да ГВП 089-70,5м від ж/б№98 до ж/б №101 по вул.Військбуд. 2017р. Ремонт трубопровода ГВП 089-4м та циркуляції 032-4м, 2018р. Капітальний ремонт трубопровода ГВП 090-60м, 075-50м та циркуляції 050-110м 2019р. Капітальний ремонт трубопроводу ГВП 089км - 10км (власні кошти)
884	38159, Т. "А" - Стартова, 69	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		352	0	352	352	0	0	0				
885	в330200, Вул на ж/б №66	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1938	5,5		72	0	72	72	0	0	0				
886	в330201, Вул на ж/б №67	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1938	5,5		202	0	202	202	0	0	0				
887	в330202, Вул на ж/б №68	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1949	5,5		8	0	8	8	0	0	0				
888	в330203, Вул на ж/б №70	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1960	5,5		42	42,00		42	0	0	0				2013р. Ремонт т-да опалення 076-60м (Власні кошти)
889	в330204, Вул на ж/б №72	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1934	5,5		14	0	14	14	0	0	0				
890	в330205, Вул на ж/б №73	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1956	5,5		34	0	34	34	0	0	0				
891	в330206, Вул на ж/б №74	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1953	5,5		12	0	12	12	0	0	0				
892	в330207, Вул на ж/б №75	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1953	5,5		34	0	34	34	0	0	0				
893	в330208, Вул на ж/б №76	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1953	5,5		14	0	14	14	0	0	0				
894	в330209, Вул на ж/б №77	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1953	5,5		34	0	34	34	0	0	0				
895	в330210, Вул на ж/б №78	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1955	5,5		158	0	158	158	0	0	0				
896	в330211, Вул на ж/б №79	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1934	5,5		32	0	32	32	0	0	0				
897	в330212, Вул на ж/б №80	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1947	5,5		30	0	30	30	0	0	0				
898	в330213, Вул на ж/б №81	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1956	5,5		100	0	100	100	0	0	0				2012р. Капітальний ремонт тр-да опалення 076-52,5м(Власні кошти)
899	в330214, Вул на ж/б №83	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1934	5,5		104	0	104	104	0	0	0				
900	в330215, Вул на ж/б №84	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1976	5,5		134	0	134	134	0	0	0				
901	в330216, Вул на ж/б №86	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1978	5,5		36	0	36	36	0	0	0				
902	в330217, Вул на ж/б №88	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1978	5,5		296	0	296	148	148	0	0				
903	в330218, Вул на ж/б №90	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1980	5,5		212	60,00	152,00	106	106	0	0				2013р. Ремонт тр-да ГВП 057-52,75м. (Власні кошти)
904	в330219, Вул на ж/б №92	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1981	5,5		25	0	25	25	0	0	0				
905	в330220, Вул на ж/б №93	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1981	5,5		20	0	20	20	0	0	0				
906	в330221, Вул на ж/б №97	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1983	5,5		504	0	504	252	252	0	0				
907	в330222, Вул на ж/б №98	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1984	5,5		12	0	12	6	6	0	0				
908	в330223, Вул на ж/б №99	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1991	5,5		16	0	16	8	8	0	0				
909	в330224, Вул на ж/б №100	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1991	5,5		24	0	24	12	12	0	0				
910	в330225, Вул на ж/б №102	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1994	5,5		76	0	76	38	38	0	0				

№ зал	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнимість трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мм					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт*		
							загальна	потерально ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							х	х	х	х	х	х	х	х	х		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
911	в310226, Вода на жб №103 вул.Військбуд	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1995	5,5		40	0	40	20	20	0	0				2018р. Ремонт трубопровода ГВП жб 103 по вул.Військбуд 076-10м (Власні кошти)
912	в310227, ТК - СПШ №19 Військбуд, 13	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1986	5,5		576	0	576	576	0	0	0				
913	729438, трамвай по жб вул.Військбуд,84 на жб вул.Військбуд,80	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1978	5,5		24	0	24	24	0	0	0				
914	в310228, Т.А-3 - Військбуд,87а	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1962	5,5		93	0	93	93	0	0	0				
915	в310229, Т.А-2 - Військбуд,104	котельня по вул.Військбуд,1246	вода	1962	5,5		100	0	100	100	0	0	0				2014р. Ізоляція тр-да опалення 089-68м, 076-26м, (Власні кошти)
916	200005, до будинків по вул. Верховська	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1972	6	121	1270	0	1270	1270	0	0	0	1174,24	1152,40	0,982	2014р. Ремонт тр-да опалення 0114-60м, (Власні кошти)
917	200008, Котел. - т.А* по пров. Зустрічний	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1972	6		1000	0	1000	1000	0	0	0				
918	200013, Т.А* - т.Т* по вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1972	6		4130	0	4130	4130	0	0	0				2018р. Заміна трубопровода 0219*7мм-56м від кот. Зустрічний,10 (Власні кошти)
919	200014, від т.В* по вул. Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1972	6		717	0	717	717	0	0	0				
920	в310200, ТК до жб №2 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1968	6		43	0	43	43	0	0	0				
921	в310201, ТК до жб №3 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1980	6		8	0	8	8	0	0	0				
922	в310202, ТК до жб №4 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1968	6		34	0	34	34	0	0	0				
923	в310203, ТК до жб №5 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1980	6		6	0	6	6	0	0	0				
924	в310204, ТК до жб №6 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1968	6		52	0	52	52	0	0	0				
925	в310205, ТК до жб №7 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1980	6		24	0	24	24	0	0	0				
926	в310206, ТК до жб №7а вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1974	6		280	0	280	280	0	0	0				
927	в310207, ТК до жб №8 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1991	6		60	0	60	60	0	0	0				
928	в310208, ТК до жб №9 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1991	6		46	0	46	46	0	0	0				
929	в310209, ТК - ж.б. №9 по вул.Верховська	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1950	6		80	0	80	80	0	0	0				
930	в310210, ж.б. №11 по вул.Верховська,11	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1956	6		60	0	60	60	0	0	0				
931	в310211, ТК - ЗНБК №111 вул.Центральна, 8а	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1996	6		252	0	252	252	0	0	0				
932	в310212, ТК - Ф-1 ЗНБК №111 вул.Центральна	котельня по провул. Зустрічний,10	вода	1983	6		120	0	120	120	0	0	0				

№ заг	Дляники теплової мережі (відповідно до паспорту)	Теплоносій (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у одному напрямку					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевиснення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
						загальна	поперечно ізольовані	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
						виміри, мп	у тому числі									
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7											
933	30900, ЦТП - ж/б №36 вул.Мечникова	вода	1994	5,2		60	0	60	30	30	0	0				
934	30901, ЗАО"МЗЖ" - ЦТП по вул.Мечникова	вода	1994	5,2		760	0	760	760	0	0	0				
935	30902, ЦТП - ж/б №9 вул.Харьова	вода	1994	5,2	17	150	0	150	150	0	0	0				
936	30905, ЦТП - ж/б №38 вул.Мечникова	вода	1994	5,2		75,2	0	75,2	37,60	37,6	0	0	529,34	677,54	1,280	
937	в330014, ЦТП до ж/б №36 вул.Мечникова	вода	1994	5,2		32	0	32	16	16	0	0				
938	в330015, ТК1 до ж/б №38 вул.Мечникова	вода	1953	5,2		82	0	82	41	41	0	0				
939	в330016, ТК2 до ж/б №9 вул.Харьова	вода	1956	5,2		14	0	14	14	0	0	0				
940	235476, Котельня -ТК6- гуртожиток по вул.Паньфорова	вода	1998	5		1054	0	1054	1054	0	0	0				
941	235480, ТК6 - ж/д №149а вул.Паньфорова	вода	1997	5	53	23	0	23	23	0	0	0	126,45	114,52	0,906	
942	235481, ТК7 - ж/б №149б вул.Паньфорова	вода	2000	5		11	0	11	11	0	0	0				
943	3001501, Котельня - ТК-1 котельня по вул.Софіївська,2306	вода	1993	5,5		214	0	214	214	0	0	0				
944	300200, ТК-7 - ТК-11 котельня по вул.Софіївська,2306	вода	1993	5,5	129	482	0	482	482	0	0	0	267,82	332,03	1,240	
945	300210, ТК-5 - т.я вул. Електрична котельня по вул.Софіївська,2306	вода	1993	5,5		1668	0	1668	1668	0	0	1				2019р. Капітальний ремонт трубопроводу опалення Ø57мм - 16м (власні кошти)
946	192014, Тімерека від ТК143 до ТК181 вул.Омельченка	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1985	6,2		156	0	156	156	0	0	0				
947	193014, Тімерека від ТК-103 до ТК-110 вул.Березова	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1960	6,2		908	0	908	908	0	0	0				
948	194014, Тімерека від ТК-94 до ТК-102 вул.Березова	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1960	6,2		1084	0	1084	1084	0	0	0				
949	195014, Тімерека від ТК-1 до ТК-10 пр.Моторобудівників	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1956	6,2		1298	0	1298	1298	0	0	1				
950	197014, Тімерека від ТК-44 до ТК-57 вул.8 Березня	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1960	6,2		1644	0	1644	1644	0	0	0				
951	200014, Тімерека від ТК-59 до ТК-59Б вул.8 Березня	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1960	6,2		210	0	210	210	0	0	0				
952	202014, Тімерека від ТК181 до ТК184 вул.Омельченка	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1960	6,2		322	0	322	322	0	0	0				
953	204014, Тімерека від ТК-11 до ТК-25, вул. ТК-39 до ТК-43 в	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1954	6,2		2712	0	2712	2712	0	0	0				
954	205014, Тімерека від ТК-216 до ТК-221 вул.Парашельна	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1960	6,2		690	0	690	690	0	0	0				
955	206014, Тімерека від ТК-43 до ТК-52 вул.8 Березня	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1956	6,2		384	0	384	384	0	0	0				
956	208014, Тімерека ТК160-161, ТК161-175, ТК175-174, ТК177-18	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1968	6,2	882,175	2398	0	2398	2398	0	0	0	14026,13	14026,13	1,000	
957	210014, Тімерека від ТК143 до ТК154, від ТК154 до ТК157, відТК1	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1958	6,2		2156	0	2156	2156	0	0	0				2018 р. Ремонт теплового вводу на житловий будинок вул. Омельченка,25 (трубопровод опалення ду 57 - 46м) (власні кошти)
958	211014, Тімерека від ТК-25 до ТК-31 вул.8 Березня	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1968	6,2		512	0	512	512	0	0	0				
959	212014, Тімерека від ТК32 до ТК39, від ТК43 доТК62, від котел	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1956	6,2		4756	0	4756	4756	0	0	0				
960	213014, Тімерека від ТК-121 до ТК-131 вул.Ванова	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	1961	6,2		1002	0	1002	1002	0	0	0				

№ за/п	Діявлять теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип: кг/сек. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп					Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал	Коефіцієнт перевирощення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно з'єднані	інші з'єднані	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний				фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
961	214014, Т/мережа від ТК-129 до ТК-141 вул.Лаврова	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	вода	1968	6,2		1444	0	1444	1444	0	0	0				
962	215014, Т/мережа від ТК-121 до сш18 вул.Ворошилова	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	вода	1952	6,2		460	0	460	460	0	0	0				
963	216014, Т/мережа від ТК-115 до ТК-121Б вул.Ворошилова	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	вода	1958	6,2		688	0	688	688	0	0	0				
964	217014, Т/мережа від ТК-111 до ТК-113 вул.Бродова	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	вода	1951	6,2		352	0	352	352	0	0	0				
965	612014, Т/мережа від ТК-161 до ТК-174 опалення, ГВП/циркул.	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	вода	1983	6,2		3156	0	3156	1578	1578	0	0				
966	661014, Т/мережа від ТК-184 до ТК-211 опалення, ГВП/циркул.	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	вода	1987	6,2		11580	0	11580	5920	5660	0	0				
967	664014, Т/мережа від ТК-71 до ТК-93 опалення, ГВП/циркул. В	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	вода	1987	6,2		7906	0	7906	3953	3953	0	0				
968	676014, Т/мережа від ТК-62 до ТК-71 опалення, ГВП/циркул. В	теплова мережа АТ "Мотор Січ"	вода	1987	6,2		3152	0	3152	1596	1556	0	0				
969	0130221, Теплопостачання від ТК-6 до ТК-2 по вул.Саєво і Ванецькі	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2005	7,6/3,6		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0				
970	0130232, Теплової мережі до жбудишки №5 по вул.Саєво і Ванецькі	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2005	7,6/3,6		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0				
971	0130233, Теплової мережі до жбудишки №1 по вул.Гребельна	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2005	7,6/3,6		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0				
972	0130234, Теплової мережі до жбудишки №4 по вул.Кішсько	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2005	7,6/3,6		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0				
973	0130235, Теплової мережі до жбудишки №6 по вул.Кішсько	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2005	7,6/3,6		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0				
974	0130236, Теплової мережі до жбудишки №8 по вул.Кішсько	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2005	7,6/3,6		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0				
975	0130237, Теплової мережі до жбудишки №10 по вул.Кішсько	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2005	7,6/3,6		38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0				
976	0130238, Теплової мережі до жбудишки №12 по б.Вінтера	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2005	7,6/3,6		116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0				
977	0130283, Теплопостачання вул.Учнівська	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2008	7,6/3,6		2824,00	0,00	2824,00	2824,00	0,00	0,00	0				
978	0130294, Теплової мережі до жб №2,6,8,9,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,36 по вул.Кішсько	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1				
979	0130317, Теплової мережі до жб №1 по вул.Турбіна	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6		236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0				
980	0130318, Теплової мережі до жб №№4,6,8,10,12,13 по бул.Бельфорський	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6	525,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0	6694,68	7161,496	1,070	
981	0130319, Теплової мережі до жб №№38,42 по вул.Кішсько	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6		138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0				
982	0130320, Т/м до жб №№3,5,7,9,7а,7б,8,8а,9а,10,11,12,14,16а,17,18,19,19а,21,24а,25,26а по вул.Душківна	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6		852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	1				
983	0130321, Теплової мережі до жб №№9,11,13,17,46 по вул.Михайлова	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6		82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0				
984	0130322, Теплової мережі до жб №№2,2а,4,6,12,16 по вул.Рейсфліт	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6		484,00	0,00	484,00	484,00	130,00	0,00	0				
985	0130323, Теплової мережі до жб №№2,2б,3,5,7,7б,11,13,15 по вул.Щаслива	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6		254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0				
986	0130324, Теплової мережі до жб №№4,8 по пров.Яворній	котельня по вул. Щаслива 2а	вода	2009	7,6/3,6		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0				

№ з/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кг/кв. см (відповідно до паспорта)	Виграда теплової мережі, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одногребному вимірі, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	попередньо збільшувани	інша	ІЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
987	0130373, Мережі теплопостачання до будівель по вул. Дудиківка, 9	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2010	7,6/3,6	7	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0				
988	0130390, Теплові мережі до будівлі по вул. Дудиківка, 10а	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2011	7,6/3,6		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0				
989	0130394, Теплові мережі до будівлі по вул. Михайлова, 15	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2011	7,6/3,6		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0				
990	0130398, Теплові мережі до будівлі по вул. Дудиківка, 20а	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2011	7,6/3,6		62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0				
991	0130413, Теплові мережі до будівлі по вул. Дудиківка, 18а	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2011	7,6/3,6		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0				
992	0130416, Теплові мережі до будівлі по вул. Бельфорського, 7а	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2011	7,6/3,6		126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0				
993	зонишньої поверхні гуртожитку по вул. Рельєфна, 18	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2012	7,6/3,6		90,00	0,00	90,00	60,00	30,00	0,00	0				
994	0330002, Тітрава "Опигне поле"	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2004	7,6/3,6		9647,00	120,00	9527,00	9647,00	0,00	0,00	5				заміна труби/2019/власні кошти
995	0330003, Тітрава по вул. Рельєфна	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2004	7,6/3,6		2576,00	0,00	2576,00	1288,00	1288,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
996	міскаларні від ТК-11	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2004	7,6/3,6		2884,00	0,00	2884,00	1442,00	1442,00	0,00	0				
997	0330133, Реконструкція тімережі по вул. Михайлова	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2004	7,6/3,6		842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0				
998	0330150, Міжкварт тімережі до ж.б.6.6.Витрава 36.38	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2004	7,6/3,6		388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
999	0330152, Теплограва по Кішко-Витрава	котельня по вул. Щаслива, 2а	вода	2004	7,6/3,6		3452,00	0,00	3452,00	3452,00	0,00	0,00	0				
1000	0230127, Теплограва вул. Спортивна	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		428,00	0,00	428,00	214,00	214,00	0,00	0				
1001	0230132, Реконструкція теплових мереж Південне шосе	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		210,00	0,00	210,00	120,00	90,00	0,00	0				
1002	0230222, Теплограва до ж/будинку №14 по вул. Добролюбова	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		459,50	0,00	459,50	273,00	186,50	0,00	0				
1003	0230223, Теплограва від ТК-1 по вул. Верхній до ж/будинків №16,17	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		4070,60	1571,60	2499,00	2051,80	2018,80	0,00	0				
1004	0230224, Тітрава до ж/б по вул. Лобановського 25а, вул. Одеській	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		1317,00	0,00	1317,00	786,00	531,00	0,00	0				
1005	0230225, Теплограва до житлового будинку по вул. Третьубенко, 17	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		135,00	0,00	135,00	90,00	45,00	0,00	0				
1006	0230267, Теплові мережі до ж/будинку №216 по пр. Леніна	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		150,00	0,00	150,00	100,00	50,00	0,00	0				
1007	0230268, Теплові мережі до ж/будинку №28 по вул. Третьубенко	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		267,00	0,00	267,00	178,00	89,00	0,00	1				
1008	0230269, Теплові мережі до ж/будинку №9а по вул. Портової	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		57,00	0,00	57,00	38,00	19,00	0,00	0				
1009	0230270, Теплові мережі до ж/будинку №183а по пр. Леніна	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		54,00	0,00	54,00	36,00	18,00	0,00	0				
1010	0230271, Теплові мережі до ж/будинку №24 по вул. Третьубенко	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2005	7,4/3,2		78,00	0,00	78,00	52,00	26,00	0,00	0	25315,266	23447,718	0,926	
1011	0230284, Зовнішня внутрішньокварт. тімережа вул. Права, 4, 4а	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2008	7,4/3,2	1430,00	784,00	0,00	784,00	452,00	332,00	0,00	0				
1012	внутрішньокварт. тімережа 6.Шевченка, 12, 14	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2008	7,4/3,2		375,00	0,00	375,00	250,00	125,00	0,00	1				
1013	0230334, Теплові мережі до ж/б №4, 10 по вул. Радужній	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2009	7,4/3,2		306,00	0,00	306,00	204,00	102,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1014	0230335, Теплові мережі до ж/б №8 по вул. Шаумана	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2009	7,4/3,2		24,00	0,00	24,00	16,00	8,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти

№ з/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнозованість трубопроводів теплових мереж, у однорубному вимірі, мп					Кількість порівняв за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у жерскаж, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *
							загальна	поперечно розташовані	інші	ЦО	ГВП	Теплолог	ічних	нормативний	фактичний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1015	0230336, Теплова мережа до ж/б №9 по вул.Табаска	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		450,00	0,00	450,00	300,00	150,00	0,00	0				
1016	0230337, Т/мережі до ж/б №40,38а,38,34,32,30, 28,26,22,18,16,12,10,8,6а по вул.Перемоги,до ж/б №20 вул.Днівогирська	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		1468,00	0,00	1468,00	1132,00	336,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1017	0230341, Т/мережі до ж/б №4а,6 по вул.Рекордана	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		501,00	0,00	501,00	334,00	167,00	0,00	0				
1018	0230342, Т/мережі до ж/б №9,11,13 по вул.Долова	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		158,00	0,00	158,00	38,00	120,00	0,00	0				
1019	0230343, Т/мережі до ж/б №3,8 по вул.Одеська, №4 по вул.Басейна	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		159,00	0,00	159,00	92,00	67,00	0,00	0				
1020	0230344, Т/мережі до ж/б №4,10 по вул.Леваневського	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0				
1021	0230345, Т/мережі до ж/б №2 по вул.Павлене шосе, №3,5,5а по вул.Північне шосе	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		131,00	0,00	131,00	74,00	57,00	0,00	0				
1022	0230346, Т/мережі до ж/б №6,9,26,13,18,20 по вул.Верхня	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		795,00	0,00	795,00	530,00	265,00	0,00	0				
1023	0230347, Т/мережі до ж/б №175,177,185,187,193,232,234,216,22 26,222а,224,230 по пр.Лісна	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		1016,50	0,00	1016,50	524,00	492,50	0,00	0				
1024	0230348, Т/мережі до ж/б №12,24,6,7,13,14,16,18,22,29а,38 по вул.40 років Радян. України	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		1478,80	0,00	1478,80	971,20	507,60	0,00	0				
1025	0230349, Т/мережі до ж/б №7,10,12 по вул.Мелетієва, №3,5,6,9,9а по пр.Дружний	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		1089,00	0,00	1089,00	726,00	363,00	0,00	0				
1026	0230350, Т/мережі до ж/б №1,1а,6,12 по вул.Добролюбова, №2,5,6а,10,11,13,22 по вул.Трегубенко	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		438,00	0,00	438,00	266,00	172,00	0,00	0				
1027	0230351, Т/мережі до ж/б №26,2а,8,16,17,21,24,22,25 по пр.Металургів	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		1184,00	0,00	1184,00	706,00	478,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1028	0230352, Т/мережі до ж/б №27 по вул.Лугачева, №3 по вул.Мала	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		339,00	0,00	339,00	226,00	113,00	0,00	0				
1029	0230353, Т/мережі до ж/б №8,10,12,25,27,29 по вул.Б.Хмельницького, №2,4 по пр.Південський	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		690,00	0,00	690,00	478,00	212,00	0,00	0				
1030	0230354, Т/мережі до ж/б №7,9,10,12,13,14,19,24,25,27,28,30 по вул.Лобаневського	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		864,00	256,00	608,00	462,00	402,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1031	0230355, Т/мережі до ж/б №2,2а,4,4а,6,8,9а,9б,10,11а,12,13а,13б ,13в,13а,15а,15б,17а,17б по вул.Портова	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		1627,00	0,00	1627,00	998,00	629,00	0,00	4				
1032	0230356, Т/мережі до ж/б №3,4,5,6,8,9,10,12,15,20,22 по вул.Патріотична	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		659,00	0,00	659,00	434,00	225,00	0,00	0				
1033	0230357, Т/мережі до ж/б №22,24,26,28,30 по бул.Гардієвському	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		642,00	0,00	642,00	428,00	214,00	0,00	0				
1034	0230358, Т/мережі до ж/б №2а по вул.Кроїшгальська	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		180,00	0,00	180,00	120,00	60,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1035	№1,3,9,11,13,15,27,33,37а по вул.Перемоги	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		894,00	0,00	894,00	736,00	158,00	0,00	0				

№ з/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію цією	Тиск, кгс/см ² (о до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому вимірі, мп						Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно-ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	0230360, Т/мережі до ж/б вул.Правди	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2	7	1291,00	0,00	1291,00	750,00	541,00	0,00	1			18	заміна труби/2019/власні кошти
1037	0230361, Т/мережі до ж/б №3/21,5,7,9,10,11,12,13,15,16 по вул.Воззед України	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		707,00	0,00	707,00	448,00	259,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1038	0230362, Т/мережі до ж/б №3/21,5,7,9,10,11,13/10,18,18а,20,22,24 по вул.Воззед України	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		567,00	0,00	567,00	397,00	170,00	0,00	0				
1039	0230363, Т/мережі до ж/б №4,4а,8,10а,12,14,16а,18а,20,20а,22 по вул.Шевченка	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		319,00	0,00	319,00	196,00	123,00	0,00	0				
1040	0230364, Т/мережі до ж/б №5/1,6,9,11,13/2,17,25а,63,65,69 по вул.12Квітня	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		161,50	0,00	161,50	96,00	65,50	0,00	0				
1041	0230365, Т/мережі до ж/б №5/1,6,9,11,13/2,17,25а,63,65,69 по вул.12Квітня	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		1048,50	0,00	1048,50	749,00	299,50	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1042	0230366, Т/мережі до ж/б №№2а,2б по вул.Павленке шосе, №№3а,3б по вул.Павлінке шосе	котельня по пр.Металургів,32	вода	2009	7,4/3,2		397,50	0,00	397,50	265,00	132,50	0,00	0				
1043	0230367, Теплова мережа від ТК-301(ж/б по вул.Гвардійській,24) до ТК-305(ж/б по вул.Гвардійській,30)	котельня по пр.Металургів,32	вода	2010	7,4/3,2		612,00	0,00	612,00	408,00	204,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1044	0230372, Т/мережа від гуртожитку по вул.Шушань,3 до ТК	котельня по пр.Металургів,32	вода	2010	7,4/3,2		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0				
1045	0230376, Теплова мережа до ж/б по вул.Добровольського,29	котельня по пр.Металургів,32	вода	2010	7,4/3,2		132,00	0,00	132,00	66,00	66,00	0,00	0				
1046	0230377, Теплова мережа до ж/б по вул.12Квітня,26	котельня по пр.Металургів,32	вода	2010	7,4/3,2		478,00	127,00	351,00	234,00	244,00	0,00	4				
1047	0230378, Теплова мережа до ж/б по вул.12Квітня,2а	котельня по пр.Металургів,32	вода	2010	7,4/3,2		240,00	60,00	180,00	120,00	120,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1048	0230382, Мережі теплопостачання та гарячого водопостачання до ж/б по вул.Верехи,11,11а,11-б	котельня по пр.Металургів,32	вода	2010	7,4/3,2		864,00	0,00	864,00	576,00	288,00	0,00	0				
1049	0230400, Теплова мережі до будівлі прибуловні будувал по вул.Леонова,4	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		36,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00	0				
1050	0230401, Теплова мережі до будівлі по вул.Добролюбова,4	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		105,00	0,00	105,00	70,00	35,00	0,00	0				
1051	0230402, Теплова мережі до будівлі прибуловні будувал по вул.Добролюбова,4	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		210,00	0,00	210,00	140,00	70,00	0,00	0				
1052	0230403, Теплова мережі до будівлі по вул. Богдана Хмельницького,22	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		51,00	0,00	51,00	34,00	17,00	0,00	0				
1053	0230404, Теплова мережі до будівлі тиру по вул. Рекордана,1	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0				
1054	0230405, Теплова мережі до будівлі по вул. 40 років Радянської України,9	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		80,00	0,00	80,00	40,00	40,00	0,00	0				
1055	0230406, Теплова мережі до будівлі по провулку Дружиському,19	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		75,00	0,00	75,00	50,00	25,00	0,00	0				
1056	0230421, Теплова мережі до будівлі по вул. Добролюбова,3а	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		105,00	0,00	105,00	70,00	35,00	0,00	0				
1057	0230422, Теплова мережі до будівлі по вул. Леонова, 15б	котельня по пр.Металургів,32	вода	2011	7,4/3,2		339,00	0,00	339,00	226,00	113,00	0,00	0				
1058	0230430, Мережа опалення до з'їзду будувал по вул. Крошівській,7а	котельня по пр.Металургів,32	вода	2012	7,4/3,2		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0				
1059	0230431, Теплова мережа до з'їзду будувал по вул.Перемоги,15а	котельня по пр.Металургів,32	вода	2012	7,4/3,2		270,00	0,00	270,00	250,00	20,00	0,00	0				
1060	0230432, Теплова мережа до з'їзду будувал по вул. 12 Квітня,2а	котельня по пр.Металургів,32	вода	2012	7,4/3,2		45,00	0,00	45,00	30,00	15,00	0,00	0				

№ з/п	Діяльність теплової мережі (виповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/зазначити) шпо	Рік введення в експлуатацію шпо	Тиск, кгс/кв. см (виповідно о до паспорту)	Витрата теплової, куб. м/год	Протяжність, трубопроводів теплових мереж, у однотрубовому вимірі, мп						Класифікація порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *
							загальна	поперечно розташовані	інша розташовані	ЦО	ГВП	Теплолог ічних		нормативний	фактичний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1061	Діяльність теплової мережі до будівлі міського Палацу дитячої та юнацької творчості по майд. Леніна,1	котельня по пр.Металургів,32	вода	2013	7,4/3,2		1342,00	0,00	1342,00	706,00	636,00	0,00	0				
1062	0230440, Теплова мережа від ТК-9 до будівлі ЗМТЦСО (надання соц.послуг) по вул.Рекордана,9а	котельня по пр.Металургів,32	вода	2013	7,4/3,2		399,00	0,00	399,00	266,00	133,00	0,00	0				
1063	вул.Вос' сланина України 15,17,19, Дніпрогорська 3,3а,5а,7,7а, Петропільська 14,16,18	котельня по пр.Металургів,32	вода	2013	7,4/3,2		1515,00	0,00	1515,00	1010,00	505,00	0,00	0				
1064	0230445, Ділянка т/м від зони ж/б по вул.Добролюбова,13 до зони пов.буд.учбового корпусу по пр.Леніна,226	котельня по пр.Металургів,32	вода	2015	7,4/3,2		156,00	0,00	156,00	104,00	52,00	0,00	0				
1065	0230446, Теплова мережа до гуртожитку по вул. Сорок років Рад.України, 21	котельня по пр.Металургів,32	вода	2014	7,4/3,2		264,00	0,00	264,00	176,00	88,00	0,00	0				
1066	0230451, Ділянка т/м від ТК-57г до зони поверни будівлі гуртожитку №1 по вул.Добролюбова,22	котельня по пр.Металургів,32	вода	2015	7,4/3,2		87,00	0,00	87,00	58,00	29,00	0,00	0				
1067	0230452, Ділянка т/м від ТК-58 до зони поверни будівлі гуртожитку №2 по вул.Трегубенка,19	котельня по пр.Металургів,32	вода	2015	7,4/3,2		51,00	0,00	51,00	34,00	17,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1068	0230454, Ділянка т/м від ТК-144 до зони поверни будівлі лабораторного корпусу по пр.Леніна,226	котельня по пр.Металургів,32	вода	2015	7,4/3,2		168,00	0,00	168,00	112,00	56,00	0,00	0				
1069	0230459, Теплова мережа до будівлі по вул.12 Квітня,15	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		36,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00	0				
1070	0230460, Теплова мережа до будівлі по вул.Правад,14	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		69,00	0,00	69,00	46,00	23,00	0,00	0				
1071	0230461, Теплова мережа до будівлі по вул.Шевченка,16	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		60,00	0,00	60,00	40,00	20,00	0,00	0				
1072	0230462, Теплова мережа до будівлі по вул.Шевченка,18	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		60,00	0,00	60,00	40,00	20,00	0,00	0				
1073	0230463, Теплова мережа до будівлі по вул.Дніпрогорська,14	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		36,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00	0				
1074	0230464, Теплова мережа до будівлі по вул.Перемоги,31	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		42,00	0,00	42,00	28,00	14,00	0,00	0				
1075	0230465, Теплова мережа до будівлі по вул.Перемоги,29	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		24,00	0,00	24,00	16,00	8,00	0,00	0				
1076	0230469, Ділянка теплової мережі до зруу будівлі по пров.Дружнині,13	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		192,00	0,00	192,00	128,00	64,00	0,00	0				
1077	0230470, Ділянка теплової мережі до зруу будівлі по вул.Дніпрогорська,6	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		18,00	0,00	18,00	12,00	6,00	0,00	0				
1078	0230473, Ділянка теплової мережі до зруу будівлі по проїзду Широва,2	котельня по пр.Металургів,32	вода	2016	7,4/3,2		120,00	0,00	120,00	80,00	40,00	0,00	0				
1079	0230486, Теплова мережа (транзит) по вул.Б.Хмельницького,8	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0				
1080	0230487, Теплова мережа (транзит) по вул.Б.Хмельницького,10	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0				
1081	0230488, Теплова мережа (транзит) по вул.Б.Хмельницького,25	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			36,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00	0				
1082	вул.Б.Хмельницького,27	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			36,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00	0				

№ з/п	Дляник теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одному кілометрі					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевнесення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно розташовані	інші ізоляції	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1083	0230490, Теплові мережі (транзит) по вул.В.Лобановського,10	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0				
1084	0230491, Теплові мережі (транзит) по вул.В.Лобановського,27	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			99,00	0,00	99,00	66,00	33,00	0,00	0				
1085	0230492, Теплові мережі (транзит) по вул.С.Тележенка,2	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0				
1086	0230493, Теплові мережі (транзит) по вул.С.Тележенка,3	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			42,00	0,00	42,00	28,00	14,00	0,00	0				
1087	0230494, Теплові мережі (транзит) по вул.С.Тележенка,4	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			32,00	0,00	32,00	20,00	12,00	0,00	0				
1088	0230495, Теплові мережі (транзит) по вул.Незалежної України,13	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			223,00	0,00	223,00	92,00	131,00	0,00	0				
1089	0230496, Теплові мережі (транзит) по вул.Незалежної України,14	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			109,00	0,00	109,00	104,00	5,00	0,00	0				
1090	0230497, Теплові мережі (транзит) по вул.Незалежної України,20	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			60,00	0,00	60,00	40,00	20,00	0,00	0				
1091	0230498, Теплові мережі (транзит) по вул.Павлічне шосе,36	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			147,00	0,00	147,00	98,00	49,00	0,00	0				
1092	0230499, Теплові мережі (транзит) по пр.Соборний,224	котельня по пр.Металургів,32	вода	2019			144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0				
1093	0630061, Внутрішньокартальні мережі до АТС по вул. Вузовській	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		2492,00	0,00	2492,00	1246,00	1246,00	0,00	0				
1094	0630067, МАГІСТРАЛЬНІ ТМЕРЕЖІ ПО ВУЛ.ТРЕГУБЕНКО	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		10252,00	0,00	10252,00	5376,00	4876,00	0,00	2				заміна труб/2019/власні кошти
1095	0630068, ТТРАСА КВ.15Б И 7	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		634,00	0,00	634,00	342,00	292,00	0,00	0				
1096	0630069, ТТРАСА ПО ВУЛ.ЛУЧЕВІЙ,ВУЛ.ВЕРХНІЙ	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		1705,00	0,00	1705,00	988,00	717,00	0,00	0				
1097	0630070, ТТРАСА ПО ВУЛ.БАСЕЙНІЙ,ВУЛ.ЛОБАНОВСЬКОГО	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		2966,00	0,00	2966,00	1644,00	1322,00	0,00	1				заміна труб/2019/власні кошти
1098	0630071, ТТРАСА ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО ЗПН N30	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		4081,00	0,00	4081,00	2090,00	1991,00	0,00	1				заміна труб/2019/власні кошти
1099	0630072, ТТРАСА КВ.17	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0				
1100	0630073, ТТРАСА КВ.20	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		606,00	0,00	606,00	472,00	134,00	0,00	0				
1101	0630074, ТТРАСА КВ.16	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		555,00	0,00	555,00	421,00	134,00	0,00	0				
1102	0630075, ТТРАСА МАГІСТРАЛЬНА ПО ВУЛ.ДОВРОЛОВОВА ДО ТК-26	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		3193,00	0,00	3193,00	2235,00	958,00	0,00	1				
1103	0630076, ТТРАСА КВ.21,22,23	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		4965,00	0,00	4965,00	2666,00	2299,00	0,00	0				
1104	0630077, ТТРАСА КВ.5	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		1242,00	0,00	1242,00	694,00	548,00	0,00	2				
1105	0630078, ТТРАСА МАГІСТРАЛЬНА ПО ПР.МЕТАЛУРГІВ ДО ТК-24	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		7764,25	0,00	7764,25	2873,00	4891,25	0,00	1				
1106	0630079, ТТРАСА МАГІСТРАЛЬНА ДО ДК КІРОВА	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		7116,00	0,00	7116,00	4492,00	2624,00	0,00	1				
1107	0630080, ТТРАСА КВ.24	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		994,00	0,00	994,00	546,00	448,00	0,00	0				
1108	0630081, ТТРАСА КВ.26	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		2536,00	0,00	2536,00	2150,00	386,00	0,00	0				
1109	0630082, ТТРАСА КВ.9,10	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		765,00	0,00	765,00	474,00	291,00	0,00	1				

№ з/п	Діявля теплової мережі (відповівати до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити ціно)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (до водопостачання)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямку, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперельово ізольована	інша ізольована	ЦО	ГВП	Температурний			фактичний		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7											
1110	0630083, Т/ПРАСА ДО ЖД ПРОЄКТА ЛЕВАНЕВСЬКОГО	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0				
1111	0630084, Т/ПРАСА КВ 94,88А	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		3663,00	0,00	3663,00	2178,00	1485,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1112	0630085, Т/ПРАСА КВ 6	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		1789,00	0,00	1789,00	1026,00	763,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1113	0630086, Т/ПРАСА ВІД ЧОРОКІВ УКРАЇНИ, 36 ДО ЗП-66	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2612,00	0,00	2612,00	1306,00	1306,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1114	0630087, Т/ПРАСА КВ 3 ПР. МЕТАЛУРГІВ, 1	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2172,00	0,00	2172,00	1184,00	988,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1115	0630088, Т/ПРАСА МАГІСТРАЛЬНА ВІД КОТЕЛЬНОЇ ДО ТК-358 ВУЛ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		5417,00	595,00	4822,00	3126,00	2291,00	0,00	0				
1116	0630089, Т/ПРАСА КВ 88,94А	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2880,00	0,00	2880,00	1440,00	1440,00	0,00	0				
1117	0630090, Т/ПРАСА ВІД ТК-212 ДО ТК-290	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		1964,00	241,00	1723,00	982,00	982,00	0,00	0				
1118	0630091, Т/ПРАСА КВ 102,102А	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2104,00	0,00	2104,00	1288,00	816,00	0,00	0				
1119	0630092, Т/ПРАСА МАГІСТРАЛЬНА ВІД ТК-24 ДО ТК-34 ВУЛ РЕКОРДНИЙ	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		1504,00	0,00	1504,00	818,00	686,00	0,00	0				
1120	0630093, Т/ПРАСА ПО ВУЛ РЕКОРДНИЙ ДО РИНКУ 6 СЕЛИЩА	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1121	0630094, Т/ПРАСА ПО ВУЛ 12-ГО КВІТНЯ МАГІСТРАЛЬНА	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		5986,00	0,00	5986,00	2993,00	2993,00	0,00	0				
1122	0630095, Т/ПРАСА КВ 79	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2596,00	0,00	2596,00	2248,00	348,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1123	0630096, Т/ПРАСА ДО ПОЛОТОВОГО БУДИНКУ 12 КВ 11	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		314,00	0,00	314,00	176,00	138,00	0,00	0				
1124	0630097, Т/ПРАСА ДО ПНОГАЗ 1 Ж.Б. ВУЛ ПИВНИЧНЕ ШОСЕ, ШКОЛА МЛШІЙ	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		6788,60	0,00	6788,60	3499,60	3289,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1125	0630102, Т/мережі ВІД ТК-292 ДО ВУЛ ПІЛІСЬКА, 9	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		3704,50	0,00	3704,50	2544,00	1160,50	0,00	4				заміна труби/2019/власні кошти
1126	0630103, Т/ПРАСА ДО Ж.Б. ПО ВУЛ ПОРТОВИЙ	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		1669,50	0,00	1669,50	1109,00	560,50	0,00	5				заміна труби/2019/власні кошти
1127	0630106, ЗОВНІШНЯ ТЕПЛОМЕРЕЖА ДО НАСОСНОЇ ВУЛ СПОРТИВНА 28	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2576,00	0,00	2576,00	1734,00	842,00	0,00	0				
1128	0630107, Теплова мережа ДО БУДИНКІВ 25-27 ВУЛ СПОРТИВНА	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		964,00	0,00	964,00	676,00	288,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1129	0630108, ТЕПЛОТРАСА ПО ВУЛ МАЛА	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		1233,00	0,00	1233,00	722,00	511,00	0,00	0				
1130	0630112, ПОЗАКВАРТ РЕКОНСТР. Т/мережі ВІД ТК-298 ДО НАСОСНОЇ ВУЛ 12 КВІТНЯ	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2189,00	0,00	2189,00	1106,00	1083,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1131	0630117, РЕКОНСТРУКЦІЯ Т/ПРАСИ ВУЛ ЛЕВАНЕВСЬКОГО	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0				
1132	0630125, ВНУТРІШНЬОКВАРТ. Т/МЕРЕЖІ ПО ВУЛ ПЕРЕМІТИ, 8-40, ВУЛ ДУНАЙСЬКІЙ	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2130,50	0,00	2130,50	1231,00	899,50	0,00	0				
1133	0630138, Теплова мережа до ж.б. вул. Портова, 8	котельня по пр. Металургів, 32	вода	2004	7,4/3,2		2907,00	0,00	2907,00	2004,00	903,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти

№ зв'язу	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію цією	Тиск, кг/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп	Кількість порівня за звітний період			Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал нормативний	Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *				
								загальна	поперечно розташована	у тому числі							
								ГВП	Теплової мережі	фактичний							
								ІО	ГВП	фактичний							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1134	0630159, Теплова мережа до ж.б пр.Металургів,26,2в	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		520,00	0,00	520,00	380,00	140,00	0,00	0				
1135	0630160, Теплова мережа до ж.б вул.Південне шосе,2,2а,2б,Північне шосе,3а,3б	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		1820,00	0,00	1820,00	1156,00	664,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1136	0630161, Теплова мережа до ж.б вул.Північне шосе,5,5а від ТК-7 по вул.Портова	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		4824,80	0,00	4824,80	2455,00	2369,80	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1137	0630162, Теплова мережа до ж.б вул.Б.Хмельницького,25	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0				
1138	0630172, Реконструкція ГВП від Металургів до Хмельницького	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0				
1139	0630179, Рек-ція трубопр. опал. від кот. Металургів,32 до Б.Хмельницького	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0				
1140	0630182, Теплова мережа від ТК-61 вул.Одеської до Спортивної	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0				
1141	0630183, Теплова мережа по вул.Спортивній до ж.б.НЗ0	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		883,00	0,00	883,00	450,00	433,00	0,00	0				
1142	0630184, Теплова мережа від ТК-212 до ТК-233 по вул.Теленяна	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		1835,00	0,00	1835,00	1750,00	85,00	0,00	0				
1143	0630185, Теплова мережа по вул.Дніпровській від ТК-313 до ТК-318	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		1460,55	0,00	1460,55	838,00	622,55	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1144	0630193, Теплова мережа до ЗШ №30	котельня по пр.Металургів,32	вода	2004	7,4/3,2		776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0				
1145	0330001, ТУРАСА ПО ВУЛ.ШЕРБАКОВА	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		1784,00	0,00	1784,00	1784,00	0,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1146	0430287, Теплова мережа котельні по вул.Дніпропетровське шосе,11	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		3781,00	0,00	3781,00	3781,00	0,00	0,00	0				
1147	0430293, Теплова мережа до ж.б вул.Івановська	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		414,00	52,00	362,00	382,00	32,00	0,00	0				
1148	0430296, Теплова мережа до ж.б вул.79,79а,79б,81,81а,83 по вул.Кремлівська	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		3556,00	99,00	3457,00	1748,00	1808,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1149	0430297, Теплова мережа до ж.б вул.№4,6,8 по вул.Лесі Українки	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0	560,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0	7926,333	7251,136	0,915	
1150	0430300, Т/с до ж.б вул.№12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,42 вул.Трухубова	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		1026,00	0,00	1026,00	1014,00	12,00	0,00	0				
1151	0430301, Т/с до ж.б вул.№17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,49а,51,53,53а,55,57,57а,59,61,63 вул.Кремлівська	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		1636,00	0,00	1636,00	1586,00	50,00	0,00	1				
1152	0430303, Теплова мережа до ж.б вул.№24,28,30,48,52,54,56,58,60,62,64 по вул.Дніпропетровське шосе	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		466,00	82,00	384,00	466,00	0,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1153	0430313, Теплова мережа до ж.б вул.№3,5,7 по вул.Адміральська	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0				
1154	0430314, Теплова мережа до ж.б вул.№3,5,7,8,10,11,12,13,15,17,19 по вул.Вавилова	котельня по вул.Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0				

№ з/п	Длина тепловой сети (вспомогательно по паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії мережа, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1155	0430316, Теплова мережа до ж/б №10,12,14,18,20,20а,22,22а,24,24а,26,28,30 по вул. Вишневецького	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2009	7,0/3,0		514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1156	0430369, Т/мережа від гуртожитку по вул. Дніпропетровське шосе,24а до ТК	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2010	7,0/3,0		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0				
1157	0430407, Теплова мережа до будівлі майстерні по вул.Трегубова,18	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2011	7,0/3,0		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0				
1158	0430408, Теплова мережа до будівлі по вул. Кремлівській,65а	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2011	7,0/3,0		408,00	0,00	408,00	204,00	204,00	0,00	0				
1159	0430410, Теплова мережа до будівлі по вул. Брагській,25	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2011	7,0/3,0		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0				
1160	0430423, Теплова мережа до будівлі по вул. Кремлівській,45а	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2011	7,0/3,0		254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0				
1161	0430425, Теплова мережа до будівлі по вул. Кремлівській,71а	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2011	7,0/3,0		200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0				
1162	0430426, Теплова мережа до будівлі по вул. Дніпропетровське шосе,50	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2011	7,0/3,0		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0				
1163	0730135, Позаквартальні т/мережі по вул Кремлівській від ТК-1 до ТК-3	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		3404,00	0,00	3404,00	3404,00	0,00	0,00	0				
1164	0730136, Внутрішньоквартальні т/мережі до ж.б по Дніпропетровське шосе	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		3471,20	0,00	3471,20	3471,20	0,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1165	0730137, Внутрішньоквартальні т/мережі до ж.б. по Трегуб.13-25,Вавилова 13-19	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		1062,00	0,00	1062,00	1062,00	0,00	0,00	0				
1166	0730138, Внутрішньоквартальні т/мережі до ж.б по Крем. 29-47,України 4,6,8	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		1960,00	0,00	1960,00	1960,00	0,00	0,00	4				заміна труби/2019/власні кошти
1167	0730139, Внутрішньоквартальні т/мережі до ж.б по Кремлівській 27	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1168	0730140, Внутрішньоквартальні т/мережі по Кремл.17,19,21,23,25,Вавилова 3,5,7	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		1371,00	0,00	1371,00	1222,00	149,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1169	0730147, Внутрішньоквартальні т/мережі до ж.б вул Кремлівській 67,69,71	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		1096,00	0,00	1096,00	558,00	538,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1170	0730148, Внутрішньоквартальні т/мережі до ж.б вул Кремлівській 65б	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		1180,00	0,00	1180,00	590,00	590,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1171	0730149, Внутрішньоквартальні т/мережі до ж.б вул Кремлівській 79а	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		1152,00	0,00	1152,00	576,00	576,00	0,00	0				
1172	0730153, Внутрішньоквартальні т/мережі до ж.б вул Вишневецьк, Трегубов,Вавилова	котельня по вул. Дніпровське шосе,11	вода	2004	7,0/3,0		1088,00	0,00	1088,00	1088,00	0,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1173	0430226, Теплотраса від ТК-88 до ж/б по вул Кар'єрній 3	котельня по вул.Теганська,1	вода	2005	5,7/3,2		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0				
1174	0430227, Теплотраса від ТК-86 до ТК-88 по вул.Кар'єрній	котельня по вул.Теганська,1	вода	2005	5,7/3,2		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0				
1175	0430228, Теплотраса від ТК-85 до ТК-86 по вул.Бекхована	котельня по вул.Теганська,1	вода	2005	5,7/3,2		168,00	0,00	168,00	84,00	84,00	0,00	0				

№ залі	Діяння теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити) ціно	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Виграта теплової мережі, м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал			Коефіцієнт перевирощення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно-ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Теплової ічних	нормативний	фактичний			0,693
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1176	0430229, Теплопостачання по б.Вінгера від ТК-89 через ТК-92 до ж.б.40.44	котельня по вул.Таранська,1	вода	2005	5,7/3,2		346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0				
1177	0430230, Теплопостачання по б.Вінгера від ТК-84 через ТК-89 до ж.б.44	котельня по вул.Таранська,1	вода	2005	5,7/3,2		1148,00	0,00	1148,00	598,00	550,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1178	0430231, Теплопостачання по б.Вінгера від ПП до ТК-84 і до ж.буд.48.50	котельня по вул.Таранська,1	вода	2005	5,7/3,2		2250,00	0,00	2250,00	1266,00	984,00	0,00	5				заміна труби/2019/власні кошти
1179	0430292, Теплова мережа до ж.б.№42 по бул.Вінгера і №7 по вул.Генератора	котельня по вул.Таранська,1	вода	2009	5,7/3,2		60,30	0,00	60,30	60,30	0,00	0,00	0				
1180	0430295, Теплова мережа до ж.б.№84,5,7,9,11,13,15 по вул.Кремльській і №3 по вул.Рицька	котельня по вул.Таранська,1	вода	2009	5,7/3,2		131,00	0,00	131,00	120,00	11,00	0,00	0				
1181	0430298, Теплова мережа до ж.б.№63,4,6 по вул.Мінська	котельня по вул.Таранська,1	вода	2009	5,7/3,2		49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0				
1182	0430299, Теплова мережа до ж.б.№84,6,8,1,6 по вул.Таранська	котельня по вул.Таранська,1	вода	2009	5,7/3,2		369,70	0,00	369,70	202,60	167,10	0,00	0				
1183	0430315, Теплова мережа до ж.б.№61,1а,1б,2,4,6,14,16,17,18,20,21,22,24,26,36 по вул.Весінна і №9а вул.А.Барбоса	котельня по вул.Таранська,1	вода	2009	5,7/3,2	285,00	765,30	0,00	765,30	486,80	278,50	0,00	0	2984,881	2068,752	0,693	
1184	0430370, Теплова мережа від гуртожитку по вул.Мінська,8 до ТК	котельня по вул.Таранська,1	вода	2010	5,7/3,2		15,00	0,00	15,00	10,00	5,00	0,00	0				
1185	0430371, Теплова мережа від гуртожитку по вул.Таранська,2 до ТК	котельня по вул.Таранська,1	вода	2010	5,7/3,2		13,50	13,50	0,00	9,00	4,50	0,00	0				
1186	0430399, Теплова мережа до будівлі по вул.Весінна,17а	котельня по вул.Таранська,1	вода	2011	5,7/3,2		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0				
1187	0430409, Теплова мережа до будівлю по вул.Кремльській,10	котельня по вул.Таранська,1	вода	2011	5,7/3,2		200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0				
1188	0430424, Теплова мережа до будівлі по вул.Кремльській,3а	котельня по вул.Таранська,1	вода	2011	5,7/3,2		96,00	0,00	96,00	48,00	48,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1189	0730141, Внутрішньоквартальні теплові мережі по 1V кв від ТК-39 до ТК-44	котельня по вул.Таранська,1	вода	2004	5,7/3,2		1240,00	0,00	1240,00	680,00	560,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1190	0730142, Внутрішньоквартальні теплові мережі по вул.Таранській від котельні до ТК-45	котельня по вул.Таранська,1	вода	2004	5,7/3,2		1932,00	0,00	1932,00	1166,00	766,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1191	0730143, Внутрішньоквартальні теплові мережі до ж.б.вул.Весінна 1,1,6 від ПП до ТК96	котельня по вул.Таранська,1	вода	2004	5,7/3,2		1908,50	0,00	1908,50	964,00	944,50	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1192	0730144, Внутрішньоквартальні теплові мережі до ж.б.вул.Кремльській 11,13,15	котельня по вул.Таранська,1	вода	2004	5,7/3,2		1786,00	0,00	1786,00	1362,00	424,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1193	0730145, Внутрішньоквартальні теплові мережі до ж.б.вул.Кремльській 5,7,9	котельня по вул.Таранська,1	вода	2004	5,7/3,2		2530,30	0,00	2530,30	1746,30	784,00	0,00	8				заміна труби/2019/власні кошти
1194	0730146, Внутрішньоквартальні теплові мережі до ж.б.вул.Весінна	котельня по вул.Таранська,1	вода	2004	5,7/3,2		4625,00	0,00	4625,00	2510,00	2115,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1195	0730433, Ділянка теплової мережі до будівлі корпусу №1 по вул.Мінській,10	котельня по вул.Таранська,1	вода	2012	5,7/3,2		255,00	0,00	255,00	170,00	85,00	0,00	0				
1196	0730434, Ділянка теплової мережі до будівлі корпусу №2 по вул.Мінській,10	котельня по вул.Таранська,1	вода	2012	5,7/3,2		54,00	0,00	54,00	36,00	18,00	0,00	0				
1197	0730435, Ділянка теплової мережі до будівлі гуртожитку по вул.Таранська,1	котельня по вул.Таранська,1	вода	2012	5,7/3,2		92,00	0,00	92,00	46,00	46,00	0,00	0				
1198	0130275, Мережі ГВП до ж.будинку №12 по вул.Нотія	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2005	7,2/2,2		482,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0				
1199	0130281, Мережі теплопостачання по вул.Весінній,1 та Інститутська,2 від ТК13	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2007	7,2/2,2		675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0				

№ з/п	Діячки теплових мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/парафіни)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у міліметрах					Кількість порівняльних застосованих періодів			Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт порівняння фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *
							загальна	поперельно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Темолог річок	нормативний	фактичний	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1200	0130302, Теплові мережі до ж/б №82, 5а, 6, 8, 10, 12 по вул. Дегтяррова	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	4				заміна труби/2019/власні кошти	
1201	0130304, Теплові мережі до ж/б №1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12 по вул.Ногіна	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти	
1202	0130306, Теплові мережі до ж/б по вул.Академіка Олександрова-вул.Звенигородська	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти	
1203	0130307, Теплові мережі до ж/б №1, 5, 9, 11, 13, 15, 17 по вул.Академіка Олександрова	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти	
1204	0130308, Теплові мережі до ж/б №1, 2, 3, 5, 7, 12, 16, 18, 18а, 20, 22 по вул.Звенигородська	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		640,00	32,00	608,00	0,00	640,00	0,00	4				заміна труби/2019/власні кошти	
1205	0130309, Теплові мережі до ж/б №1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8а, 10 по вул.Руставі	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти	
1206	0130310, Теплові мережі до ж/б №1, 3, 4, 4а, 6, 8, 9, 10а, 10б, 11, 12, 14, 14а, 18, 18а, 20, 22 по вул.Застафюнска	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2	0,00	1254,00	0,00	1254,00	0,00	1254,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти	
1207	0130311, Теплові мережі до ж/б №1а, 3, 5, 7, 9а, 13а, 17 по вул.Узбекистанська	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	3	4455,171	6092,886	1,368	заміна труби/2019/власні кошти	
1208	0130312, Теплові мережі до ж/б №5, 7 по вул.Халаська	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0					
1209	0130338, Зовнішні мережі теплопостачання до ж/б №1 по вул.Руставі	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0					
1210	0130340, Зовнішні мережі тепло-га гор.водопостачання до ж/б №6 по вул.Звенигородська	котельня по вул.Халаська,4	вода	2009	7,2/2,2		72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0					
1211	0130368, Т/мережі від турбожитку по вул.Халаська,3 до ТК	котельня по вул.Халаська,4	вода	2010	7,2/2,2		18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0					
1212	0130388, Теплові мережі до будівлі по вул. Академіка Олександрова, 7	котельня по вул.Халаська,4	вода	2011	7,2/2,2		37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0					
1213	0130393, Теплові мережі до будівлі по вул. Халаська,4	котельня по вул.Халаська,4	вода	2011	7,2/2,2		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0					
1214	0130411, Теплові мережі до будівлі теплиці по вул. Академіка Олександрова, 1а	котельня по вул.Халаська,4	вода	2011	7,2/2,2		48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0					
1215	0130414, Мережі ГВП до будівлі по вул. Ногіна,3	котельня по вул.Халаська,4	вода	2011	7,2/2,2		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0					
1216	0130418, Теплові мережі до будівлі по вул. Руставі, 8а	котельня по вул.Халаська,4	вода	2011	7,2/2,2		76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0					
1217	0130420, Теплові мережі до будівлі по вул. Руставі, 18	котельня по вул.Халаська,4	вода	2011	7,2/2,2		108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0					
1218	0130448, Лінійка 1/м від ТК-15 до з'їзду ж/б №1/2 по вул.Узбекистанська/Застафюнска	котельня по вул.Халаська,4	вода	2014	7,2/2,2		134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0					
1219	0330013, Т/ТРАСА ВІД КОТЕЛЬНИ ДО ТК-17 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ 2	котельня по вул.Халаська,4	вода	2004	7,2/2,2		323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти	
1220	0330014, Т/ТРАСА ВІД ТК-17 ДО ТК-30 ВІД ТК-4 ДО ТК-15 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ №2	котельня по вул.Халаська,4	вода	2004	7,2/2,2		3381,60	0,00	3381,60	0,00	3381,60	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти	
1221	0330022, МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТ. ВІД ТК-1 ДО ТК-10 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ №1	котельня по вул.Халаська,4	вода	2004	7,2/2,2		2090,60	156,60	1934,00	0,00	2090,60	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти	
1222	0330023, Т/ТРАСА ДО ЗШ N29 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ N1	котельня по вул.Халаська,4	вода	2004	7,2/2,2		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти	

№ залі	Діячки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вола/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кельс, см (відповідно до паспорта)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одному трубопроводі						Річний обсяг витрат енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перерахунку фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперельно ізолювання	ішня ізоляція	ПО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1223	0330024, ВНУТРИШНЬОКВ.Т.ГРАСА ВІД ТК-10 ДО ТК-12 ОСИПЕНК.М.НУ N1	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1224	0330034, ВНУТРИШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ТЛОСТ ВІД ТК-2 ДО ГУРТОЖИТКУ.ОСІПЕНК.М.Р.НУ	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	6				заміна труби/2019/власні кошти
1225	0330038, ВНУТРИШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ТЛОСТАЧАНАННЯ ДО Ж.Б.ПО ВУЛ.ЗВЕНИГОРСЬКІЙ	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	2978,00	0,00	2978,00	0,00	2978,00	0,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1226	0330046, ВНУТРИШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ПО ВУЛ.ЗВЕНИГОРСЬКІЙ ДО Ж.Б. N11	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1227	0330053, ПОЗАМАЙДАН.МЕРЕЖІ ТЛОСТАЧАНАННЯ ДО УКР.ДОСІСТАНЦІ	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	2734,40	0,00	2734,40	0,00	2734,40	0,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1228	0330134, Внутрішньоквартальні мережі до ж.б.Убеєвська ІА	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0				
1229	0330151, Внутрішньокв.т/мережі до ж.б.вул.Детярська 2,5а,б,8,10,12	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1230	0330169, Внутрішньокв.т/м до ж.б.6,7,8,9,10 Звенигородські ТК-1 вул.Убеєвська	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	917,00	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0				
1231	0330170, Т/м до ж.б.9 по вул.Хаваська,4	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0				
1232	0330178, Т/м по вул.Убеєвська від УТ-1 до УТ-3	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0				
1233	0330200, Мережі тепл/пост.житл.буд.по Ногна-Детярська	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	2626,20	0,00	2626,20	0,00	2626,20	0,00	0,00	0				
1234	0330205, Теплові мережі до гуртожитку по вул.Хаваська 3/14	котельня по вул.Хаваська,4	вода	2004	7,2/2,2	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0				
1235	0130208, Теплограє від ТК-20 до ТК-1 по вул.Давозькій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	1242,00	0,00	1242,00	446,00	446,00	796,00	0,00	4				заміна труби/2019/власні кошти
1236	0130209, Теплограє від ТК-1 до ТК-2 по вул.Хаваська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	448,00	0,00	448,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0				
1237	0130210, Теплограє від ТК-2 до ТК-29 по вул.Хаваська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	900,00	0,00	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0				
1238	0130211, Теплограє від ТК-14 до ТК-17 по вул.Хаваська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	418,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0				
1239	0130212, Теплограє від ТК-14 до вводу в ж.буд.по вул.Хаваська 39	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	304,00	0,00	304,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0				
1240	0130213, Теплограє по вул.Хаваська 53,55,57,59,61,63	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	1024,00	0,00	1024,00	482,00	482,00	542,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1241	0130214, Теплограє від ТК-14 до ТК-25 по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	2611,00	0,00	2611,00	1218,00	1393,00	0,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1242	0130215, Теплограє від ТК-13 до ТК-14 по пер.Короткій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	232,00	0,00	232,00	116,00	116,00	0,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти
1243	0130216, Теплограє від ТК-29 до ТК-13 по вул.Клубній	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	968,00	0,00	968,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0				
1244	0130217, Теплограє від ТК-2 до ТК-3 по вул.Овражній	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	136,00	0,00	136,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0				
1245	0130218, Теплограє від ТК-22 до ТК-24 по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	1072,80	0,00	1072,80	521,40	551,40	0,00	0,00	2				заміна труби/2019/власні кошти

№ зв'язу	Длина теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (води/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямку, м					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевипередження фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперельово ізольована	ампіри, м	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1246	0130219, Теплографа від ТК-3 до ТК-5 по вул.Штурмовій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	720,00	0,00	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0				
1247	0130220, Теплографа від ТК-5 до ТК-10 по вул.Штурмовій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	1164,00	0,00	1164,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0				
1248	0130239, Теплової мережі до ж/буд №14 по вул.Каховській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	56,00	0,00	56,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0			1,017	
1249	0130240, Теплової мережі до ж/буд №18 по вул.Каховській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	40,00	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0	21736,608	22112,762		
1250	0130241, Теплової мережі до ж/буд №22 по вул.Каховській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	64,00	0,00	64,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0				
1251	0130242, Теплової мережі до ж/буд №55 по вул.Каховській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	72,00	0,00	72,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0				
1252	0130243, Теплової мережі до ж/буд №57 по вул.Каховській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	60,00	0,00	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0				
1253	0130244, Теплової мережі від ТК-8 до ж/буд №3 по вул.Штурмовій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	108,00	0,00	108,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0				
1254	0130245, Теплової мережі від ТК-7 до ж/буд №5 по вул.Штурмовій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	144,00	0,00	144,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0				
1255	0130246, Теплової мережі від ТК-9, ТК-10 до ж/буд №9 по вул.Штурмовій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	432,00	0,00	432,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0				
1256	0130247, Теплової мережі до ж/буд №2 по пер.Короткому	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	52,00	0,00	52,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0				
1257	0130248, Теплової мережі від ТК-27 до ж/буд №15 по вул.Клубній	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	48,00	0,00	48,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0				
1258	0130249, Теплової мережі до ж/буд №19 по вул.Клубній	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	80,00	0,00	80,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0				
1259	0130250, Теплової мережі до ж/буд №13 по вул.Клубній	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	48,00	0,00	48,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0				
1260	0130251, Теплової мережі від ТК-12 до ж/буд №9 по вул.Клубній	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	84,00	0,00	84,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0				
1261	0130252, Теплової мережі до ж/буд №6 по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	104,80	0,00	104,80	52,40	52,40	52,40	0,00	0				
1262	0130253, Теплової мережі в підвалі ж/буд №10 по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	16,00	0,00	16,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0				
1263	0130254, Теплової мережі від ТК-22 до ж/буд №12 по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	56,00	0,00	56,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0				
1264	0130255, Теплової мережі від ТК-22 до ж/буд №12а по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	89,20	0,00	89,20	44,60	44,60	44,60	0,00	0				
1265	0130256, Теплової мережі в підвалі ж/буд №1 по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	32,00	0,00	32,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0				
1266	0130257, Теплової мережі в підвалі ж/буд №5 по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	20,00	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0				
1267	0130258, Теплографа від ТК-23 до ж/буд по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	108,00	0,00	108,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0				
1268	0130259, Теплової мережі в підвалі ж/буд №1а по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	44,00	0,00	44,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0				
1269	0130260, Теплової мережі від ТК-14 до ж/буд №4 по вул.Ладозькій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	44,00	0,00	44,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0				
1270	0130261, Теплової мережі від ТК-13 до ж/буд №6 по вул.Ладозькій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	64,00	0,00	64,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0				
1271	0130262, Теплової мережі від ТК (дальні) до ж/буд №12 по вул.Ладозькій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	112,00	0,00	112,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0				
1272	0130263, Теплової мережі до ж/буд №11 по вул.Бородинській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	546,00	0,00	546,00	268,00	268,00	278,00	0,00	0				
1273	0130264, Теплової мережі від УТ-6А до ж/буд №6а по вул.Товариська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	136,00	0,00	136,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0				
1274	0130265, Теплової мережі від ТК до ж/буд №30 по вул.Чуйкова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6	160,00	0,00	160,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0				

№ з/п	Ділянка теплової мережі (відомістю до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному вимірі, мп				Кількість порівняє за звітний період	Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал	Коefіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	попередньо встановлено	інша ізоляція	ЦО					ГВП	Технологічних	нормативний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1275	0130266, Теплова мережа від ТК до ж/б №2 по вул. Чуйкова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2005	8,1/3,6		164,00	0,00	164,00	82,00	82,00	0,00	0				
1276	0130281, Мережа теплопостачання по вул.Весняній,1 та Інститутська,2 від ТК13	котельня по вул.Товариська,47	вода	2007	8,1/3,6		675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0				
1277	0130302, Теплова мережа до ж/б №№2,5а,6,8,10,12 по вул.Дегтярьова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0				
1278	0130304, Теплова мережа до ж/б №№1,2,2а,4,6,8,10,12 по вул.Ногіна	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0				
1279	0130305, Теплова мережа до ж/б №№2-12 по вул.Ногіна	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0				
1280	0130306, Теплова мережа до ж/б по вул.Академіка Олександрова-вул.Звенигородська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0				
1281	0130307, Теплова мережа до ж/б №№1,5,9,11,13,15,17 по вул.Академіка Олександрова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0				
1282	0130308, Теплова мережа до ж/б №№1,2,3,5,7,12,16,18,18а,20,22 по вул.Звенигородська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0				
1283	0130309, Теплова мережа до ж/б №№4,3,3а,4,5,6,7,7а,8а,10 по вул.Руставі	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0				
1284	0130310, Теплова мережа до ж/б №№1,3,4,4а,6,8,9,10а,10б,11,12,14,14а,18,18а,20,22 по вул.Застафюрська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		1248,00	88,00	1160,00	1248,00	0,00	0,00	0				
1285	0130311, Теплова мережа до ж/б №№1а,3,5,7,9а,13а,17по вул.Узбекистанська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		470,00	30,00	440,00	470,00	0,00	0,00	0				
1286	0130312, Теплова мережа до ж/б №№5,7 по вул.Ханаска	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0				
1287	0130326, Теплова мережа до ж/б №№9/12,20,22,24,25 по вул.Бориспільська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		840,00	0,00	840,00	420,00	420,00	0,00	0				
1288	0130327, Теплова мережа до ж/б №№1,5,17а,19,21,25,31,35 по вул.Дніпрова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		1024,00	0,00	1024,00	532,00	492,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1289	0130328, Теплова мережа до ж/б №№28,30,30а,33,34,36,42,44 по вул.Зершова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		880,00	0,00	880,00	440,00	440,00	0,00	0				
1290	0130329, Теплова мережа до ж/б №№8,14,16,19,20,20а,21,23,24,26,32,36,38,40,40а по вул.Лавозька	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		1402,00	0,00	1402,00	726,00	676,00	0,00	3				
1291	0130330, Теплова мережа до ж/б №№3,3а,5/16 по вул.Мурманська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		492,00	0,00	492,00	246,00	246,00	0,00	0				
1292	ж/б№№13,14а,14б,15,18а,19,20,20а,20б,21,23,24,26,27а,28,32,34-39а по вул.М.Чуйкова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		3248,00	0,00	3248,00	1624,00	1624,00	0,00	2				
1293	0130332, Т/м до ж/б №№37,37б,39а,56а,58,60,64а,66а,68а по вул.Товариська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		1592,00	0,00	1592,00	796,00	796,00	0,00	2				
1294	0130333, Теплова мережа до ж/б №1 по вул.Штурмова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		54,00	0,00	54,00	27,00	27,00	0,00	0				
1295	0130338, Зовнішня мережа теплопостачання до ж/б №1 по вул.Руставі	котельня по вул.Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0				

№ зв/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнозованість трубопроводів теплових мереж, у оглядубудівлю					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно ізольовані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Температурних	нормативний			фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7											
1296	0130339, Ввод системи центр опалення і гарячого водопостачання до ж/б №26 по вул. Каховська	котельня по вул. Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		160,00	0,00	160,00	80,00	80,00	0,00	0				
1297	0130340, Зовнішня мережа тепло-газ водопостачання до ж/б №60 по вул. Заєгородська	котельня по вул. Товариська,47	вода	2009	8,1/3,6		72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0				
1298	0130368, Т/мережа від гуртожитку по вул.Хаківська,3 до ТК	котельня по вул.Товариська,47	вода	2010	8,1/3,6		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0				
1299	0130388, Теплова мережа до будівлі по вул. Академіка Олександрова, 7	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0				
1300	0130389, Теплова мережа до будівлі по вул. Ладозькій, 2	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		424,00	0,00	424,00	212,00	212,00	0,00	0				
1301	0130391, Теплова мережа до будівлі по вул. Дегтярьова,5а	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0				
1302	0130392, Мережі теплопостачання до будівлі корпусу 2 по вул.Дегтярьова,5а	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0				
1303	0130393, Теплова мережа до будівлі по вул. Хаківська, 4	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0				
1304	0130395, Теплова мережа до будівлі по вул. Чуйкова,29	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		440,00	0,00	440,00	220,00	220,00	0,00	0				
1305	0130396, Теплова мережа до будівлі по вул. Ладозька,2а	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0				
1306	0130397, Теплова мережа до будівлі по вул. Дніпровські порogi,29	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		140,00	0,00	140,00	70,00	70,00	0,00	0				
1307	0130411, Теплова мережа до будівлі по вул. Академіка Олександрова,11а	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0				
1308	0130412, Теплова мережа до будівлі по вул. Маршала Чуйкова,31	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		164,00	0,00	164,00	82,00	82,00	0,00	0				
1309	0130415, Теплова мережа до будівлі по вул. Ногла,3	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0				
1310	0130417, Теплова мережа до будівлі по вул. Бородинській,10а	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		132,00	0,00	132,00	66,00	66,00	0,00	0				
1311	0130418, Теплова мережа до будівлі по вул. Русави,8а	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0				
1312	0130419, Теплова мережа до будівлі по вул. Чуйкова,17	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		66,00	0,00	66,00	44,00	22,00	0,00	0				
1313	0130420, Теплова мережа до будівлі по вул. Русави,18	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0				
1314	0130427, Теплова мережа до будівлі по вул. 9 Травня,1	котельня по вул.Товариська,47	вода	2011	8,1/3,6		140,00	0,00	140,00	70,00	70,00	0,00	2				заміна труби/власні кошти
1315	0130439, Теплова мережа від УТ-18 до з'єдн. ж/б №70 по вул. Товариській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2013	8,1/3,6		160,00	0,00	160,00	80,00	80,00	0,00	0				
1316	0130441, Ділянка 7/м від ТК-23 до з'єдн. повороті ж/б №37-а по вул.Товариській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2013	8,1/3,6		136,00	0,00	136,00	68,00	68,00	0,00	0				
1317	0130443, Ділянка 7/м від ТК-16 до з'єдн. повороті ж/б №37-а по вул.Товариській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2013	8,1/3,6		88,00	0,00	88,00	44,00	44,00	0,00	0				
1318	0130444, Ділянка 7/м від ТК-13 до з'єдн. повороті ж/б №39 по вул.Товариській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2013	8,1/3,6		80,00	0,00	80,00	40,00	40,00	0,00	0				
1319	0130445, Ділянка 7/м від ТК-22 до з'єдн. ж/б №32-А по вул. Ладозькій	котельня по вул.Товариська,47	вода	2013	8,1/3,6		40,00	0,00	40,00	20,00	20,00	0,00	0				
1320	0130447, Ділянка 7/м від ТК-27 до з'єдн. ж/б №33 по вул.Маршала Чуйкова	котельня по вул.Товариська,47	вода	2014	8,1/3,6		228,00	0,00	228,00	114,00	114,00	0,00	0				

№ за/п	Діяльність теплової мережі (виповнено до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/залишки)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (адвогиди до до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонню вимірі, мп						Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечною площини	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
							у тому числі	у тому числі									
							х	у									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1321	0130448, Ділянка 7/м від ТК-15 до з'їзду ж/б №1/2 по вул.Узбекистанська/Бєстафінська	котельня по вул.Товариська,47	вода	2014	8,1/3,6		134,00	0,00	134,00	67,00	67,00	0,00	0				
1322	0130449, Тепловий ввід до зони повернє ж/б (7,8 під'їзди) №60 по вул.Товариській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2014	8,1/3,6		40,00	0,00	40,00	20,00	20,00	0,00	0				
1323	0130450, Ділянка 7/м від ТК-19 до з'їзду ж/б №68 по вул.Товариській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2014	8,1/3,6		204,00	0,00	204,00	102,00	102,00	0,00	0				
1324	0130455, Ділянка 7/м від ТК-13 до буд. Зал. дит. муз.школи по вул.Лядоцькій, 18а	котельня по вул.Товариська,47	вода	2015	8,1/3,6		80,00	0,00	80,00	40,00	40,00	0,00	0				
1325	0330006, Т/ПРОВІД МАГІСТРАЛЬНИЙ ВІД ТК-10 ДО КОТ ВУЛ.ТОВАРИСЬКА	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		5562,00	0,00	5562,00	2906,00	2656,00	0,00	4				заміна труби/2019/власні кошти
1326	0330013, Т/ТРАСА ВІД КОТЕЛЬНОЇ ДО ТК-17 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ 2	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0				
1327	0330014, Т/ТРАСА ВІД ТК-17 ДО ТК-30 ВІД ТК-4 ДО ТК-15 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ №2	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		3381,60	0,00	3381,60	3381,60	0,00	0,00	0				
1328	0330020, Т/ТРАСА ДО ЗШ 69 БОРОДИНСЬКОГО М-НУ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		3452,00	0,00	3452,00	1726,00	1726,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1329	0330021, Т/ТРАСА М-НУ ДТЕС-П ВІД КОТ ПО ВУЛ.ТОВАРИСЬКА,47	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		2194,40	0,00	2194,40	1097,20	1097,20	0,00	3				
1330	0330022, МЕРЕЖІ ТЕПЛОІЗОСТАТ ВІД ТК-1 ДО ТК-10 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ №1	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		2090,60	0,00	2090,60	2090,60	0,00	0,00	0				
1331	0330023, Т/ТРАСА ДО ЗШ N29 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ N1	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0				
1332	0330024, ВНУТРІШНЬОКВ.Т/ТРАСА ВІД ТК-10 ДО ТК-12 ОСИПЕНЬКОГО М-НУ N1	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0				
1333	Ж.Б.13.15.17 ПО ВУЛ.МУРМУАНСЬКІЙ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		673,00	0,00	673,00	324,00	349,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1334	0330027, ВНУТРІШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ТЛОСТ. М-НУ N3 ПО ВУЛ.БОРОДИНСЬКІЙ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		1748,00	0,00	1748,00	874,00	874,00	0,00	0				
1335	0330028, ВНУТРІШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ТЛОСТ. М-НУ N3 ПО ВУЛ.БОРОДИНСЬКІЙ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		5950,00	0,00	5950,00	3131,00	2819,00	0,00	8				заміна труби/2019/власні кошти
1336	0330029, ВНУТРІШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ТЛОСТАЧАЛАННЯ М-НУ N3 ПО ВУЛ.БОРОДИНСЬКІЙ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		1360,00	0,00	1360,00	680,00	680,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1337	0330033, ВНУТРІШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ТЛОСТАЧАЛАННЯ М-НУ N4 ПО ВУЛ.БОРОДИНСЬКІЙ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		3032,00	0,00	3032,00	1516,00	1516,00	0,00	0				
1338	0330034, ВНУТРІШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ТЛОСТАЧАЛАННЯ М-НУ N4 ПО ГУРТОЖИТКУ ОСИПЕНЬКОГО М-НУ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0				

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/парафіни/газ)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Прогнозованість трубопроводів теплових мереж, у одинокрутковому вимірі, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно розташовані	інші розташовані	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1339	0330033, ВНУТРИШНЬОКВ.МЕРЕЖІ Т/ПОСТАЧАННЯ М-НУ №4 ПО ВУЛ.БОРОДИНСЬКА	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	780,00	0,00	780,00	390,00	390,00	390,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1340	0330036, ВНУТРИШНЬОКВ.МЕРЕЖІ Т/ПОСТАЧАННЯ М-НУ №4 ПО ВУЛ.БОРОДИНСЬКА	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	1264,00	0,00	1364,00	682,00	682,00	682,00	0,00	4				заміна труби/2019/власні кошти
1341	0330037, МЕРЕЖІ Т/ПОСТАЧАННЯ М-НУ №2 БОРОДИНСЬКОГО М-НУ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	2012,00	0,00	2012,00	1006,00	1006,00	1006,00	0,00	0				
1342	0330038, ВНУТРИШНЬОКВ.МЕРЕЖІ Т/ПОСТАЧАННЯ ДО Ж.Б.ПО ВУЛ.ЗВЕНИГОРОДСЬКА	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	2978,00	0,00	2978,00	2978,00	0,00	0,00	0,00	0				
1343	0330046, ВНУТРИШНЬОКВ.МЕРЕЖІ ПО ВУЛ.ЗВЕНИГОРОДСЬКІЙ ДО Ж.Б. №11	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0				
1344	0330047, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОТРАСИ ВІД ТК-2 ДО ТК-3 БОРОДИНСЬКОГО М-НУ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0				
1345	0330053, ПОЗАМАЙД.МЕРЕЖІ Т/ПОСТАЧАННЯ ДО БУДІВЛИ ЛЕН.РАЙВІСНОКМУ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	712,00	0,00	712,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0				
1346	0330052, Т/МЕРЕЖІ ДО Ж.Б.ПО ВУЛ.ЗЕРНОВА,44	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	52,00	0,00	52,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0				
1347	0330114, МЕРЕЖІ Т/ПОСТАЧАННЯ ДО УКР.ДОСЛ.СТАНЦІ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	2734,00	0,00	2734,00	2734,00	0,00	0,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1348	0330115, ВНУТРИШНЬОКВ.Т/МІГМ НА БОРДІ ПІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	464,00	0,00	464,00	232,00	232,00	232,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1350	0330121, МАЛІСТР. ТР-ДИ Т/М ВІД КОТ.ТОВАРИСЬКА ДО НАСОСНОЇ ОСИПЕНК.М-НУ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	9129,60	0,00	9129,60	9129,60	0,00	0,00	0,00	0				заміна труби/2019/власні кошти
1351	0330123, ВНУТРИШНЬОКВАРТАЛЬНІ Т/МЕРЕЖІ ДО ЗШ 09	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	172,00	0,00	172,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0				
1352	0330124, ПОЗАКВАРТАЛЬНІ МЕРЕЖІ М-НУ №.БОРОДИНСЬКІЙ ВІД УТ-36 ДО УТ-41	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	1588,00	0,00	1588,00	794,00	794,00	794,00	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1353	0330126, ВНУТРИШНЬОКВАРТАЛЬНІ Т/МЕРЕЖІ БОРОДИНСЬКОГО Р-НУ	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	6584,00	0,00	6584,00	3392,00	3192,00	3192,00	0,00	3				заміна труби/2019/власні кошти
1354	0330130, Внутрішньоквартальні т/м № 2-а черга, будинок	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	6354,20	0,00	6354,20	3302,00	3052,20	3052,20	0,00	1				заміна труби/2019/власні кошти
1355	0330134, Внутрішньоквартальні т/м мережі до ж.б.Убеєвська 1А	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0				
1356	0330151, Внутрішньоквартальні т/м мережі до ж.б.вул.Дегтярьова 2,5а,6,8,10,12	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	1558,00	0,00	1558,00	1558,00	0,00	0,00	0,00	0				
1357	0330166, Внутрішньоквартальні т/м до ж.б.8,9 по Давидській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	700,00	0,00	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0				
1358	0330169, Внутрішньоквартальні т/м до ж.б.6,7,8,9,10 Звенигородск.і ТК-1	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0				

№ з/п	Діячки теплових мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, від якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп						Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевирощення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7											18	
1359	0330170, Тім до ж.б.9 по Убеєвській	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0					
1360	0330178, ТМ по вул.Убеєвській від УТ-1 до УТ-3	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0					
1361	0330200, Мережі теплост.житл.будл.по Ногіна-Детярюва	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		2812,20	0,00	2812,20	2812,20	0,00	0,00	0					
1362	0330205, Теплові мережі до гуртожитку по вул.Хаваска 3/14	котельня по вул.Товариська,47	вода	2004	8,1/3,6		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0					
1363	0130466, Теплова мережа до булівай по вул.Маршала Чуйкова,25 (1 під)	котельня по вул.Товариська,47	вода	2016	8,1/3,6		68,00	0,00	68,00	34,00	34,00	0,00	0					
1364	0130467, Теплова мережа до булівай по вул.Ладозька,34 (1 під)	котельня по вул.Товариська,47	вода	2016	8,1/3,6		44,00	0,00	44,00	22,00	22,00	0,00	0					
1365	0130468, Теплова мережа до булівай по вул.Бородініська,16 (3 під)	котельня по вул.Товариська,47	вода	2016	8,1/3,6		24,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00	0					
1366	0230325, Теплові мережі до ж.б №№45,51,53 по вул.Зелена	котельня по вул.Правобережна,50	вода	2009	4,7/2,2		202,00	16,00	186,00	101,00	101,00	0,00	0					
1367	1030154, Внутрішньонаймд.тепл.мережі сан.В.Луг	котельня по вул.Правобережна,50	вода	2005	4,7/2,2	67,00	4588,00	197,00	4391,00	2403,00	2185,00	0,00	0	1000,729	310,734	0,311		
1368	1130282, Теплоtrasа до ж.б по вул.Зелена,53	котельня по вул.Правобережна,50	вода	2008	4,7/2,2		1204,00	0,00	1204,00	602,00	602,00	0,00	0					
1369	Теплові мережі від котельні по вул.Ленська,46	котельня по вул.Ленська,46	вода		1,2/1,1	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000	0,000	0,000		
1370	10310017, Теплові мережі від котельні по вул.Котельницька,16	котельня по вул.Котельницька,16	вода	2014	5,0/3,0	50,00	2086,20	0,00	2086,20	1396,80	689,40	0,00	0	0,000	0,000	0,000		
1371	0930436, Тепломережа	котельня по вул.Історична,12	вода	2012	5,0/3,5		5468,00	0,00	5468,00	2752,00	2716,00	0,00	0					
1372	0930479, Теплові мережі від котельні до ж.б. по вул.Лікарняна,2	котельня по вул.Історична,12	вода	2018	5,0/3,5	87,00	274,00	24,00	250,00	274,00	0,00	0,00	0	0	283,193	0,000		
1373	0930437, Тепломережа	котельня по вул.Історична,12	вода	2012	5,0/3,5		1449,06	95,00	1354,06	754,06	695,00	0,00	0					
1374	05030144,Внутрішньоквартальні теплові ТК 52 - ТК73 по вул.Історична	котельня по вул.Аммірада Ушакова, 251	вода	1989	9,1/3,7		1354,00	5	1349,00	712,00	642,00	0	0					2017 - Заміна ізоляції (ППУ)0133-39м, ППУ0273-90м(ППУ0273-29м), 2018р.-Заміна тр-ду опалення ТТ1 108мм-5м п.
1375	191473, Зовнішня внутрішньокварт. мережа теплопостачання вул.Історична-Фінанська-Павлокічська-Фінанська	котельня по вул. Аммірада Ушакова, 251	вода	1949	9,1/3,7		1751,80	120,66	1631,14	1751,80	0,00	0	2					2016р. - заміна тр-ду опалення на ТТ1 89 - 109 м.п.2017-Заміна тр-ду опалення вул.Фінанська,22, Дн 89 - 11м, 2018р.-Заміна тр-ду опалення Дн 57мм - 5,3м п., ТТ1 108мм - 11,6обп.л. 2019 - Дн108/200-18м ТТ,Т2, 2019 Фінанська 16 опал.Дн108 - 23м
1376	191473/12, Зовнішня внутрішньокварт. мережа теплопостачання кв.12 вул.Павлокічська-Фільтрова-Посадочна-Насосна	котельня по вул. Аммірада Ушакова, 251	вода	1948	9,1/3,7		1695,84	927,48	768,36	1679,84	16,00	0	4					2019- опалення Ø48 - 35,6м, вул. Павлокічська, 1-3, Ø108-8м, вул. Фінанська 16,рем. тр-ду теплопост. Ø108-30м, вул. Павлокічська, 1-3Ø108-18м,
1377	191473, Зовнішня внутрішньоквартальна мережа теплопостачання вул.Аматорська,34-46	котельня по вул. Аммірада Ушакова, 251	вода	1946	9,1/3,7	950	480,00	0	480,00	480,00	0,00	0	0	19404,87	23925,36	1,233		
1378	202762, Мережі т/пост.до ж.б по вул.Алмазна, 67,55	котельня по вул. Аммірада Ушакова, 251	вода	2008,00	9,1/3,7		303,66	303,66	0,00	154,84	148,82	0	0					

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (води/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно-польовані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний
		у тому числі		у тому числі		у тому числі									
		загальна		поперечно-польовані		інша ізоляція		ЦО		ГВП		Технологічних			
		8		9		10		11		12		13		14	
1	210436, Мережі тіпост. до ж/б по вул. Ворошилівській 34, Історичний 45,73а	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1995	9,1/3,7	7	1018,50	13,44	1005,06	603,00	415,50	0	0	2016р. - заміна тр-ду опалення на ТП 89мм - 13,44м.п.	
1380	235715, Мережа теплопостачання по вул. Павлокічеська 22 (Палац культури "Заволеський")	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1989	9,1/3,7	309,00	0	309,00	206,00	103,00	0	0			
1381	263295, Мережі теплопостачання до ж/б по вул. Глазунова, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1964	9,1/3,7	927,50	0	927,50	655,50	272,00	0	0	2012р. - заміна тр-ду опалення Дн159мм - 91м.п., Дн108-56,8м.п., Дн57 - 44м.п., Дн108 - 50,2м.п., Дн76мм - 28м.п., Дн57 - 22м.п., засувки Ду50 - 6 од.		
1382	263308, Мережі тіпост. до ж/б по вул. Павлокічеська, 2, 4, 8, 10, 12, 11, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 31а, 52, 52а, 50, 45, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 61	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1968	9,1/3,7	2818,80	124,40	2694,40	2096,20	722,60	0	0	2012р. - виконана заміна тр-ду ГВП Дн57мм - 40м.п.; 2012р. - виконана заміна тр-ду опалення Дн76мм - 80м.п.; 2012р. - заміна тр-ду опалення Дн76мм - 56,33м.п., ГВП Дн76 - 28,17м.п., засувки Ду 80 - 3од. 2016р. - ремонт тр-ду опалення Дн76мм - 27м.п., 2017 - Ремонт тр-ду ш/о 10 в водост. 8,7м, 2017р. - Заміна тр-ду опалення вул. Павлокічеська, 9 СШ №47 (вид), Дн89мм-8,6м.п., 2017-Улаштування трубопроводу циркуляції ГВП від ТК192 до ж/б по вул. Павлокічеська, 15 (тр. РЕ, РТ Дн 25 - 92л.м), 2018р. - Заміна тр-ду ГВП Дн108мм-2м.п., опалення Дн108мм-10м.п., ТП 108мм-4м.п. 2019 - вул. Павлокічеська, 11 ГВП - Дн89 - 27м, 2019 - ТП2 - Дн108/200-62,3м, Дн108 - 87,5 Павлокічеська, 11, вул. Павлокічеська, 29, БОШ № 46 Дн89-7м, тр-ді ГВП БОШ № 47 вул. Павлокіч., 9 - Дн219 - 4м, вул. Павлокічеська, 11 - Дн 76-2м		
1383	263315, Мережі тіпост. до ж/б по вул. Історична, 1 - 11, 186, 20а, 20б, 20с, 22, 25, 27, 31, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37б, 37в, 38, 38а, 39, 42, 47, 49, 71, 73, 82, 84, 86, 88, 90, 106	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1984	9,1/3,7	4239,07	215,70	4023,37	3125,38	1113,69	0	4	2012р. - заміна тр-ду опалення Дн 108мм - 77,03м.п., заміна засувки Ду100 - 2од. 2014р. - ремонт теплового вводу опалення та ГВП з замінкою стал. Труб на поперечно-польовані Дн76мм - 193м.п., Дн89 - 1,8м.п., Дн102мм - 4,25м.п. 2016р. - заміна тр-ду ш/о та ГВП Дн 89мм - 66м.п. 2016р. - ремонт тр-ду ш/о та ГВП Дн89 мм- 84,85 м.п. 2016р. - ремонт тр-ду опалення Дн657мм - 10,5 м.п., Дн89 - 13,44 м.п. 2018р. - Заміна тр-ду опалення ТП 89мм-4,7м.п. 2019 - опалення дн57-10,83м, Істор. 22 - ГВП Дн 89-40м, тр-ді ГВП по вул. Історична, 25 Дн108-1,5м		
1384	263316, Мережі тіпост. до ж/б по вул. Перспективна, 5, 7, 9, 11, 13, 27, 37 Посадочна, 1, 2, 4, 5, 6, 22, 24, 26, 27, 28, 29	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1951	9,1/3,7	1345,50	26	1319,50	1046,00	299,50	0	1	2012р. - заміна тр-ду опалення Дн57мм - 36м.п., 2016р. - ремонт тр-ду ГВП Дн57мм - 13 м.п., 2017 - Заміна тр-ду ш/о по вул. Перспективна, 11 (Дн57 - 23м), заміна тр-ду ш/о опалення по вул. Історична, 37В (Дн57мм-14м.п.), 2018р. - заміна тр-ду опалення (Дн57мм - 18м.п., ТП 57мм-8м.п. 2019 - Рем. тр-ду ш/о Т2, пл.о вул. Посадочна, 24, засув. Ду 80 1 шт. з фланц. Дн57-1,5м		
1385	263331, Мережі тіпостачання до ж/б по вул. Оптимістична, 8, 14, 18	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1964	9,1/3,7	429,50	36	393,50	295,00	134,50	0	0			

№ за/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вказати значення)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевироблення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечною ізоляцією	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1386	263358, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Алмаза,32,38,39,41,44,45,46,47,48,49,51,52,54, Чайкіної,49,51,55,57,59,62,64,67,73,74	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1957	9,1/3,7	1294,50	0	1294,50	929,00	365,50	0	6	2018р. - Заміна тр-ду опалення Дн57мм-18,2м.п., ГВП Дн57мм-2,4м.п. 2019 - Рем. тр-ду опал. по вул. Л. Чайкіної, 62 Дн57 -3м, опал. Л. Чайкіної, 67,69 Т1,Т2 Дн133 -24,7м,тр/лі по вул. Л. Чайкіної, 55,зам. засу. Дн-50-2 шт.Дн108 - 4,7м, тр. опал. по вул. Алмаза,32,Дн76-3м, Рем. тр-да ГВП по вул.Л. Чайкіної, 49-51 Дн108 -1м, вул. Алмаза,38 Дн89-4м.	17	18		
1387	263367, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Врошлавська,3,5,7,11,13,28,32	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1957	9,1/3,7	294,00	0	294,00	196,00	98,00	0	0					
1388	263371, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Гончара,84,74,74а	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1960	9,1/3,7	228,00	0	228,00	190,00	38,00	0	0	2016р. - ремонт тр-дів ш/о та ГВП Дн57мм - 13,7 м.п.				
1389	263373, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Компресорна,25,28а,31,34,35	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1953	9,1/3,7	329,00	0	329,00	244,00	85,00	0	1	2017р. - заміна тр-ду опалення Компресорна,28а (вид) Дн108 - 7,46м.п. 2018р. - ремонт трубопроводу опалення Дн 57мм - 4 м.п. 2019- тр-лі опалення, по вул. Компресорна, 28а Дн108-2м.				
1390	263376, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Насосна,29,35,37	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1948	9,1/3,7	223,00	0	223,00	150,00	73,00	0	1	2018р. - Заміна тр-ду ГВП Дн57мм-3м.п., 2019 - вул. Насосна,29 Дн57 - 45,7м ГВП				
1391	263380, Мережі т/пос. до ж/б по вул.Республіканська,51,61а,63,65а,65, 65а,67,67а,68,69,70,71,71а,72,74,75, 76,77,78,80,81,83,84,88,90	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1975	9,1/3,7	1405,00	131,40	1273,60	1027,00	378,00	0	4	2014р. - заміна сталевих на попередньоізольованих Дн57мм-25м.п. 2016р. - ремонт тр-ду опалення Дн57мм - 22 м.п. 2019 - Дн57 -9м, опалення Дн57 - 52м, 2019-тр-ду ГВП по вул. Республіканська,77-79 Дн76 -6м, труб. опал. по вул. Республіканська,51Дн57 - 1,9м, ГВС по вул. Республіканська,77,79 Дн76 -2м, вул. Республіканська,71а ГВП -Дн57-15м				
1392	263385, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Тенісна,3,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1957	9,1/3,7	929,22	81,72	847,50	619,48	309,74	0	2	2014р. - заміна сталевих труб на попередньоізольованих ш/о та ГВП Дн57мм-79,45м.п. 2019 - Рем. тр-ду ГВП,опал. по вул. Тенісна,11 Дн89-2м,тр-да на тр-ді ГВП по вул. Тенісна,5 Дн57-2м				
1393	263389, Мережі т/пос. до ж/б по вул.Демократична, 62-127	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1969	9,1/3,7	928,00	7	921,00	614,00	314,00	0	1	2012р. - заміна тр-ду опалення Дн57мм - 190м.п. та ГВП Дн57мм -93м.п. 2017-Заміна тр-ду опалення, ГВПДемократична, 81 в'їздДн57 - 13м. 2019 - вул. Демократична, 99 Дн57 -6м				
1394	263390, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Запорізьбульварна,2,4,6,14,16,18	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1968	9,1/3,7	659,90	0	659,90	494,60	165,30	0	0	2016р. - ремонт тр-ду ГВП Дн76,57 - 9,5 м.п.				
1395	263395, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Радіаторна,26,27,27а,32,35,36,37,38, 42,44,46,49,50	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1972	9,1/3,7	620,50	93	527,50	433,00	187,50	0	1	2016р. - ремонт тр-ду опалення Дн 76 мм - 17,2 м.п. 2019 - вул.Радіаторна,35 Дн76-8м				
1396	263397, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Сеченова,25, 25а,25б,27а,27б,29,31,33а,33,35,37,39, 41,41а,66,68	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1977	9,1/3,7	902,44	10	892,44	726,00	176,44	0	0					
1397	263400, Мережі т/постачання до ж/б по вул.Добровольчих батальйонів,22,24,32,36а,54,63,67а,69, 77,Текстильний,18,20 Футбольна,79,79а	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1966	9,1/3,7	521,00	0	521,00	382,00	139,00	0	0					
1398	263823, Теплова мережа до будинку по вул.Перспективна, 26	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1966	9,1/3,7	1009,80	0	1009,80	673,20	336,60	0	0					

№ зал	Діяння теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар/пара/пара)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямку, м				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поверхнево ізольовані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1399	30141, Т/граса КВ127га до ж/б по вул.Північне шосе,24,26,28, Сумишній,3,5,7,9, А.Нєвського,222	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1959	9,1/3,7		1641,00	0	1641,00	1094,00	547,00	0	1				2012р.-виконан монтаж тр-ду опалення Дн57мм-23м.п., ГВП Дн57мм-10,85м.п. та заміна засувки Ду50мм-3од.2019 - пров.Сміжний,5. Дн57 -12м
1400	30142, Т/граса КВ31	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1958	9,1/3,7		504,00	0	504,00	252,00	252,00	0	2				2019 вул.Павлокічеська, ЗОШ №46обал.Дн108-2,5м,СП №46 по вул. Павлокічеська, ТК 125 Дн108 Зм
1401	30144,Тепломережа во вул.Аматорська, вул. Історична, вул. Філарьова, вул. Компресорна	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1968	9,1/3,7		5016,90	695,50	4321,40	3040,40	1976,50	0	0				2012р.- виконана заміна тр-ду ГВП Дн-273мм-124,0м.п., Дн89мм - 6,8м.п. та заміна засувки Ду50 -1 од., Ду250 - 1 од.; 2014р. - заміна тр-ду ГВП Дн273мм-69м.п.
1402	30146, Теплограса по вул. Сєтєнова, Історична, Фінальна	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1966	9,1/3,7		5840,00	502	5338,00	4592,00	1248,00	0	0				2012р. - заміна засувки Ду300 - 2од., заміна тр-ду опалення Дн377мм - 3,2м.п. Дн219мм - 7,8м.п.; 2014р. - заміна компенсаторів - 2од. Ду350мм
1403	30147, Т/граса КВ 77-78	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1951	9,1/3,7		1424,00	214,16	1209,84	1424,00	0,00	0	0				2012р. - заміна тр-ду опалення Дн159мм-32м.п. 36,16м.п.
1404	30148, Т/граса КВ 38	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1965	9,1/3,7		739,50	24	715,50	493,00	246,50	0	0				2014р. - заміна компенсаторів - 2од. Ду350мм
1405	30150, Т/граса КВ 1-3	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1948	9,1/3,7		1717,00	1444,00	273,00	1717,00	0,00	0	1				2012р. - ремонт тр-ду опалення Дн76мм - 16м.п., 2018р.-Заміна тр-ду опалення Дн57мм-4,5м.п.2019 - тр-д опал.по вул.Фінальна,8 (комут)
1406	30151, Т/граса вул.Компресорна кв.33,45	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1955	9,1/3,7		3739,00	504	3235,00	2740,00	999,00	0	1				2017-Заміна тр. цю, ГВП по вул. Молодіжна (ринок)Ю108 -36м)2019- тр-д опал.по вул. Компресорна,35 Дн89-10
1407	30152, Т/граса кв.35	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1955	9,1/3,7		730,00	0	730,00	580,00	150,00	0	0				
1408	30156,Теплограса від ТК 38 до ТК 174 по вул. Сєтєнова	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1961	9,1/3,7		2057,50	0	2057,50	1093,00	964,50	0	0				2012р. - заміна компенсаторів сальникових Дн273мм-4 од. та труби Дн273мм - 4,9м.п.
1409	30162,Т/граса від кв. 36,44 АТС, до ж/б по вул.Молодіжна,79,85	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1954	9,1/3,7		1966,75	0	1966,75	1948,50	18,25	0	3				2012 р. - заміна тр-ду опалення Дн108мм - 88м.п., Дн89 - 34,46м.п., ГВП Дн57 - 43,35м.п.2019 -Рем. тр-ду ГВП та і/о, вост.: ТК,7/кв.по вул. Аматорська, 60 -Дн108 -4м, Рем. тр-ду опал. по вул. Компресорна,25, ТК 85 Дн57-4м.,
1410	30163, Т/граса кв. 2-4	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1950	9,1/3,7		2317,52	2	2315,52	2317,52	0,00	0	0				2018р.-Заміна тр-ду опалення Дн76мм-14м.п., ТП 108мм-2м.п.
1411	30168, Т/граса кв. 4	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1972	9,1/3,7		3314,00	630	2684,00	1514,00	1800,00	0	0				
1412	30170,Теплова мережа від ТК 8 по вул.Єматорійська до ТК 200 по вул.Пєсєдєнєна	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1973	9,1/3,7		180,00	0	180,00	180,00	0,00	0	1				2019- ул. Г.Лазунєва,6 ГВП Дн76-2м
1413	30273, Т/граса від ТК1 до ТК10	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1976	9,1/3,7		6497,66	1872,44	4625,22	3349,48	3148,18	0	0				2012р. - виконана заміна тр-ду опалення з Дн273мм на Дн 325мм - 59м.п. та заміна засувки Ду300 - 1 од.; 2012р. - заміна тр-ду опалення Ду600 - 114,7м.п.; 2013р. - заміна тр-ду ГВП з Дн273 на Дн325мм - 322м.п.2017-Заміна ізоляції по вул. Північне шосе 0550-54,5м, 0630-53м0480-26,5м, 0133-4м), 2018р.- Заміна тр-ду ГВП ТП 325мм-26м.п.

№ зв'язу	Діяння теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якого приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (вода/пар/парогаз/пара/парагаз)	Рік введення в експлуатацію	Тип, категорія (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протікання трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямку					Річний обсяг витрат теплової енергії у мерсезах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперельові ізолявані	ішча ізоляція	ЦО	ГВП	у тому числі	нормативний			фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Технологічних					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1414	30346, Веквартальна т/граса від ТК174-176, 174-185, 174-156 по вул. Республіканська	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1960	9,1/3,7		3112,00	6	3106,00	1738,00	1374,00	0	0				2017 - Улаштування трубопроводу циркуляції ГВП від ТК174 до ТК176 по вул. Республіканська (тр. РЕ-RT ДИ 25-204м.п)
1415	30347, Т/мережа вул.Добровольчих багачів від ТК190 по 195 (на 366)	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1958	9,1/3,7		670,00	0	670,00	670,00	0,00	0	1				2018р. Заміна тр-ду опалення ДИ42-15м.п., ДИ57мм-16м.п., 2019р. ТП2 ДИ32-13,6м
1416	30348, Теплова мережа від ТК 31 до ТК171 по вул.Добровольчих багачів	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1981	9,1/3,7		992,15	0	992,15	661,44	330,71	0	0				
1417	30349, Теплова мережа від ТК 7 до ТК 198 по вул.Посащона та до жб по вул.Салаторійська,1,2	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1981	9,1/3,7		2156,00	278	1878,00	1130,00	1026,00	0	0				2017р. - заміна тр-ду ГВП по вул. Салаторійська, 1 (вивід) ДИ108мм - 15,9м.п.
1418	30350, Веквартальні теплові мережі від ТК6 до жб по вул. Глазунова, 2	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1974	9,1/3,7		749,28	0	749,28	471,53	277,75	0	0				
1419	30381, Веквартальні теплові мережі від ТК41 до ТК44, від ТК41 до ТК8 вул.Сеченова до буд. Радіаторна,46	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1983	9,1/3,7		1063,40	203,30	860,10	573,40	490,00	0	0				
1420	30440, Внутрішньокварт. т.м. вул. Сеченова	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1989	9,1/3,7		1063,30	545,3	518,00	0,00	1063,30	0	0				2018 - Заміна тр-ду ГВП в балкі Маркусова, ДИ 325 - 7,69м.
1421	30443, Внутрішньоквартальні теплові мережі KBS від ТК50 до ТК54 по вул. Амурорська	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1989	9,1/3,7		624,00	23,20	600,80	460,00	164,00	0	0				2018р.-Заміна тр-ду опалення ТП108мм-23,2м.п.
1422	381038, Теплова мережа до д/з №208,273,230,171,167,179,254,163	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	2012	9,1/3,7		1098,00	58	1040,00	870,00	228,00	0	1				2017р.-Улаштування тр-ду циркуляції ГВП від ТК176 до д/з №273 по вул.Республіканська,49 (тр.РЕ-RT ДИ25мм-20м.п.) 2019 -вул. Молодіжна, 109,ДІЗ №163 ДИ76 -40м
1423	391486-3Ф, Теплофікаційний канал по вул. Історичній	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	2013	9,1/3,7		404,63	0	404,63	0,00	404,63	0	0				
1424	5030145, Мережі т/постачання по вул.Історичній ТК64а - ТК64б, до жб №36,44	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1991	9,1/3,7		1800,50	0	1800,50	860,00	940,50	0	0				2019р. ГВП вул. Амурорська 67-69 076/140 ТП - 13м, 057-18м ГВП
1425	80000180, Теплова мережа від ТК 66 до ТК 67 по вул. Амурорська та №36,44	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1995	9,1/3,7		738,00	0	738,00	0,00	738,00	0	2				2017-Заміна тр-ду ш/о/Демократична, 74-76 089-25м, 2018р.-Заміна тр-ду опалення ТП108мм-24м.п., 2019 - опалення ДИ108 - 30м
1426	0104006, Мережі теплопостачання по вул.Демократична, Радіаторна, до жб по вул. Дякаєва 61,63	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1966	9,1/3,7		1896,00	48	1848,00	1264,00	632,00	0	1				2019р.-заміна тр-ду ГВП ДИ108мм-10м.п., опалення ДИ108мм-21м.п., 2016р.-ремонт тр-ду ш/о та ГВП ДИ108, 159мм-16,62м.п., 2017р.-Ремонт тр-ду ш/о по вул.Демократична,99 ТК37,38-0102-11,3м., 2017р.-Ремонт тр-ду ш/о та ГВП по вул. Демократична, 83 ТК206-21019 -5,0м, 2018р.-Заміна тр-ду опалення ДИ159мм-7,9м.п., ТП159мм-4м.п., тр-ду ГВП ТП108мм-12м.п. 2019 - ДИ 159-50м 2019 - Рем. тр-ду ГВП по вул. по вул. Демократична, 83, ТК 21 - ТК 22, 0108 - 1м, Рем. тр-да ГВП по вул. Демократична, 83-85, 0108 -1,2м, Рем. тр-да опал. по вул.Демократ., 85-870108 -6,2м, вул. Демократ, 119-121 та рем. тр-ду опал.089 -2м, Рем. тр-да опал. по вул. Демократична, 111089 -2м, вул. Демократ., 78 057 -2м, ГВП по вул.Демократична,85 0108 -2м, вул.Демократична, 105 057 -3м
1427	0104026, Теплова мережа від жб №70 до ж/д№127 по вул.Демократична	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1963	9,1/3,7		3090,00	83	3007,00	2040,00	1050,00	0	8				

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (води/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кт/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової кутб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонню				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал			Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт*		
							загальна	поперечно ізолювані х	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1428	0104027, Тепломережа по вул. Радяторна від ТК-1 до ТК-20	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1962	9,1/3,7		958,00	0	958,00	556,00	422,00	0	0				
1429	0104031, Тепломережа від вул. Молодіжна до кот. по вул. Радяторна	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1997	9,1/3,7		694,00	0	694,00	334,00	360,00	0	0				
1430	30143, Т/трааса по вул. Брошлавська до вул. Радяторний та до ж/б по вул. Брошлавська, 18, Чайкіної, 56	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1961	9,1/3,7		2164,00	0	2164,00	1176,00	988,00	0	0				
1431	30149, Т/трааса 2-го мкр-на	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1966	9,1/3,7		2346,00	524	1822,00	1022,00	1324,00	0	0				
1432	30153, Зовнішня внутрішньоквартальна мережа вул. Чайкіної кв. 50, 56, 58	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1955	9,1/3,7		3810,00	118	3692,00	3230,00	580,00	0	3				2014р.-заміна сталевих труб на попередньоізолювані Дн57мм-51 м.п., 2016р. - ремонт тр-ду опалення Дн89, 133 мм - 11,69 м.п., Дн159 - 10,5 м.п., Дн76 - 19,5 м.п. 2017 - Заміна тр-ду опалення 0159-27,2м., 67-089-5,45м 2017 - Заміна тр-ду ш/б траєзит по вул. Д Чайкіної, 69 - 089-6,5м, 2019 - вул. Д Чайкіної, 67 Опал 01133-25м, тр-д ш/б, траєз, Т2, по вул. Історична, 67 Дн89-3м, тр-дв опал. по вул. Брошлавська, 28, ТК 10-ТК52 Дн159-8,2м.
1433	30154, Внутрішньоквартальні теплові мережі від ТК 11 до ТК 13А вул. Алмазна	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1970	9,1/3,7		321,00	0	321,00	0,00	321,00	0	0				
1434	30155, Теплограа від ТК 25 по вул. Республіканській	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1963	9,1/3,7		1494,00	0	1494,00	996,00	498,00	0	0				2012р.-заміна тр-ду ГВП Дн76мм - 34м.п та заміна засувки Ду80 - 1 од.
1435	30157, Теплограа від ТК 20 до ТК 23 по вул. Тенісна	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1962	9,1/3,7		720,00	0	720,00	360,00	360,00	0	1				2019-Рем. тр-ду ГВП по вул. Тенісна, 12д, ТК 22, Дн57-0,8м
1436	30158, Т/трааса кв. 54	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1960	9,1/3,7		810,00	0	810,00	540,00	270,00	0	3				2019-Т/Дн57-12,3м, ГВП по вул. Республ., 65,65а Дн108 -1,7м, вул. Алмазна, 32 ГВП Дн57 -57м, опалення Дн76-9м
1437	30159, Т/трааса кв. 63-63а	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1962	9,1/3,7		3680,00	0	3680,00	1840,00	1840,00	0	1				2017-Ремонт ГВП по вул. Тенісна, 16 ТК23-103 0108 -15,4м, 2019 - тр-ду ГВП по вул. Республіканська, 88 -90 Дн76-17м
1438	30160, Т/трааса кв. 55-55а	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1956	9,1/3,7		2740,00	735,54	2004,46	1515,00	1225,00	0	0				2016р. - ремонт тр-ду опалення Дн108мм - 13,9 м.п., 2017 - Заміна ізоляції по вул. Тенісна 5,7 (048-17,5м, 057-41,2м, 076-69,9м, 089-9м, 0108-36м), Заміна тр-ду ГВП по вул. Тенісна, 3 037 -11м, Заміна тр-ду ш/б Республіканська, 80 ТК 24-129 089-41м
1439	30161, Т/трааса кв. 68-69	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1956	9,1/3,7		3082,00	0	3082,00	3082,00	0,00	0	0				
1440	30164, Теплограа від ТК 20а до ТК 16 по вул. Тенісна	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1967	9,1/3,7		440,00	0	440,00	440,00	0,00	0	0				
1441	30165, Теплограа від ТК 34 по вул. Молодіжна до ТК37 по вул. Ласалє	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1972	9,1/3,7		1819,00	0	1819,00	986,00	833,00	0	0				2012р.-замінатр-ду ГВП Дн89мм-31,92м.п., 2016р.-ремонт тр-ду ГВП Дн108мм-16м.п., 2018р.-Заміна тр-ду ГВП Дн89-6м.п.
1442	30167, Т/трааса від ТК 5,6 до ТК35а по вул. Молодіжна	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1974	9,1/3,7		2052,00	0	2052,00	1022,00	1030,00	0	0				
1443	30345, Т/трааса кв.64	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1972	9,1/3,7		894,00	12,04	881,96	722,00	172,00	0	0				2017-Заміна тр-ду ГВП по вул. Республіканська 77-79 057 -7,2м

№ зв/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (води/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубовому вимірі, мп					Кількість порівняль за звітний період		Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гекал		Коефіцієнт перевиснення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1444	30358, Т/граса кь49	котельня по вул. Адмирала Ушакова, 251	вода	1950	9,1/3,7		1483,00	0	1483,00	1483,00	0,00	0	1				2019 - Рем. тр-ду опал. від ТК 39до ввода ж/б 54 по вул. Богнетривна,54. ДИ-57-26м	
1445	50030131, Теплова мережа від ТК 1 до ТК 11 по вул. Врошайська	котельня по вул. Адмирала Ушакова, 251	вода	1961	9,1/3,7		988,00	235	753,00	494,00	494,00	0	0				2019-0273-5м	
1446	50030154, Заміна внутрішньокварт. мережа	котельня по вул. Адмирала Ушакова, 251	вода	1970	9,1/3,7		1439,23	145	1294,23	732,00	707,23	0	0				2013р. - заміна сталених труб на попередньоізольовані. ДИ-219мм - 144м.п., 2018р.- Заміна тр-ду ГВП ДИ-219мм-1,7м.п.	
1447	599593, Теплова мережа до д/з №2,4,169, 5/РЦ по вул. Нижняська,57	котельня по вул. Адмирала Ушакова, 251	вода	2016	9,1/3,7		1002,00	0	1002,00	764,00	238,00	0	0				2019 - ГВП ДИ-40 -33м	
1448	191476, Мережі теплопостачання до ж/б по вул.Магнітна 1,3,5,6, вул.Августівська, 5, вул.Кустайшайська,1,3, по вул.Августівській,9	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	1968	5,7/2,5		518,00	69,7	448,30	518,00	0	0	0				2016р.-ремонт тр-ду опалення ДИ-57мм-21,35м.п.	
1449	263344, Мережі теплопостачання до ж/б по вул.Червоношська, 6, Кустайшайська,5	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	1994	5,7/2,5		190,00	44	146,00	190,00	0	0	0					
1450	381030, Мережі теплопостачання до ж/б по вул. Августівська,11, Билкіна,12	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	2012	5,7/2,5	67	202,50	0	202,50	202,50	0	0	0	615,09	631,07	1,026		
1451	50050317, Т/граса от ТК-1 до ж/д №3-10 по вул. Армавірська	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	1986	5,7/2,5		448,00	448	0,00	448,00	0	0	0				2013р. - заміна тр-ду опалення на ТТІ ДИ-89мм - 193 м.п.2017 - Ремонт тр-да ц/о вул. Армавірська, 6, 8,0776 -1,5м; Заміна тр-сталевого на ТТІ 037 80,55м, ТТІ 089-250м	
1452	50050407, Т/мережа жиламвва Запоріжжя Ліне	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	2000	5,7/2,5		3250,00	614,5	2635,50	3250,00	0	0	0				2017 - Заміна тр-ду опаленнявул. Армавірська,9 0776 1,4м. Вилкіна,3 - 057-5,95м; Заміна ізоляції по вул.Билкіна 4,6,8,18,19, вул. Августівська057-14м,076-16м,0108-218м,0159-32м	
1453	381029, Теплова мережа до зрізу по вул.Селіщина,50	котельня по вул. Селіщина, 50 (ЗОШ №13)	вода	2012	5,7/2,5	3,1	154,00	36,15	117,85	154,00	0	0	0	0,00	5,07	0,000		
1454	381029, Теплова мережа до будівлі по вул.Нижняська,40	котельня по вул. Нижняська, 40 (ЗОШ №33)	вода	2012	5,7/2,5	12	64,00	0,00	64,00	64,00	0	0	0	0,00	3,27	0,000		
1455	381054, Теплова мережа до зрізу будівлі по вул.Соснова,24	котельня по вул. Соснова, 24 (ЗОШ №54)	вода	2012	5,7/2,5	12	110,00	0,00	110,00	110,00	0	0	0	0,00	7,58	0,000		
1456	381056, Теплова мережа до зрізу будівлі по вул.Машинній,117	котельня по вул. Машинна, 117 (ЗОШ №21)	вода	2012	5,7/2,5	5,6	146,00	1,68	144,32	146,00	0	0	0	0,00	9,06	0,000	2018р.-Заміна тр-ду опалення ТТІ 89мм-1,68м.п.	
1457	381034, Теплова мережа до зрізу будівлі провул.Економічний,5	котельня по пров. Економічний, 5 (ЗОШ №85)	вода	2012	5,7/2,5	7,6	76,00	0,00	76,00	76,00	0	0	0	0,00	3,75	0,000		
1458	615880, Теплові мережі до ж/б вул.Магнітна,1,3,6	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	2017	5,7/2,5		170,00	0	170,00	170,00	0	0	0					
1459	вул.Августівська,1,7,13,Кустайшайська,1,3,7,Магнітна,4,8,Мікопін Рабінкова,3,7,Червоношська,4,8	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	2017	5,7/2,5		324,00	56,50	267,50	324,00	0	0	0					
1460	615872, Теплові мережі до ж/б вул.Билкіна,3,4,5,6,7,8,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	2017	5,7/2,5		867,00	13	854,00	867,00	0	0	0					2019 - опалення ДИ-57 -19,7м
1461	615890, Теплові мережі до ж/б вул.Армавірська,3,7,8,9,10,11,13,14,15,16,16а,20	Котельня по вул. Билкіна, 27а	вода	2017	5,7/2,5		318,00	12	306,00	318,00	0	0	0					

№ за/п	Цілинка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/парафіни)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*	
							загальна	поперечною ізоляцією	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічний	фактичний	нормативний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1462	600612, Т/м від ТК-59 до з'їзду будівлі №63а по вул.Ліви Чайкіної	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	2016	9,1/3,7		261,00	261	0	261,00	0	0	0				
1463	50050171, Теплова мережі від ТК73 до ТК75 по вул. Історична	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1989	9,1/3,7		748,00	0	748,00	374,00	374,00	0	0				2018р.-Заміна тр-ду ГВП ДИ89мм-2,6м.п.
1464	50050365, Траса опалення та ГВП по вул.Невського	котельня по вул. Адмірала Ушакова, 251	вода	1999	9,1/3,7		1770,00	506,50	1263,50	1180,00	590,00	0	0				
1465	101412052 - Нагібелі,11	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1996	8,5-3,7		1008	0	1008	504	504	504	1				2013р.-заміна ГВП(21м)-власні кошти; 2016р.-заміна ГВП 13м-власні кошти; 2018р. - заміна ГВП 56м(РН), заміна циркуляції 80м(РН), заміна циркуляції 24,5м - власні кошти
1466	111534 - Новокузнєцька,4(мг)	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2006	8,5-3,7		2000	2000	0	1020	980						
1467	1412054 - Чубанова,3	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1992	8,5-3,7		592	0	592	592	0						
1468	1412055 - Автозаводська,42	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1992	8,5-3,7		1780	5,3	1774,7	890	890	890	1				2017р.-заміна ЦО(5,29м)-власні кошти; 2018 р. - заміна опалення 9м-власні кошти; Трубопровід ГВП поміж ТК-2,17 - ТК-2,18 (Ду57-5,2м) Власні кошти 2019р. Теплова мережа від ТК-2,25 - ТК2,28 по вул.Автозаводська,44 ремонт ГВП (Ду63-41, Ду75-60м) Власні кошти 2019р
1469	1412060- Володарина,8	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1992	8,5-3,7		8142	0	8142	4198	3944						2013р.-заміна ГВП(69,5м)-власні кошти; 2016р.- заміна ГВП 26,1м;2017р.-заміна ГВП -248,75м; ЦО-30,67м -власні кошти; 2018р.-заміна ГВП 46м(РН), заміна ГВП 100м, заміна ЦО 141м- власні кошти. Трубопровід опалення Т2 ТК-3,44 - ТК-3,43 (Ду108-10м.п.) Власні кошти 2019р. Трубопровід Т2 поміж ТК-3,2 - 3,22 (Ду159-2,4м)
1470	1412061- 40років Перемоги,25	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1992	8,5-3,7	0	11520,5	68,1	11452,4	5983,2	5537,3			9462,640	2735,075	0,289	2013р.-заміна ЦО(16м) ГВП(65м)-власні кошти 2012-ГВП (60м); 2015р.-ГВП(104м)- власні кошти; 2016р.- заміна ГВП-110м (сталева труба)-власні кошти; заміна ГВП 14,7м (ТТ)-власні кошти; прокладка ГВП 53,4 (РЕ-КТ поліетиленової); 2017р.-заміна ГВП 47м - власні кошти; 2018р. - заміна ГВП 19м - власні кошти; Трубопровід ГВП (Т4) циркуляції між ТК-1,21 - 1,20 (Ду63власник-3м) Власні кошти 2019р Трубопровід ГВП у ТК-1,20 (Ду108-4,5) Власні кошти 2019р. Трубопровід ГВП та циркуляції поміж ТК-1,14-1,16 (Ду76-7, Ду40-2,2м) Власні кошти 2019р. Трубопровід ГВП ТК-1,35 -1,35а (Ду159-0,6м) Власні кошти 2019р. Трубопровід ГВП поміж ТК-1,14-1,16 (Ду76-13,5м) Власні кошти 2019р
1471	1412062- Новокузнєцька,10 Володарина,8	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1992	8,5-3,7		5484,6	810	4674,6	2731,6	2753						2013р.-заміна циркуляції (78м); 2014р.-заміна циркуляції(250м) ЦО (102,7м); 2015р.-заміна циркуляції(40м)- власні кошти; Трубопровід ГВП поміж ТК-3,31 -3,32 (Ду159-0,9м) Власні кошти 2019р
1472	1412064 - Новокузнєцька,36	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1992	8,5-3,7		3726,3	0	3726,3	1598	2128,3						
1473	1412065- Стещенко,17	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1992	8,5-3,7		8916,6	0	8916,6	4464	4452,6						2012р.-заміна циркуляції (198,6м)-власні кошти; Трубопровід опалення ТК-4,35 (Ду57-1,8м) Власні кошти 2019р
1474	206925 - Автозаводська,36	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2009	8,5-3,7		145,2	0	145,2	72,6	72,6						

№ з/п	Діячки теплових мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар/значити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперельові ізолювання	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
							у тому числі				Кількість порівня за звітний період					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7									18	
1475	234605 - Новокузнецька,53	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2009	8.5-3.7	572	0	572	286	286						
1476	234609 - Новокузнецька,45	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2009	8.5-3.7	948	0	948	474	474						
1477	234610 - Автозаводська,48	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2009	8.5-3.7	1084,8	0	1084,8	542,4	542,4						
1478	301549 - Луначарського,9	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2010	8.5-3.7	1377,3	288	1089,3	820	557,3						
1479	304004 - Чубанова, 3(мат)	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1985	8.5-3.7	4468,5	0	4468,5	2416,5	2052						
1480	304005 - Автозаводська,4	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1985	8.5-3.7	3716,8	16,9	3699,9	2066,4	1650,4	1					
1481	304009 - Новокузнецька, 1(мат)	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1986	8.5-3.7	1741,4	2	1739,4	720	1021,4						
1482	30410 - Новокузнецька,10	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1986	8.5-3.7	3704	0	3704	1902	1802						
1483	30417 - 40років Перемоги,65а	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1987	8.5-3.7	4451	237,6	4213,4	2270	2181						
1484	30418 - 40років Перемоги,37	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1987	8.5-3.7	4076	264,7	3811,3	2100	1976						
1485	30445 - Володарина,7	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1988	8.5-3.7	2927	0	2927	1566	1361						
1486	30453 - Прибережна маг.	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1989	8.5-3.7	884	0	884	434	450						
1487	33/1 Новокузнецька,36а	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	344	0	344	172	172						
1488	33/10 Володарина,10	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	251,2	0	251,2	127,6	123,6						
1489	33/11 - 40років Перемоги,57	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	487,6	0	487,6	243,8	243,8						
1490	33/12 - 40років Перемоги,63	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	200	0	200	100	100						
1491	33/13 - Володарина,8	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	160	0	160	80	80						
1492	33/14 - Володарина,4	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	112	32	80	64	48						
1493	33/15 - Володарина,2	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	140	0	140	90	50						
1494	33/18 - 40років Перемоги,67	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	160	0	160	80	80						
1495	33/2 - Степено,23	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	205	0	205	102	103						
1496	33/21 - Нагібелі,11	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	148,6	0	148,6	74	74,6						
1497	33/22 - Автозаводська,60	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	312	0	312	156	156						

№ зв'язу	Діячкя теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приналежна теплова мережа	Температурний режим (вказати значення)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у овомтробному вимірі, м				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно розташованих	інша поліція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1498	33/23 Новокузнецька,28а	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7	7	40	0	40	20	20						
1499	33/25 - Степанко,17	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		46,5	0	46,5	20	26,5						
1500	33/3 - Новокузнецька,44	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		60	0	60	30	30						
1501	33/32 - Новокузнецька,36	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		208	0	208	104	104						
1502	33/33 - Новокузнецька,34	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		164,5	0	164,5	82	82,5						2014р.-заміна ГВП(33,5м)-власні кошти
1503	33/34/16 - Нагібеди,11а	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		110,1	0	110,1	55,4	54,7						2014р.-заміна ГВП(27м) 2015р.-цирк(27,7м)- власні кошти
1504	33/4- Автозаводська,56	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		164	0	164	82	82						2012р.-заміна ГВП(20м)-власні кошти
1505	33/5 - Степанко,25	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		120	0	120	60	60						
1506	33/6- Автозаводська,54	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		160	0	160	80	80						
1507	349803 - Новокузнецька,59	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2011	8,5-3,7		1502	0	1502	751	751						
1508	36/10- Новокузнецька,3	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		32	0	32	16	16						
1509	36/11- Новокузнецька,5	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		32	0	32	16	16						
1510	36/12 - Волоградина,1	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		164	0	164	82	82						2012р.-заміна ГВП(41 м)-власні кошти
1511	36/13- 40років Перемоги,37	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		80	0	80	40	40						
1512	36/14- 40років Перемоги,47	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		192	0	192	96	96						
1513	36/15- 40років Перемоги,49	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		72	0	72	36	36						
1514	36/16 - 40років Перемоги,39	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		48	0	48	24	24						
1515	36/17- Волоградина, 7	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		112	0	112	56	56						
1516	36/18 - Волоградина, 5	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		72	0	72	36	36						
1517	36/19- Новокузнецька,21	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		40	0	40	20	20						
1518	36/20- Новокузнецька,17	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		40	0	40	20	20						
1519	36/21-Новокузнецька,15	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		68	0	68	34	34						
1520	36/22- Новокузнецька,13	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		220	0	220	110	110						
1521	33/23- Автозаводська,86	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		44	0	44	22	22						
1522	36/24- Новокузнецька,156	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		45	0	45	20	25						
1523	36/25 - Волоградина,3	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		80,6	0	80,6	40,5	40,1						2014р.-заміна ГВП(20,3м)-власні кошти
1524	36/28- Новокузнецька,1	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		44	0	44	22	22						
1525	36/3- Автозаводська,6	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		145,4	0	145,4	65,6	79,8						2013р.-заміна ГВП(22м)-власні кошти
1526	36/32-Новокузнецька,15а	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		198	0	198	132	66						2013р.-заміна ГВП(66м)-власні кошти
1527	36/33- 40років Перемоги,9	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8,5-3,7		104	0	104	52	52						

№ з/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приналежна теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кат. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у однотрубному вимірі, м				Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг втрат теплової енергії у мерсках, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно ізолювані	інша ізоляція	ЦО		ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1528	36/34 - Новокузнецька,13а	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	44	0	44	22	22							
1529	36/35 - 40років Перемоги,13	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	228	0	228	114	114							
1530	36/4 - Автозаводська,4	котельня по вул. Чубанова, 3л	вода	2007	8.5-3.7	72	0	72	36	36							
1531	36/5 - Автозаводська,10	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	188	0	188	94	94							
1532	36/9 - Автозаводська,12	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	32	0	32	16	16							
1533	43/1/1 - Автозаводська,40	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	476	0	476	238	238							Трубопровід опалення Т2 помп.ж. ТК-2.28 та ж/б Автозаводська,40 (Ду57-14.7м) Власні кошти 2019р
1534	43/1/0 - Новокузнецька,20а	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	191,2	0	191,2	95,6	95,6							Трубопровід опалення ТК-2.18 по вул.Новокузнецька,20а (Ду76-2м) Власні кошти 2019р
1535	43/1/6 - Новокузнецька,4	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	328,7	0	328,7	165,2	165,5							2012р.-заміна ГВП(20м)-власні кошти, Трубопровід опалення Т2 помп.ж. ТК-2.41 та ж/б по вул.Новокузнецька,4 (1/2) Ду76-0,88м) Власні кошти 2019р
1536	43/2 - Автозаводська,42	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	36	0	36	18	18							
1537	43/23 - Автозаводська,16	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	122	0	122	61	61							2012р.-заміна ГВП(11,6м), 2016р.-заміна ГВП 12м- власні кошти
1538	43/24 - Автозаводська,24	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	24	0	24	12	12							2016р.-заміна ГВП 6м (PN)-власні кошти
1539	43/25 - Автозаводська,22	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	68	0	68	34	34							
1540	43/26 - Автозаводська,20	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	400	0	400	200	200							
1541	43/27/1 - Новокузнецька,10	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	306	0	306	153	153							2017р.-заміна ГВП 10м (PN)-власні кошти
1542	43/29/1 - Автозаводська,26	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	147,5	0	147,5	76	71,5							Трубопровід ГВП мил ТК-2.4 до вул.Новокузнецька,10 (Ду63-6м, Ду50-3) Власні кошти 2019р
1543	43/3/1 - Автозаводська,38	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	120	0	120	60	60							2015р.-ГВП(39м)- власні кошти
1544	43/3/0 - Автозаводська,28	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	100	0	100	50	50							2015р.-ГВП(25м)- власні кошти
1545	43/3/1 - Автозаводська,30	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	506	0	506	253	253							
1546	43/32/1 - Автозаводська,32	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	84	0	84	42	42							2015р.-ГВП(21м)- власні кошти
1547	43/3/3 - Автозаводська,34	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	32	0	32	16	16							
1548	43/3/5 - Новокузнецька,27	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	40	0	40	20	20							
1549	43/3/6 - Нагібеди,15	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	160	0	160	80	80							
1550	43/3/7 - Новокузнецька,20	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	384	0	384	192	192							2012р.-заміна ГВП(79м)-власні кошти,2016р.-заміна ГВП 6м (PN)-власні кошти
1551	43/4 - Новокузнецька,18	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	22	0	22	11	11							2013р.-заміна ГВП(5,5м)-власні кошти
1552	43/5 - Автозаводська,44	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	40	0	40	20	20							Трубопровід ГВП помп.ж. ТК-2.27 по вул.Автозаводська,44 (Ду63-10м) Власні кошти 2019р
1553	43/6 - Новокузнецька,29	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	116	0	116	58	58							2012р.-заміна ГВП(29м)-власні кошти
1554	43/7 - Володарна,18	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7	40	0	40	20	20							2015р.-ГВП(10м)- власні кошти

№ з/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см ² (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поверхово ізолювані	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7										18	
1555	43/8/1 - Володарська, 16	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7		392	2.8	389.2	196	196						2016р-заміна ГВП 10м (РН)-власні кошти
1556	43/9 - Новокузнєцька, 31	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2007	8.5-3.7		112	0	112	56	56						
1557	498934 - Новокузнєцька, 18а	котельня по вул. Чубанова, 3л	вода	2014	8.5-3.7		42	0	42	20.6	21.4						
1558	498935 - 40років Перемоги, 59	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1985	8.5-3.7		55.8	0	55.8	37.2	18.6						
1559	498939 - Сітепенко, 19	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	1994	8.5-3.7		360.4	0	360.4	179.3	181.1						
1560	498981 - Новокузнєцька, 19а	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2014	8.5-3.7		218.3	0	218.3	152.3	66						
1561	498982 - Новокузнєцька, 19	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2014	8.5-3.7		195.9	0	195.9	133.6	62.3						
1562	498983 - Автозаводська, 28а	котельня по вул. Чубанова, 3л	вода	2014	8.5-3.7		176.6	0	176.6	93.8	82.8						2014р-заміна ГВП(62.3м)-власні кошти
1563	499630-40років Перемоги, 27	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2014	8.5-3.7		24.4	0	24.4	16.4	8						
1564	50050668-Нагібніс, 8	котельня по вул. Чубанова, 3л	вода	2003	8.5-3.7		1316	0	1316	660	656						
1565	584404-Автозаводська, 6-панзит	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2016	8.5-3.7		96.5	84	12.5	96.5	0						
1566	600318-Луначарського, 7	котельня по вул. Чубанова, 3д	вода	2016	8.5-3.7		235	0	235	166	69						
1567	230002, вул. Горького	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1990	13		662.8	0	662.8	662.8	0	0					
1568	230004, вул. Анголенко до ТК-438 вул. Ак. Амосова	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		1996	1036	960	1930	66	0	1				Трубопровід ІО від ТК-438 до ТК-40 по вул. Ак. Амосова (труба ППСПРО Ду159/250 - 6м.п.) Власні кошти 2018р. Трубопровід опалення Т1, Т2 по вул. Вазарна, 2 (Ду133-13м) Власні кошти 2019р. Ремонт трубопроводу по вул. Ак. Амосова, 67 (тр. д. 159-32м) власні кошти 2018р.
1569	230005, вул. Червоногвардійська	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1995	13	2180	708	129	579	354	354	0		27454,715	39295,013	1,431	Теплова мережа від ТК-100 до ТК-101 (Ду159 - 130 м.п. труба ПП СПРО) Власні кошти 2017р. Трубопровід ГВП в ТК-102 по вул. П. Ліварна, 6 (Ду108-2,6м) Власні кошти 2019р Ремонт трубопроводу опалення в ТК-101 по вул. Св. Миколая 71 (Ду89/160-1,5м, Ду159-1м) Власні кошти 2019р. Трубопровід опалення по вул. Ак. Амосова, 67 (Ду159-32м) Власні кошти 2019р
1570	230006, вул. ТК6 вул. Св. Миколая до ТК 492 вул. Гоголя	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1992	13		3048	1215	1833	2680	368	0	1				1) Теплова мережа від ТК-7 до ТК-100 Ду 95/125 мм - 144 м.п. Власні кошти 2012р 2) Теплова мережа від ТК12-ТК 12а (Ду159 емаль - 22 п.м.) Власні кошти 2016р 3) Теплова мережа від ТК-488 до ТК-489 по вул. Перша Ліварна (Ду159 - 10м.п.) 4) Магістральний трубопровід від ТК-17 до ТК-20 по вул. П. Ліварна, 29 (Т1, Т2 Ду63-54м) Власні кошти 2019р. 5) Теплова мережа від ТК-488 до ТК-490 по вул. П. Ліварна (Ду159/250-93м.п.) Власні кошти 2019р
1571	230007, вул. ТК101 до ТК106 ул. Св. Миколая	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1995	13		936	0	936	468	468	0					
1572	230008, вул. ТК100 до ТК108 ул. Св. Миколая	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2008	13		856	624	232	368	488	0	1				Ремонт тр-да опалення с замкнутою салніков. компенсатора Ду-500 в ТК-108 по вул. Св. Миколая, 63. - власні кошти 2019р