

№ зв/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (вола/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у однотрубному вимірі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*			
							загальна	поперечно-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі				
							загальна	поперечно-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1573	2310009, Наземна т-са від Набережної магістралі до вул. Горького	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1994	13		780	0	780	780	0	0					
1574	2310010 вул. Олександрівська	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		359	0	359	359	0	0					
1575	2310011, вул.А.Амосова,65	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		87	58	29	58	29	0					
1576	2310011, вул.Покровська,10	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		54	0	54	54	0	0					
1577	2310011,вул.Дніпровська,4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		10	0	10	10	0	0					
1578	0230011 вул.Горького,55-57	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		403	0	403	403	0	0					
1579	2310011, вул.Горького,69	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		24	0	24	24	0	0					
1580	2310011,вул. Св.Миколая,57	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		36	0	36	36	0	0					
1581	2310011, вул.Радянська,11	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		50	0	50	50	0	0					
1582	2310011, вул. Св. Миколая,71	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		92	0	92	46	46	0					
1583	2310011, вул.Червоногвардійська,27а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		40	0	40	40	0	0					
1584	2310011, вул.Червоногвардійська,29	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		40	0	40	40	0	0					
1585	2310011, вул.Олександрівська,54	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		40	0	40	40	0	0					
1586	2310011, вул.Гоголя,83	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		50	0	50	50	0	0					
1587	2310011,ТК492-Гоголя,85	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		16	0	16	16	0	0					
1588	2310012, вул. Св.Миколая,67	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		1396	673	723	1242	154	0	2				
1589	2310013, вул.Горького	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		190	0	190	190	0	0					
1590	2310013,гост. Театральна	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		40	0	40	40	0	0					
1591	2310013,Набережна магістраль	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		480	480	0	480	0	0					

№ зап	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному вимірі, м				Кількість порівня за звітний період			Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал	Коефіцієнт перевирощення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поверхнево-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний				фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1592	230013, вул. Горького-Дніпровська	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		4261	1085	3176	3742	519	0					Теплова мережа уздовж Прибережної магістралі від ТК-129 до ТК-1296 відновлення теплової ізоляції (Ду:530-740мм) Власні кошти 2019р
1593	230013, Набережна, ТК130-130(1)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		200	0	200	200	0	0					
1594	230013, Набережна, ТК125-128	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		70	0	70	70	0	0					
1595	230013, Набережна, ТК129а-110а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		348,4	0	348,4	348,4	0	0					1) Теплова мережа ТК-129 Ду200 - 36 п.м. Власні кошти 2013р. 2) Теплова мережа від ТК-129 до ТК-1296 (Ду:530-3п.м.) власні кошти 2017р.
1596	230109, вул. Гоголя, 66-81	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		1396	56	1340	1396	0	0					
1597	230110, вул. Гоголя	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		2111,6	0	2111,6	2111,6	0	0					Теплова мережа 4кв. В ТК-72-74 по вул. Перша Лаварна, 40 (труба Ду:426-6м.п.) Власні кошти 2018р.
1598	230110, вул. Олександрівська, 62-Тургенева, 39	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		2366,4	356	2010,4	2366,4	0	0					
1599	230111, вул. Олександрівська, 23	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		150	0	150	150	0	0					Теплова мережа від ТК-57 до ТК-63 ремонт ізоляції 2Ду:200мм - 21,5.5м.п.) Власні кошти 2012р
1600	230111, вул. Чекістів, 37	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		200	200	0	200	0	0					
1601	230111, провулок Тихий - Покровська, 24	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		1288	0	1288	1288	0	0					Трубопровід опалення Т1 в ТК-63 по вул. Покровська, 30 (Ду:219-2м.п.) Власні кошти 2019р
1602	230112, вул. Олександрівська ТК37-ТК37а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		106	2	104	106	0	0					Трубопровід опалення Т1, Т2 між ТК-37а по вул. Дніпровська-Олександрівська (Ду:219/315-2м) Власні кошти 2019р
1603	230113, ТК25-Гоголя, 66	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		20	0	20	20	0	0					
1604	230113, ТК76-Жуковського, 63	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		38	0	38	38	0	0					
1605	230113, ТК21-Червоногвардійська, 38	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		114	0	114	114	0	0					
1606	230113, ТК44-Тургенева, 27, 28	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		46	0	46	46	0	0					
1607	230113, вул. Покровська, 31-Гоголя, 43	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		100	0	100	100	0	0					
1608	230113, т.врсжи-Троїська, 32	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		78	0	78	78	0	0					
1609	230113, ТК61-Троїська, 39	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		24	0	24	24	0	0					
1610	230113, ТК37-Дніпровська, 24	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		28	0	28	28	0	0					
1611	230114, вул. Гоголя, 43-Благовіщенська, 43	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		204	171,5	32,5	204	0	0	1				Трубопровід опалення від ТК-646 до ТК-65 вул. Гоголя, 41 (Т1 Ду:108-2,5м) Власні кошти 2019р

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вола/пр/замічати)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп				Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно ізольована	ішня ізоляція	ІО		ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1612	230114, вул. Покровська, 31-Гоголя, 45	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		28	0	28	28	0	0					
1613	230114, Тургенєва, 27-Олександрівська, 31	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		30	0	30	30	0	0					
1614	230114, пр. Соборний, 60-58	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		60	0	60	60	0	0					
1615	230114, вул. Тургенєва, 44-42	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		120	0	120	120	0	0					
1616	230114, Червоногвардійська, 48-Залізнична, 20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		20	0	20	20	0	0					
1617	230114, вул. Жуківського, 63-68а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		104	0	104	104	0	0					
1618	230146, від ТК299 вул. Українська до ТК274 пр. Соборний, 152	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1975	13		936	0	936	936	0	0					
1619	230147, пр. Соборний, 152	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1975	13		496	0	496	496	0	0					
1620	230148, від ТК288 вул. Гоголя до ТК295 пр. Соборний, 154	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1964	13		528	0	528	528	0	0					
1621	230149, ТК292-Гоголя, 177-Соборний, 154б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		90	0	90	90	0	0					
1622	230149, пр. Леніна, 154а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		54	36	18	54	0	0		13164,408	10946,380	0,832	
1623	230149, пр. Леніна, 152б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		54	0	54	54	0	0					
1624	230149, вул. Гоголя, 173-Соборний, 152а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		52	0	52	52	0	0					
1625	230149, вул. Гоголя, 171	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13	35	28	0	28	28	0	0					
1626	230149, пр. Соборний, 150б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		176	0	176	176	0	0					
1627	230150, вул. Українська, 61а-Гоголя, 167	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		50	0	50	50	0	0					
1628	230150, Українська, 57а-Українська, 57	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		40	0	40	40	0	0					
1629	230183, вул. Шкільна від ТК 201 до ТК209	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		885	0	885	885	0	0					
1630	230183, вул. Українська, 45 ТК226 до вул. Горького, 163 ТК220	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		1371	0	1371	1278	93	0					
1631	230183, пр. Соборний від ТК274 до ТК276	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		304	0	304	304	0	0					
1632	230184, від ТК272 вул. Шкільна до ТК183а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		1305	96,2	1208,8	308	997	0	2				1) Трубопровід ГВП ТК-224 по вул. Шкільна (Ду108-2,5м.п.) Власні кошти 2018р 2) Трубопровід ГВП ТК-224 по вул. Шкільна (Ду108-3м.п.) Власні кошти 2018р 3) Трубопровід ГВП на ділянці від ЦТП-7 до ТК-183а-ТК219 по вул. Шкільна, 1а (Ду75/140-93,2м, Ду75-56,8м) Власні кошти 2019р
1633	230185, вул. Горького від ТК273 до ТК274	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1994	13		648	0	648	648	0	0					
1634	230186, вул. Українська, 43 ТК225	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		28	0	28	28	0	0					
1635	230186, вул. Українська, 45 ТК226	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		28	0	28	28	0	0					
1636	230186, вул. Шкільна ТК 222	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		7	0	7	7	0	0					

№ залу	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (визначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кт/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонню вимірі, м				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевирощення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поверхово ізольовані	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічний	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1637	230186, вул. Горького від ТК212	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		42	0	42	42	0	0					
1638	230187, вул. Шкільна, 1а ТК 270	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		54	0	54	36	18	0					
1639	230187, ТК220-вул. Горького, 163	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		38	0	38	38	0	0					
1640	230187, ТК218-вул. Горького, 165	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		30	0	30	30	0	0					
1641	230187, ТК215-вул. Горького, 169	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		24	0	24	24	0	0					
1642	230187, ТК213-вул. Горького, 171	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		20	0	20	20	0	0					
1643	230202, вул. Шкільна, від ЦТП7 до ТК201	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		1120	676	444	1120	0	0					
1644	230203, від ТК193 вул. Українська до ТК444 вул. Запорізька	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		6816	288	6528	3447	3369	0	1				1) Теплова мережа від ТК-184 до ТК-185 (Ду) 150 мм - 195 м.п.) Власні кошти 2012р 2) Трубопровід ГВП ТК-смоторна по вул. Запорізька, 5 (Ду) 133-3м.п.) Власні кошти 2018р, Ремонт засувки та ремонт тр-ду ГВП в ТК-171 по вул Шкільна, 24 (хран шар д. 80-1шт) власні кошти 2019
1645	230204, вул. Запорізька, 96	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		100	0	100	0	100	0					
1646	230205, від ТК175 вул. Шкільна до вул. Запорізька	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1998	13		4016	1579,4	2436,6	2008	2008	0	3				1) Ділянка трубопроводу Т2 по вул. Українська, 8а (Ду) 159-13,6м) власні кошти 2019р.; 2) Трубопровід опалення ТК-180 по вул. Українська, 4 (ду) 159-3м.п.) власні кошти 2019р. 3) Трубопровід опалення в ТК-179 по вул. Українська, 6 (Ду) 57-2,7м) Власні кошти 2019р. 4) Ремонт трубопроводу опалення ТК-196-195 вул. Козача, 5 (Ду) 219прел-60м), Ремонт запірної арматури в ТК-169 по вул. Запорізька, 9а (засувка д. 80-2шт) Власні кошти 2019р
1647	230206, вул. Козача, 1	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1997	13		162	0	162	108	54	0					
1648	230207, ТК196-Козача, 7	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1989	13		45	0	45	30	15	0					
1649	230208, ТК198-Козача, 49	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		48	0	48	24	24	0					
1650	230209, вул. Українська від ТК183 до ТК187	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1986	13		577,5	54	523,5	385	192,5	0					1) Теплова мережа від ТК-183 до ТК-187 3Ду80 мм - 85 м.п. Власні кошти 2012р. 2) Мережа ГВП від ТК-183 до ТК-186 по вул. Українська (Ду) 75-54м.п.) Власні кошти 2019р.
1651	230210, ТК177-вул. Українська, 88а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		451	0,5	450,5	234	217	0	1				1. Трубопровід ГВП від ТК-177 до ж/б по вул. Українська, 8а (Ду) 89/160-0,5м) власні кошти 2019р.
1652	230210, вул. Українська, 35 ТК184	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		59	0	59	39	20	0					
1653	230210, ТК199-Козача, 47	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		108	0	108	54	54	0					
1654	230210, ТК195-Козача, 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		138	7	131	92	46	0					Теплова мережа ПС в ТК-195 до ж/б по вул. Козача, 5 (ТТТ Ду) 89-7м.п.) Власні кошти 2018р.

№ за/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність, трубопровідів теплових мереж, у однотрубовому викріті, мп					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт переваження фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізольованих	інша ізоляція	ЦО	ГВП		Технологічних	нормативний			фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1655	230210, вул. Українська,29 ТК192, ТК193	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		153	44	109	102	51						Теплова мережа від ТК-192 до ж/б по вул. Українська,29 (ТТТ ДУ89 - 44м.п.) Власні кошти 2017р.
1656	230210, ТК176- вул. Шкільна,8	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	16	8	0					
1657	230210, ТК175- вул. Шкільна,10	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	16	8	0					
1658	230210, ТК173- вул. Шкільна,16,14	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		192	94	122,5	98	128	64	0				1) Трубопровід ГВП ТК-173 по вул. Шкільна,16 (ТТТ ДУ89-3м.п.) Власні кошти 2018р. 2) Трубопровід ПС, ОС, ГВП від ТК-173 до ж/б по вул. Шкільна,14 (ДУ75-56м.п., ДУ89-9 м.п.) Власні кошти 2018р.
1659	230210, ТК172- вул. Шкільна,18,20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		169,5	47	122,5	113	56,5	0	1				Теплова мережа від ТК-172 до 76*3,5 ТТТ -31,6м. Власні кошти 2016р. 2) Трубопровід ГВП по вул. Шкільна, 18 (ДУ89/160-13м.п.) Власні кошти 2019р.
1660	0230210 ТК171- вул. Шкільна,22,24	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		81	0	81	54	27	0					
1661	230210, ТК181- вул. Українська,2а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		72	0	72	48	24	0					
1662	230210, ТК445а- вул. Запорізька,3	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		72	46	26	48	24	0					Заміна теплового вводу від ТК445а (ТТТ ДУ89/160-47,02м) Власні кошти 2016р
1663	230210, ТК167а- вул. Запорізька,96	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	12	12	0					
1664	230210, ТК168- вул. Запорізька,9	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		108	0	108	54	54	0	1				Ремонт запірної арматури в ТК-168 по вул. Запорізька,9 (засувка д.100-1шт) власні кошти 2019р
1665	230210, ТК169- вул. Запорізька,9а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		128	0	128	64	64	0					
1666	230210, ТК170- вул. Запорізька,7	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		84	0	84	42	42	0					
1667	230210, ТК442- вул. Запорізька,5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	12	12	0	1				1. Трубопровід ГВП в ТК-442 по вул. Запорізька,5 (ДУ89-6м) Власні кошти 2019р
1668	230210, ТК444- вул. Запорізька,1	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		96	48	48	48	48	0					Заміна теплового вводу від ТК444 (Труба ТТТ ПОДУ 108/200мм- 51,16 пог.м). Власні кошти 2016р
1669	230210, ТК185- вул. Українська,31	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		32	0	32	16	16	0					
1670	230210, ТК188- вул. Українська,33	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		195	0	195	130	65	0					
1671	230211, зовніш. тім ж д по вул. Українська,31	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		84	0	84	56	28	0					
1672	230256, вул. Горького,159а- вул. Запорізька,13	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		812	72	740	406	406	0					Мережа ГВП від ТК-237 до ТК-238 (груба РЕ-РТ ДУ75мм-110м.п.) Власні кошти 2014р

№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до дозвільного паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечної ізоляції	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1673	230256, ТК254 вул.Українська,31 до ТК 248 по вул.Шкільна	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		2986	144	2842	2052	934	0					Ремонт мережі ГВП від ТК-246 до ТК-248 (Ду108 емаль - 115м.п.) Власні кошти 2013р. Трубопровід опалення Т1,Т2 по вул.Шкільна-Українська (Ду325-16м) Власні кошти 2019р
1674	230256, Горького,161 - 159	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		92	0	92	46	46	0					
1675	230257, ТК239-Горького,159б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		86	43	43	43	43	0					
1676	230258, вул. Запорізька,11- вул.Шкільна13,15	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		510	66	444	250	260	0					
1677	230258, вул. ТК233 - Горького,161	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		184	0	184	92	92	0					
1678	230258, вул. ТК244 -Шкільна,9	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		68	34	34	34	34	0					
1679	230259, пр.Соборний,99,97 ТК240б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		102	28	74	102	0	0					
1680	230259, пр.Соборний,95 ТК240	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		18	0	18	18	0	0					
1681	230259, пр.Соборний,93 ТК240а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		48	0	48	48	0	0					
1682	230259, пр.Соборний,91-Соборний,89	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		32	0	32	32	0	0					
1683	230259, Горького,159-ТК235	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		76	38	38	38	38	0					
1684	230259, вул. Запорізька,13	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		56	0	56	28	28	0					
1685	230274, від вул. Гоголя ТК311 до пр.Соборний ТК 256-321а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13		2957,5	94	2863,5	1617	1340,5	0	1				Відновлення циркуляційного трубопроводу ГВП к (Ду57-50м.п., Ду40-75м.п., Ду32-45м.п. тр-ба РN20) Власні кошти 2015р Відновлення циркуляційного трубопроводу ГВП (Ду57-170м.п. тр-ба РЕ-КТ)Власні кошти 2015р Відновлення циркуляційного труб. Трубопровід ГВП від ТК-310 до ТК-311 по вул.Гоголя,161 (Ду89-7м) Власні кошти 2019р
1686	230275, від ЦТП10 до вул. Вишнева,42а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		4393	0	4393	4393	0	0					
1687	230310, ТК340-Гоголя 145	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		20	0	20	20	0	0					
1688	230311, вул. Олександрівська,67,68	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13		304	304	0	304	0	0					Теплова мережа від ТК-20 до ТК-378 (Ду300-155м.п.) Власні кошти 2013р
1689	230312, вул. Олександрівська от ТК320 до ТК378	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		2116	120	1996	2116	0	0	1				Теплова мережа від ТК-374 до ТК-376 по вул. Олександрівській (ТП Ду273-25м.п.) Власні кошти 2018р.; Ремонт трубопроводу опалення Т1 в ТК-369 заміна сальнікового компенсатора д.300 вул.Олександрівська - Фрашка (компенса.300 -1шт) вказаний коштом 2010.
1690	230313, вул. Олександрівська,114	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13		732	0	732	30	702	0					
1691	230313, вул.ГоголяТК369- ТК 341	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13		458	0	458	458	0	0					
1692	230313, вул. Олександрівська,108	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13		244	0	244	244	0	0					
1693	230313, вул. Олександрівська,97-Соборний 106а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13		358	122	236	342	16	0					Теплова мережа від ТК329 до ТК 329а (ТТГ Ду 108/200-122м) Власні кошти 2016р

№ зв'язу	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, м <sup>3</sup> /год	Прогнозованість трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямку				Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно розташовані	інша ізоляція	ІО		ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1694	230314, вул. Франка, ТК369-468	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1989	13	7	458	0	458	458	0	0					Теплова мережа в ТК-369 замінена засувкою (Ду300-4шт) Власні кошти 2013р
1695	230315, вул. Запорізька, ТК323-326	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		498	0	498	476	22	0					Трубопровід опалення Т1 в ТК-322 по вул. Запорізька, 18 (Ду133-0,7м) Власні кошти 2019р
1696	230316, вул. Запорізька, 18	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13	2180	20	0	20	20	0	0					
1697	230316, вул. Гоголя, ТК341-ТК342	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		176	0	176	176	0	0					
1698	230316, вул. Олександрівська, 68	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		30	0	30	30	0	0					
1699	230316, вул. Олександрівська, 95-Соборний, 102, 104	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		545	5	540	290	255	0	1				трубопровід опалення Т1, Т2 та ГВП вид. ТК-334 до ж/б по пр. Соборний, 104 (Ду89/160-5м) Власні кошти 2019р
1700	230316, вул. Прихоська, 45а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		60	0	60	40	20	0					
1701	230316, вул. Олександрівська, 97а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		36	0	36	36	0	0					
1702	230316, вул. Олександрівська, 91	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		20	0	20	20	0	0					
1703	230316, вул. Гоголя, 147-Прихоська, 60	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		118	0	118	118	0	0					
1704	230316, ТК367-Олександрівська, 104	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		50	9	41	50	0	0					Трубопровід опалення Т1, Т2 вид. ТК-367 до ж/б по вул. Олександрівська, 104 (Ду89/160-9м) Власні кошти 2019р
1705	230316, пр. Соборний, 81	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		36	0	36	24	12	0					Трубопровід ГВП в ТК-428 по пр. Соборному, 81 (ТТТ Ду89-1,3м п.) Власні кошти 2018р. Трубопровід ГВП у ТК-428 по пр. Соборному, 81 (Ду57-1,3м) Власні кошти 2019р
1706	230316, Олександрівська, 87	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		58	0	58	58	0	0					
1707	230316, Олександрівська, 67, 65	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		88	0	88	88	0	0					
1708	230317, вул. Гоголя, 100	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		234	0	234	234	0	0					
1709	230317, Олександрівська, 68, 74	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		20	0	20	20	0	0					
1710	230317, вул. Гоголя, 124-126	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		278	0	278	278	0	0					Теплова мережа ремонт ( труба ТТТ Ду57/125-5,76 мм, труба ТТТ Ду57/125-24,12 мм) Власні кошти 2016р
1711	230317, Олександрівська, 114-144а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		274	0	274	274	0	0					
1712	230317, вул. Гоголя, 149	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		66	0	66	66	0	0					
1713	230317, Олександрівська, 1144-Прихоська, 61	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		100	0	100	100	0	0					

№ за/л	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одному об'єкті				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперельово ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічний			нормативний	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1714	230317, пр. Соборний, 104-106	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		45	0	45	30	15	0					
1715	230383, вул. Пролетарська, ТК360-363	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13		586	0	586	586	0	0					
1716	230383, вул. Фортенча, 71 ТК331-333	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13		518,3	0	518,3	346	172,3	0					
1717	230383, вул. Жуковського, 87 ТК 343-вул. Фортенча, ТК 355	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13		1198	344	854	814	384	0					
1718	230384, ЦПТ Авадіані ТК395 - вул. Жуковського ТК 75	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		4237,75	0	4237,75	2916	1321,75	0					Теплова мережа від ТК-354 до ТК-355 (ТП Ду89-108м.п.) Власні кошти 2017р. Трубопровід ГВП від ТК-345 до ТК-346 по вул. Жуковського (Ду) 159-3м, Ду133-13,5м) Власні кошти 2019р.
1719	230385, ТК343-Жуковського, 87	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		112	0	112	112	0	0					
1720	230385, ТК344-Жуковського, 85	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		189	0	189	126	63	0					Теплова мережа (Г1, Г2: труба ТП Ду133/225мм-40м.п. Власні кошти 2015р
1721	230385, ТК361-Гоголя, 78	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		24	0	24	24	0	0					
1722	230385, вул. Жуковського, 76, 78	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		82	82	0	82	0	0					
1723	230385, вул. Залізнична, 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		46	0	46	46	0	0					
1724	230385, вул. Залізнична, 9, 9а -вул. Залізнична, 76	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		591	0	591	394	197	0	1				Трубопровід по вул. Залізнична 9 ТК-385 до ТК-3856 (Ду89-24м) Власні кошти 2019р.
1725	230386, Жуковського, 78, 80, 82	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		104	0	104	104	0	0					
1726	230386, Фортенча 71 - Жуковського, 76	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		32	0	32	32	0	0					
1727	230386, ТК351 - Фортенча, 73	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		48	0	48	48	0	0					
1728	230386, ТК352 - Фортенча, 75	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		64	0	64	64	0	0					
1729	230386, ТК353-Фортенча, 81	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		16	0	16	16	0	0					
1730	230420, ЦПП20 - вул. Шкільна ТК163	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		1422	0	1422	1422	0	0					



№ зал/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у однотрубовому вимірі, мп				Кількість порівняв завітний період		Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*	
							загальна	поперечно ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічний	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1731	230421, ЦТП20- вул. Фортгечна ТК150	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		6606,5	438	6168,5	3440	3166,5	0	6				Теплова мережа від ТК-448 до ТК-452 (Ду) 25 мм - 380 м.п.) Власні кошти 2012р. Теплова мережа ГВП к від ТК-150 до ТК-459 ремонт циркуляційного трубопроводу труба РЕ-RT Ду75мм. Власні кошти 2014р. Трубопровід ГВП від ТК-447 до ТК-447а по вул.Шкільна,30 (ду: 159-25,8м, Ду) 59рєд -1,2м) Власні кошти 2019р. Трубопровід Т2 у ТК-447 по вул. Шкільна,32 (Ду)219-2,3м) Власні кошти 2019р. Трубопровід опалення ТК-452а по вул. Запорізька,2 (Ду) 159-1,9м) Власні кошти 2019р. Трубопровід опалення в ТК-452а по вул. Запорізька,2 (Ду)159-1,6м). Ремонт засувки на тр-д ГВП в ТК-153 по вул. Фортгечна,3 (зас. д. 80-1шт), ремонт тр-ду ГВП по вул. Запорізька,6 (тр.д.159-1м) Власні кошти 2019р.
1732	230422, ТК459-Фортгечна 1а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		60	0	60	40	20	0					
1733	230422, ТК152-Фортгечна 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		129	0	129	86	43	0					
1734	230422, ТК158-Фортгечна 1	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		132	0	132	88	44	0					
1735	230422, ТК153-Фортгечна 3	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		93	0	93	62	31	0	1				1. Трубопровід ГВП в ТК-153 по вул. Фортгечна,3 (Ду)57-12м) Власні кошти 2019р
1736	230422, ТК454-Запорізька, 26	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		40	0	40	20	20						
1737	230422, ТК453-Запорізька, 2а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		75	0	75	50	25	0					
1738	230422, ТК452-Запорізька, 2	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		75	0	75	50	25	0	1				ремонт засувки на трубопроводі ГВП в ТК-452 по вул. Запорізька,2 (зас.д.100-1шт) власні кошти 2019р
1739	230422, вул. Запорізька, 4а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		536	0	536	268	268	0					
1740	230422, вул. Запорізька, 6	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		87	20	67	58	29	0					Трубопровід ГВП від ТК-448 до жб по вул. Запорізька,6 (Ду-110-20м.п.) Власні кошти 2018р
1741	230422, вул. Запорізька, 6а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		60	0	60	40	20	0	1				Трубопровід ГВП від ТК-446 до жб по вул. Запорізька,6а (Ду)89-14м.п.) Власні кошти 2019р.
1742	230422, Шкільна, 34	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1976	13		96	0	96	48	48	0					
1743	230422, Шкільна, 38	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1976	13		160	0	160	80	80	0					
1744	230423, Шкільна, 32-34	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1976	13		75	0	75	50	25	0					
1745	230423, Шкільна, 38-40	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1976	13		75	0	75	50	25	0					

№ зал/а	Діявник теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (води/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у відсотках до загальної протяжності						Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перерахунку фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *
							загальна	поперечно ізольовані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технолог інших		нормативний	фактичний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1746	230457, ЦПТ20- вул. Фортгечна,45-Г. Стаїнград,25	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		1597	204	1393	629	968	0	1				Теплова мережа в (П1,Т2, труба ПП2Ду133/225мм-80м.п., Т3: труба емаль Ду127мм-80м.п.) Власні кошти 2015р. Трубопровід ГВП в ТК-141 по вул. Фортгечна (Ду89-5,25м) Власні кошти 2019р.
1747	230458, кот. по вул. Св.Миколая,79	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1992	13		66	0	66	0	0	0					
1748	230458, вул. Фортгечна ТК146-141	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2002	13		432	268	164	432	0	0					
1749	230459,вул. Фортгечна ТК141-141а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1993	13		370	0	370	185	185	0					
1750	230460,вул. Фортгечна-вул. Шкільна	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1987	13		5130,4	132,5	4997,9	2565,2	2565,2	0	5				Теплова мережа від ТК478 до ТК485 (ПТН Ду 219-82,7м). Власні кошти 2016р. 2)Трубопровід опалення від ТК-468 до ТК-469 по вул.Фортгечна,2 (Ду159-6м.п.) Власні кошти 2019р. 3)Трубопровід опалення П1 по вул.Фортгечна,2 (Ду108/200 - 0,5м.п.) Власні кошти 2019р. 4) Трубопровід ГВП від ТК-472 до ТК-473 по вул.Шкільна,48 (Ду108-3-6м.п.) Власні кошти 2019р. Ремонт трубопроводу ГВП в ТК-479 по вул.Шкільна,50 (Ду76-8м, Ду57-2м) Власні кошти 2019р. Ремонт трубопроводу опалення ТК-466 - 467 по вул.Шкільна,44 (Ду159-54м) Власні кошти 2019р.
1751	230461, вул. Горького, ТК428-141а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1987	13		812	0	812	406	406	0					
1752	230461, вул. Шкільна, ТК487-483	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1987	13		854	0	854	854	0	0					
1753	230462, ТК142-Горького, 115	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		60	0	60	40	20	0					Теплова мережа (2Ду108 мм - 20 м.п.) Власні кошти 2013р
1754	230462, ТК141-Фортгечна,45	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		39	0	39	26	13	0	1				Трубопровід ГВП від ТК-141 до ж/б по вул.Фортгечна45 (Ду89-5,9м) Власні кошти 2019р.
1755	230462, ТК145-Шкільна,25	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		54	0	54	36	18	0					
1756	230462, ТК482-481 вул.Шкільна,42	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		72	0	72	48	24	0					
1757	230462, ТК466-467 вул.Шкільна,44	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		330	0	330	165	165	0	1				Тепловий від ж/б по вул.Шкільна,44 (Т2 -Ду76-2м.п.) Власні кошти 2018р. Трубопровід ГВП від ТК-467 до ж/б по вул.Шкільна,44 (Ду57-4-6м) власні кошти 2019р
1758	230462, ТК470 вул.Шкільна,44а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		280	0	280	140	140	0					
1759	230462, ТК479 вул.Шкільна,46а,46	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		218,5	111	107,5	137	81,5	0					
1760	230462, вул.Шкільна,48	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		108	0	108	72	36	0					
1761	230462, вул.Шкільна,50	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		66	0	66	44	22	0					Трубопровід ОС та ГВП у ТК-477 до ж/б по вул.Шкільна,50 (Ду89-6м.п.) Власні кошти 2018р

№ дв/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кг/см <sup>3</sup> , см (відповідно до паспорта)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Прогнистість трубопроводів теплової мережі, у відсотках				Кількість поривів за звітний період		Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поверхово ізольовані	ішня ізоляція	ІО	ГВП	Технологічний	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1762	230462, вул.Фортеша,2	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		55,5	0	55,5	37	18,5	0					
1763	230462, вул.Фортеша,4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		51	0	51	34	17	0					
1764	230513, вид кот. Глісерна,14 до вул. Глісерна,28	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		879	246	633	805	74	0					
1765	230514, ТК4-Глісерна, 20	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		38	0	38	38	0	0					
1766	230514, ТК9-Глісерна, 28	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		12	0	12	12	0	0					
1767	230514, ТК7-Глісерна, 26	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		16	0	16	16	0	0					
1768	230514, ТК6-Глісерна, 24	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		32	0	32	32	0	0					Тепловий вид від ТК-6 до ж/б по вул.Глісерна,24 (Ду89*4-16м) Власні кошти 2019р
1769	230514, ТК5-Глісерна, 20а	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		70	0	70	70	0	0					
1770	230515, ТК1-Глісерна, 18	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		42,9	0	42,9	28,6	14,3	0					
1771	230547, вул. Горького,6	котельня по вул. Поштова,6	вода	1966	6		439,6	158,6	281	439,6	0	0					
1772	230548, пр. Леніна,22,24,26	котельня по вул. Поштова,6	вода	1966	6		130	130	0	130	0	0					
1773	230565,вул. Благовіщенська ТК2-ТК17	котельня по вул. Базарна,15	вода	1965	6		338,8	0	338,8	338,8	0	0					теплова мережа від ТК-2 до ж/б по пр.Соборний,22 (ТТ 2/Ду89-18м.п.)
1774	230566, пр. Соборний,100,98	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1948	13		56	0	56	56	0	0					
1775	230567, пр. Соборний,100,98а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1960	13		30	0	30	30	0	0					
1776	230583, ТК27-Соборний,74	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1967	13		470	0	470	470	0	0					
1777	230584, ТК282-Соборний,111	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		104	0	104	104	0	0					
1778	230585, вул.Олександрівська,91-Франко, 43	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1949	13		40	0	40	40	0	0					
1779	230586, Олександрівська,91-Коммунальська,58	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1957	13		24	0	24	24	0	0					
1780	230601, ТК130-ТК6(Южн.)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		3120	0	3120	3120	0	0					
1781	230619, пр.Соборний,38 (вул.Базарна)	котельня по вул.Базарна,15	вода	2003	6		263,6	0	263,6	263,6	0	0					
1782	230610, вид ж/б пр.Соборний,38 до ж/б Базарна,14а	котельня по вул.Базарна,15	вода	1994	6		48	0	48	48	0	0					
1783	230610, вид ж/б пр.Соборний,38 до ж/б Базарна,14а	котельня по вул.Базарна,15	вода	1995	6		58	0	58	58	0	0					
1784	230610, вид ж/б пр.Соборний,38 до ж/б Базарна,14а	котельня по вул.Базарна,15	вода	1996	6	84	26	0	26	26	0	0			246,750	288,381	1,169
1785	230620, кот.Базарна,15-ТК-2	котельня по вул.Базарна,15	вода	1989	6		211,2	0	211,2	211,2	0	0					
1786	230621, вул.Базарна,ТК-2-ТК-5	котельня по вул.Базарна,15	вода	1997	6		226,4	0	226,4	226,4	0	0					
1787	230622, Нас.смешення-ТК601	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		239	0	239	239	0	0					

№ зал	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, його тип/присадка теплової мережа	Температурний режим (вода/пар/зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Прогнозованість трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	попередньо розрахована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7									18	
1788	230623, вул. Константина Великого ТК602-603	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		225	0	225	0	0					
1789	230624, вул. Константина Великого, 18, 20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		236	0	236	0	0					
1790	230625, вул. Константина Великого ТК615-619	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		390	0	390	0	0					
1791	230626, вул. Залізнична, 17	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		104	0	104	0	0					
1792	230627, вул. Залізнична, 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1997	13		552	0	552	0	0					
1793	230628, вул. Червоногвардійська-Константина Великого	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		968	0	968	0	0					
1794	230629, вул. Константина Великого	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		510	0	510	0	0					
1795	230630, вул. Константина Великого ТК613-614	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		102	0	102	0	0					
1796	230631, вул. Залізнична ТК608-610	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		80	0	80	0	0					
1797	230632, вул. Залізнична ТК608-609	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		66	0	66	0	0					
1798	230633, вул. Константина Великого ТК627-629	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		346	36	310	346	0					
1799	230634, вул. Іванова ТК720-722	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		548	0	548	274	274	1				Трубопровід опалення ул. Фортенна, 886 (Ду133-6м, Ду102-7м) Власні кошти 2019р.
1800	230635, вул. Стефанова ТК722-724	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		620	66	554	310	310	1				Трубопровід по вул. Стефанова, 46 (Ду133-3,2м) Власні кошти 2019р.
1801	230636, ЦТП Авалані-вул. Авалані, 15	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1994	13		2136,8	718,2	1418,6	1306,8	830					Теплова мережа від ТК-702В до ТК-705 ремонт. Власні кошти 2013р. Теплова мережа по вул. Авалані, 5а (Ду159/250-2,2м) Власні кошти 2019р. Теплова мережа по вул. Авалані, 5а (Ду57-12м) Власні кошти 2019р.
1802	230637, вул. Фортенна, 92	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		342	156	186	342	0					
1803	230638, ЦТП Авалані-Ц.ТК 720	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		1314	816,5	497,5	657	657					Теплова мережа від ТК-718 до ТК-719 ремонт. Власні кошти 2013р
1804	230640, насосна змішування - ТК624	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		664	0	664	664	0					
1805	230641, перехід через вул. Інстутську	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		60	0	60	60	0					
1806	230642, перехід через вул. Інстутську	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		180	0	180	180	0					
1807	230643, вул. Залізнична, 13-ТК620	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2000	13		300	0	300	300	0					

№ зав/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (води/пар зазначити) експлуатаційно	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносій, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному вимірі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	попереріжних ізолюваннях	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі			Кількість порівня за звітний період						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1808	230644, пр. Соборний, 97	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1990	13	7	366	0	366	366	0	0					
1809	230645, Жуківського, 55, 57	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1958	13		112	0	112	0	112	0					
1810	230646, Жуківського, 55	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1951	13		54	0	54	54	0	0					
1811	230647, Жуківського, 55 ТК79	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1951	13		92	0	92	92	0	0					
1812	230648, Жуківського, 55-57	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1958	13		224	0	224	224	0	0					
1813	230649, вул. Українська, 6а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2001	13		270	67,5	202,5	135	135	0					
1814	230650, вул. Залізнична, 21, 23	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		160	0	160	160	0	0					
1815	230650, вул. Інститутська, 4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		32	0	32	32	0	0					
1816	230650, вул. Константина Великого, 6, 8, 10, 12, 14	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		60	0	60	60	0	0					
1817	230650, вул. Константина Великого, 1, 6, 18, 18а, 18б, 20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		134	0	134	134	0	0					
1818	230650, вул. Залізнична, 13а, 13б, 13в	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		170	0	170	170	0	0					
1819	230650, вул. Залізнична, 16а, 16б	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		26	0	26	26	0	0					
1820	230650, вул. Залізнична, 54	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		24	0	24	24	0	0					
1821	230651, вул. Базарна, 20	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1965	6		18	0	18	18	0	0					
1822	230651, пр. Соборний, 42	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1965	6		70	0	70	70	0	0					
1823	230652, вул. Гоголя, 31а, 31б	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1997	6		676	110	566	676	0	0					
1824	230652, вул. Базарна, 28	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1997	6		56	0	56	56	0	0					
1825	230652, пр. Соборний, 42-44	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1997	6		40	40	0	40	0	0					Теплова мережа ремонт (Труба ТТІ 89/160 - 39,54м, труба ТТІ 89/160 - 8,46м ) Власні кошти 2016р
1826	230653, Аваліані, 4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1987	13		48	24	24	24	24	0					
1827	230654, Українська, 4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13		81	0	81	54	27	0					
1828	230655, вул. Стефанова, 44	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		132	66	66	66	66	0					
1829	230655, вул. Стефанова, 46	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		116	0	116	58	58	0					

№ з/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вола/пар значачити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у озногуробному вимірі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно ізольованих	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7											
1830	230655, вул. Фортенча, 90а, 88а, 88б	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		96	0	96	48	48	0					
1831	230655, вул. Фортенча, 88	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		68	0	68	34	34	0					
1832	230655, вул. Фортенча, 94	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		60	0	60	60	0	0					
1833	230655, вул. Фортенча, 90	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		100	0	100	100	0	0					
1834	230655, вул. Аваляні, 1, 1а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		160	0	160	160	0	0					
1835	230655, вул. Аваляні, 3	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		62	0	62	62	0	0					
1836	230655, вул. Аваляні, 5а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		54	0	54	36	18	0					
1837	230655, вул. Аваляні, 11	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		146	0	146	146	0	0					
1838	230655, вул. Аваляні, 13	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		10	0	10	10	0	0					
1839	230655, вул. Аваляні, 15	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		16	0	16	16	0	0					
1840	230656, кот. Героїв Сталінграда-УТ1а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1994	13		2171,5	0	2171,5	2171,5	0	0					
1841	230672, вул. Запорізька, 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		53,1	35,4	17,7	35,4	17,7	0					
1842	230673, вул. Покровська, 23	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1917	13		10	0	10	10	0	0					
1843	230674, вул. Чекістов, 26	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1917	13		60	60	0	60	0	0					
1844	230675, вул. Покровська, 24-Соборний, 46	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1952	13		166	0	166	166	0	0					
1845	230676, вул. Базарна, 11-13	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1952	6		16	0	16	16	0	0					
1846	230678, вул. Запорізька, 46	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		681	0	681	322	359	0					Мережа ГВП від ТК 455 (Ду 76- 32,52м). Власні кошти 2016р
1847	230679, вул. Приходська, 45а-Соборний, 100	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1933	13		160	0	160	160	0	0					
1848	230680, вул. Червоногвардійська, 29-Соборний, 84	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1947	13		132	0	132	132	0	0					Трубопровід опалення Т1, Т2 по пр. Соборній, 84 (Ду 57-3,6м) Власні кошти 2019р
1849	230681, пр. Соборний, 50	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1954	13		150	150	0	150	0	0					
1850	230682, вул. Базарна, 26	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1951	6		84,6	0	84,6	84,6	0	0					Трубопровід опалення ТК-11а, по вул. Базарна, 26 (Ду 40-10,6м) Власні кошти 2019р

№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар/замічник)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до дозвільного паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевнесення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*	
							загальна	поперечно-прольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП		Технологічний	нормативний			фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1851	230683, вул. Св. Миколая, 50	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1960	13	140	0	0	140	140	0	0					
1852	230726, пр. Соборний, 48	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	54	0	0	54	36	18	0	0				Трубопровід ГВП від ТК-256 до ж/б по пр. Соборний, 148 (РЕ-RTDу75-18м.п.) Власні кошти 2018р
1853	230726, пр. Соборний, 146	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	132	18	0	114	88	44	0	0				Видолення циркуляційного трубопроводу ГВП (Ду57-50м.п. тр-ба PN20) Власні кошти 2015р
1854	230726, вул. Гоголя, 163а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	126	0	0	126	84	42	0	0				
1855	230726, вул. Українська, 42	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	120	0	0	120	80	40	0	1				Трубопровід ГВП від ТК-308а до ж/б Українська, 42 (Ду89-12м) Власні кошти 2019р
1856	230726, вул. Гоголя, 163	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	30	0	0	30	20	10	0	0				
1857	230726, вул. Гоголя, 161б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	24	0	0	24	16	8	0	0				
1858	230726, вул. Гоголя, 161а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	24	0	0	24	16	8	0	0				
1859	230726, вул. Гоголя, 159а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	24	0	0	24	16	8	0	0				
1860	230726, пр. Соборний, 110а-110б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	99	0	0	99	66	33	0	0				
1861	230000, кот. по вул. Св. Миколая, 79	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13	227	0	0	227	227	0	0					
1862	230463, вул. Анголенко, 4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1963	13	102	0	0	102	102	0	0					Теплова мережа (2Ду50мм-18 м.п.) Власні кошти 2014р
1863	230464, вул. Константина Великого, 4а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13	12	0	0	12	12	0	0					
1864	230465, вул. Фортгеча, 3а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1991	13	240	0	0	240	160	80	0					1. Трубопровід ГВП від ТК-152 до ТК-152а по вул. Фортгеча (Ду57-5,25м) Власні кошти 2019р.
1865	230466, вул. Шкільна, 3б	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13	240	0	0	240	160	80	0					
1866	230467, вул. Кача, 2	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13	147	0	0	147	98	49	0					
1867	230468, вул. Українська, 47	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1965	13	140	0	0	140	140	0	0	0				
1868	230469, вул. Українська, 34а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1969	13	141	0	0	141	94	47	0	0				
1869	230470, вул. Запорізька, 13а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1970	13	312	0	0	312	208	104	0	0				
1870	230471, вул. Шкільна, 11	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13	150	0	0	150	100	50	0	0				
1871	230472, вул. Гоголя, 175	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1964	13	72	0	0	72	72	0	0	0				
1872	230473, вул. Українська, 59	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1964	13	86	0	0	86	86	0	0	0				
1873	230474, вул. Гоголя, 155	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	195	0	0	195	130	65	0	0				
1874	230475, вул. Гоголя, 14	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1962	13	112	0	0	112	112	0	0	0				

№ з/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см² (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перерахунку фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*	
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП		Технологічних	нормативний			фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1875	230476, вул. Жуківського, 85а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1980	13		24	0	24	0	0	0					
1876	230477, вул. Фортечна, 68	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		279	0	279	186	93	0					
1877	230478, вул. Фортечна, 55	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		70	0	70	70	0	0					
1878	230479, вул. Турецька, 33	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1963	13		32	0	32	32	0	0					
1879	230480, вул. Горького, 64	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		10	0	10	10	0	0					
1880	230481, вул. Запорізька, 1а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1986	13		45	0	45	30	15	0					
1881	230482, вул. Фортечна, 18а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		159	0	159	106	53	0					
1882	230483, вул. Залізнична, 7а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		16	0	16	16	0	0					
1883	230484, вул. Константина Великого, 11а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13		26	0	26	26	0	0					
1884	230485, вул. Константина Великого, 11	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13		26	0	26	26	0	0					
1885	230486, вул. Залізнична, 11	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		244	0	244	244	0	0					
1886	230487, вул. Гоголя, 181	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1964	13		34	0	34	34	0	0	0				
1887	230549, вул. Горького, 4 (1 ввід)	котельня по вул. Поштова, 6	вода	1968	6	33	8	0	8	8	0	0					
1888	230550, вул. Горького, 4 (2 ввід)	котельня по вул. Поштова, 6	вода	1968	6		178	0	178	178	0	0		73,153	57,572	0,787	
1889	230568, пр. Соборний, 154	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1965	13		28	0	28	28	0	0	0				
1890	230596, пр. Соборний, 146-пр. Соборний, 144	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1975	13		18	0	18	12	6	0	0				
1891	230597, пр. Соборний, 148-пр. Соборний, 150	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1970	13		18	0	18	12	6	0	0				
1892	230569, пр. Соборний, 112	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1965	13		189	0	189	126	63	0	0				
1893	230587, вул. Св. Миколая, 8а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1999	13		14	0	14	14	0	0					
1894	230588, вул. Червоногвардійська, 4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		116	0	116	58	58	0					
1895	230589, вул. Глієрска, 22	котельня по вул. Глієрска, 14	вода	1978	6	56	12	0	12	12	0	0		130,198	68,496	0,526	
1896	230590, вул. Фортечна, 92а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		54	0	54	54	0	0					
1897	230591, вул. Українська, 2	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		120	0	120	80	40	0					Теплова мережа ТК-182 д.ремонт. Власні кошти 2015р



№ з/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, по якій приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, клас, см (відповідно до паспорта)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно-гольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1898	230592, вул.Горького,139 ТК145-430	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1990	13		1199	144	1055	1199	0	0					Теплова мережа (гласа на Покровський храм) ремонт (труба ПТІ 57/125 - 2x74,65 мм) Власні кошти 2016р. Трубопровід опалення по вул.Шкільна від ТК-145 до ТК-430 (Ду89/160 - 133м.п.) Власні кошти 2019р.
1899	230593, вул.Жуковського,68-Жуковського,70а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1957	13		22	0	22	22	0	0					
1900	230594, Жуковського,70а-Перша ліверія,46(К.Гв)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1958	13		24	0	24	24	0	0					
1901	230595, Жуковського,80-Залізнична,4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1954	13		90	0	90	90	0	0					
1902	230598, ТК187-Шкільна,6 (Шкільна,6)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		147	111,4	35,6	98	49	0					Ремонт трубопроводу опалення та ГВП по вул.Шкільна,6 (Ду89-32м, Ду89/160-66м, Ду90-1м, Ду75/140-45,4м) Власні кошти 2019р
1903	230599, вул.Фортенча,58 (Фортенча)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1963	13		372	0	372	372	0	0					Трубопровід опалення в ТК по вул.Фортенча,58 (Ду89-1м) Власні кошти 2019р
1904	230600, вул. Олександрівська,97 (Олександрівська,97)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1935	13		34	0	34	34	0	0					
1905	230602, вул. Ісигутська,1	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1953	13		70	0	70	70	0	0					
1906	230603, до парос. біля ж/б Укрпільська,26	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		40	0	40	20	20	0					
1907	230604, вул. Авалані,5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1969	13		18	0	18	12	6	0					
1908	230605, вул. Авалані,7	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1962	13		48	0	48	48	0	0					
1909	230606, вул. Авалані,9	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1961	13		48	0	48	32	16	0					
1910	230607, вул. Гоголя,145- Гоголя,143	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		52	0	52	52	0	0					
1911	230608, пр. Соборний,86 (пр. Соборний)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1940	13		74	0	74	74	0	0					
1912	230609, вул. Жуковського,68	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1956	13		34	0	34	34	0	0					
1913	230652, вул.Базарна,20	котельня по вул.Базарна,15	вода	1952	6		32	0	32	32	0	0					
1914	230677, вул.Гоголя,173	котельня по вул. Шкільна,2а	вода	1963	13		10	0	10	10	0	0	0				
1915	230688, т/м від ТК 38 до ж/б по пр.Соборний/вул.Дніпровецька, 68/24	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		28	0	28	28	0	0					
1916	230689, т/м від ж/б по вул.Горького, 27 до ж/б по вул.Благовіщенська, 20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		80	0	80	80	0	0					
1917	230690, т/м від зов.стіни до ТК 6/н і далі от вше. пр.Соб.81/Кр.49	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		242	0	242	242	0	0					

№ з/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/значачити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому вимірі, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мерсках, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*			
							загальна	поперечної ізоляції	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7											
1918	230691, Теплова мережа до ніб по вул.Троїцька, 24	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	24	0	0					
1919	230692, Транзитні тр-ди в ж/б вул. Фортечна, 71	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1975	13		284	0	284	193	91	0					
1920	729504, вул.Гоголя,100 транзит	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2019	13		60	0	60	40	20	0					
1921	729505, вул.Жуковського,68 транзит	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2019	13		84	0	84	84	0	0					
1922	729506, вул.Жуковського,70а транзит	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2019	13		165	0	165	110	55						
1923	230693, ТК327-вул.Олександрівська, 114	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2017	13		70	70	0	70	0	0					Ремонт ділянки транзитного трубопроводу в планші ж/б по вул.Жуковського,70а (Ду89-2м)Власні кошти 2019р
1924	430188,Теплографа від 2ТК-86 до 2ТК-90	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	5,6/2,6	3950	1912	86,5	1825,5	1912	0	0	0	66 187,8	72326,60	1,093	
1925	430153,Теплографа від котельної до 1ТК-10	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	5,0/1,2		1700	0	1700	1700	0	0	2				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-50мм - 155м.п.,Ду-50мм - 63м.п., Ду-20мм - 45м.п.), 2013р., власні кошти
1926	430154,Теплографа від 1ТК-13 до 1ТК-50	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	5,0/1,2		1004	0	1004	1004	0	0	0				
1927	430155,Теплографа від ТК-10 до 1ТК-13	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1957	5,0/1,2		672	0	672	672	0	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-700мм - 13,44м.п.), 2015р., власні кошти
1928	430156,Теплографа від 1ТК-50 до 3ТК-32	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	5,0/1,2		362	0	362	362	0	0	0				
1929	430157,Теплографа від 1ТК-13 до насосної кв.121 до 1ТК-23	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	7,6/5,4		1706	0	1706	1706	0	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-700мм - 3,7м.п.), 2012р., власні кошти
1930	430158,Теплографа від насосної кв.121 до 1ТК-23	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	6,0/2,5		406	0	406	406	0	0	0				
1931	430159,Теплографа від 1ТК-67 до 1ТК-23	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1957	5,6/2,6		1026	0	1026	1026	0	0	0				Капітальний ремонт тр-ду опалення - заміна сальнікового компенсатора Ду500мм 1од. в 1ТК-62, 2018р., власні кошти
1932	430160,Теплографа від 1ТК-23 до 1ТК-25	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1960	6,0/2,5		744	0	744	744	0	0	0				
1933	430161,Теплографа від 1ТК-25 до 1ТК-27	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	6,0/2,5		494	0	494	494	0	0	0				
1934	430162,Теплографа від 1ТК-30 до 1ТК-35	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1962	6,0/2,5		692	0	692	692	0	0	0				
1935	430163,Теплографа від 1ТК-35 до 1ТК-40	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	7,0/3,5		960	0	960	960	0	0	1				
1936	430164,Теплографа від 1ТК-34 до 1ТК-68	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1965	8,2/6,0		1084	0	1084	1084	0	0	0				
1937	430168,Теплографа від 2ТК-95 до 1ТК-67	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1958	6,0/4,0		144	0	144	144	0	0	0				

№ з/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приписана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт порівняння фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізолювання	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний
							у тому числі	у тому числі	у тому числі		14	15	16	17	
							8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7									18
1938	430106, Теплотраєс від ТК-41 до ТК-42 вул.Патріотична	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1967	6,0/4,0		790	0	790	790	0	0			
1939	430186,Теплотраєс від 3ТК-25 до 3ТК-33	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	6,0/4,0		490	0	490	490	0	0			
1940	430190,Теплотраєс від 2ТК-15 до ТК-21	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	5,0/1,2		974	0	974	974	0	0			
1941	430075,Теплотраєс від 2ТК-19 до 2ТК-20	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1981	5,5/4,0		192	189,8	2,2	192	0	0			
1942	430094,Теплові мережі від ЦТП по 6 Гвардійському,137 до 2ТК-83	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1992	4,9/2,4		2860,35	0,3	2860,05	1500	1360,35	0	1		Капітальний ремонт трубопроводів опалення та ГВП (Ду-70мм - 86,6м.п., Ду-40мм - 45м.п.), 2012р., власні кошти
1943	91030020,Тепломережа по вул.Гвардійському кв.17	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	4,9/2,4		1013	0	1013	674	339	0	2		
1944	430105,Теплові мережі від 2ТК-56 через 2ТК-67 до 2ТК-59	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1970	5,6/2,6		4078	0	4078	2588	1490	0	6		
1945	430165,Теплотраєс від 2ТК-86 до 2ТК-90	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	6,0/4,0		996	0	996	996	0	0	0		
1946	430166,Теплотраєс від 2ТК-90 до насосної кв.91	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1975	6,0/4,0		976	0	976	976	0	0	0		
1947	430167,Теплотраєс від 2ТК-90 до 2ТК-95	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1977	6,0/4,0		756	0	756	756	0	0	1		
1948	430169,Теплотраєс від 2ТК-120а до 2ТК-91-1	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1958	7,6/5,4		888	0	888	888	0	0	0		
1949	430170,Теплотраєс від 2ТК-121 до 2ТК-89	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1962	6,0/2,5		420	0	420	420	0	0	0		
1950	430171,Теплотраєс від 2ТК-95 до 2ТК-99	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1957	5,6/2,6		755	0	755	755	0	0	0		
1951	430172,Теплотраєс від 2ТК-35 до 2ТК-40	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	6,0/4,0		1412	0	1412	1412	0	0	0		
1952	430173,Теплотраєс від 2ТК-40 до 2ТК-45	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1970	6,0/4,0		1160	17	1143	1160	0	0	0		
1953	430175,Теплотраєс від 2ТК-103 до 2ТК-110	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	7,0/3,5		1319	53,8	1265,2	1319	0	0	1		Теплової мережі від 2ТК-99 до 2ТК-102 по вул.Перемоги - капітальний ремонт (Т1,Т2: труба ТТ1 2Ду219/318мм - 26,9м.п.), 2019р., власні кошти
1954	430176,Теплотраєс від 2ТК-21 до 1ТК-12	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	5,5/4,0		2126	42,25	2083,75	2126	0	0	1		Капітальний ремонт тр-ду опалення - заміна сальникових компенсаторів Ду 600мм 2од. в 2ТК-131, 2018р., власні кошти
1955	430177,Теплотраєс від 2ТК-45 до насосної кв.12	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	7,3/5,9		792	0	792	792	0	0	0		
1956	430178,Теплотраєс від 2ТК-116 до 2ТК-99	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1970	5,6/2,6		684	536,8	147,2	684	0	0	0		Реконструкція трубопроводу опалення (Ду-400мм - 405м.п.), 2013р., власні кошти; Реконструкція трубопроводу опалення (Ду-400мм - 136м.п.), 2014р., власні кошти

№ з/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приписана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізолювання	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1938	430106, Теплотраєс від ТК-41 до ТК-42 вул.Патріотична	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1967	6,0/4,0		790	0	790	790	0	0	0				
1939	430186, Теплотраєс від 3ТК-25 до 3ТК-33	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	6,0/4,0		490	0	490	490	0	0	0				
1940	430190, Теплотраєс від 2ТК-15 до ТК-21	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	5,0/1,2		974	0	974	974	0	0	0				
1941	430075, Теплотраєс від 2ТК-19 до 2ТК-20	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1981	5,5/4,0		192	189,8	2,2	192	0	0	0				
1942	430094, Теплові мережі від ЦТП по 6 Гвардійському, 137 до 2ТК-83	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1992	4,9/2,4		2860,35	0,3	2860,05	1500	1360,35	0	1				Капітальний ремонт трубопроводів опалення та ГВП (Ду-70мм - 86,6м.п., Ду-40мм - 45м.п.), 2012р., власні кошти
1943	91030020, Тепломережа по вул.Гвардійському кв.17	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	4,9/2,4		1013	0	1013	674	339	0	2				
1944	430105, Теплові мережі від 2ТК-56 через 2ТК-67 до 2ТК-59	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1970	5,6/2,6		4078	0	4078	2588	1490	0	6				
1945	430165, Теплотраєс від 2ТК-86 до 2ТК-90	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	6,0/4,0		996	0	996	996	0	0	0				
1946	430166, Теплотраєс від 2ТК-90 до насосної кв.91	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1975	6,0/4,0		976	0	976	976	0	0	0				
1947	430167, Теплотраєс від 2ТК-90 до 2ТК-95	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1977	6,0/4,0		756	0	756	756	0	0	1				
1948	430169, Теплотраєс від 2ТК-120а до 2ТК-91-1	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1958	7,6/5,4		888	0	888	888	0	0	0				
1949	430170, Теплотраєс від 2ТК-121 до 2ТК-89	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1962	6,0/2,5		420	0	420	420	0	0	0				
1950	430171, Теплотраєс від 2ТК-95 до 2ТК-99	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1957	5,6/2,6		755	0	755	755	0	0	0				
1951	430172, Теплотраєс від 2ТК-35 до 2ТК-40	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	6,0/4,0		1412	0	1412	1412	0	0	0				
1952	430173, Теплотраєс від 2ТК-40 до 2ТК-45	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1970	6,0/4,0		1160	17	1143	1160	0	0	0				
1953	430175, Теплотраєс від 2ТК-103 до 2ТК-110	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	7,0/3,5		1319	53,8	1265,2	1319	0	0	1				Теплові мережі від 2ТК-99 до 2ТК-102 по вул.Перемоги - капітальний ремонт (Г1, Г2: труба ПП 2Ду219/318мм - 26,9м.п.), 2019р., власні кошти
1954	430176, Теплотраєс від 2ТК-21 до 1ТК-12	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	5,5/4,0		2126	42,25	2083,75	2126	0	0	1				Капітальний ремонт тр-ду опалення - заміна сальникових компенсаторів Ду 600мм 2од. в 2ТК-131, 2018р., власні кошти
1955	430177, Теплотраєс від 2ТК-45 до насосної кв.12	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	7,3/5,9		792	0	792	792	0	0	0				
1956	430178, Теплотраєс від 2ТК-116 до 2ТК-99	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1970	5,6/2,6		684	536,8	147,2	684	0	0	0				Реконструкція трубопроводу опалення (Ду-400мм - 405м.п.), 2013р., власні кошти; Реконструкція трубопроводу опалення (Ду-400мм - 136м.п.), 2014р., власні кошти

№ з/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Темплоносій (вода/пар/зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносій, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7								18			
1957	430179, Теплограва від 2ТК-45 до 2ТК-11	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1970	7,3/5,9		910	27	883	910	0	0	0				
1958	430180, Теплограва від 2ТК-22 до 2ТК-34	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1958	6,0/4,0		2224	306,2	1917,8	2224	0	0	0				Капітальний ремонт магістральної теплової мережі від 2ТК-22 до 2ТК-30 по вул. Незалежності України (П1, Т2 - труба ПП Ду330/710мм - 20,7м.п.), 2017р., власні кошти
1959	430189, Теплограва від котельної до 2ТК-15	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1974	5,0/1,2		2278	0	2278	2278	0	0	0				
1960	430191, Теплограва від 2ТК-22 до 2ТК-86	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1964	6,0/4,0		324	0	324	324	0	0	1				
1961	430181, Теплограва від котельної до 3ТК-10	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1964	5,0/1,2		2682	660,4	2021,6	2682,0	0	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-400мм - 2,9м.п.), 2012р., власні кошти; Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-400мм - 42 м.п.), 2016р., власні кошти
1962	430182, Теплограва від 3ТК-10 до 3ТК-16	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1965	5,0/1,2		1336	296	1040	1336	0	0	1				Реконструкція трубопроводу опалення (Ду500 - 284м.п.), 2015, інвест.пр.
1963	430183, Теплограва від 3ТК-16 до 3ТК-18	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1973	5,0/1,2		446	31	415	446	0	0	0				
1964	430184, Теплограва від 3ТК-18 до 3ТК-21	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1973	5,0/1,2		404	404	0	404	0	0	0				Реконструкція трубопроводу опалення (Ду-400 - 209м.п.), 2015, інвест.пр.
1965	430185, Теплограва від 3ТК-22 до 3ТК-25	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1963	6,0/4,0		630	0	630	630	0	0	0				
1966	430187, Теплограва від 3ТК-32 до 3ТК-16	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1957	6,0/4,0		834	0	834	834	0	0	0				
1967	212590, Система т/підоблення Оріжж. Жовті р-нов-реконстр т/сетей по вул.Амбрала Нахімова,4	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	2009	6,0/4,0		772	772	0	772	0	0	0				
1968	137596, Теплогод. трубопровод ЦТП вул.Патріотична,37	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	2003	7,6/5,4		196	0	196	124	72	0	0				
1969	771030014, Внутрішньоквартальні теплові мережі 44 кварталу	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1964	6,0/4,0		3244,5	103,82	3140,68	2763	481,5	0	7				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-125мм - 100м.п., Ду-70мм - 50м.п.), 2012р., власні кошти
1970	430040, Теплові мережі від ЦТП-46 кварталу до ТК 44-1 кварталу 44	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1967	6,0/4,0		1502	2,34	1499,66	1000	502	0	1				
1971	771030008, Внутрішньоквартальні теплові мережі 46 кварталу	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1963	6,0/4,0		4323	6,1	4316,9	4092	231	0	1				
1972	430044, Технологічний трубопровід в ЦТП кв.46 пр.Леніна, 135а	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1989	6,0/4,0		194	0	194	144	50	0	0				
1973	91030010, Внутрішньоквартальні теплові мережі 50 кварталу	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1989	6,0/4,0		5292,08	269	5023,08	3542,08	1750	0	1				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-100мм - 290м.п., Ду-80мм - 86м.п., Ду-70мм - 60м.п., Ду-32мм - 162м.п.), 2014р., власні кошти
1974	430066, Теплограва до будівлі об'єкту	котельня по вул.Амбрала Нахімова,4	вода	1976	6,0/4,0		1044	0	1044	1044	0	0	0				

№ зв/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/газ/інше)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у однотрубному вимірі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*			
							загальна	поперемірно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1573	2310009, Надремна т-са від Набережної магістралі до вул. Горького	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1994	13	780	0	780	0	780	0	0					
1574	2310010 вул. Олександрівська	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13	359	0	359	0	359	0	0					
1575	2310011, вул.Ал.Амосова,65	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	87	58	29	58	29	0	0					
1576	2310011, вул.Покровська,10	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	54	0	54	0	54	0	0					
1577	2310011,вул.Дніпровська,4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	10	0	10	0	10	0	0					
1578	0230011 вул.Г.Горького,55-57	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	403	0	403	0	403	0	0					
1579	2310011, вул.Горького,69	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	24	0	24	0	24	0	0					
1580	2310011,вул. Св.Миколая,57	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	36	0	36	0	36	0	0					
1581	2310011, вул.Радянська,11	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	50	0	50	0	50	0	0					
1582	2310011, вул. Св. Миколая,71	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	92	0	92	46	46	0	0					
1583	2310011, вул.Червоногвардійська,27а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	40	0	40	0	40	0	0					
1584	2310011, вул.Червоногвардійська,29	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	40	0	40	0	40	0	0					
1585	2310011, вул.Олександрівська,54	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	40	0	40	0	40	0	0					
1586	2310011, вул.Гоголя,83	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	50	0	50	0	50	0	0					Тепловий вид від ТК-492 до ж/б вул.Гоголя,83 (Ду76-4,7, Ду159-1,9м) Власні кошти 2019р
1587	2310011,ТК492-Гоголя,85	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13	16	0	16	0	16	0	0					
1588	2310012, вул. Св.Миколая,67	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13	1396	673	723	1242	1242	154	0	2				Трубопровід ГВП ТК-106 по вул. Св.Миколая,67 ( труба ТП Ду89-2м.п.), Трубопровід ГВП до ж/б по вул.Св.Миколая 67 (Ду90-0,5м, Ду75(140-31м). Ремонт зсуви в ТК 105 по вул. Святого Миколая, 67 (асув. Д80-1ол.) Власні кошти 2019р
1589	2310013, вул.Горького	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13	190	0	190	0	190	0	0					Теплова мережа від ТК-117а до ТК-1176 Ду150 - 30 п.м.Власні кошти 2012р
1590	2310013,гост. Театральна	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13	40	0	40	0	40	0	0					Теплова мережа (Т1, Т2- труба ТП12Ду57/125мм-103м.п) Власні кошти 2015р
1591	2310013,Набережна магістраль	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13	480	0	480	0	480	0	0					

№ зап	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої присидлана теплова мережа	Температура теплової мережі (зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному виконанні, м				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевироблення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поверхнево-ізоляційна	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1592	230013, вул. Горького-Дніпровська	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		4261	1085	3176	3742	519	0					Теплова мережа уздовж Прибережної магістралі від ТК-129 до ТК-1296 відновлення теплової ізоляції (Ду:530-740мм) Власні кошти 2019р
1593	230013, Набережна, ТК130-130(1)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		200	0	200	200	0	0					
1594	230013, Набережна, ТК125-128	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		70	0	70	70	0	0					
1595	230013, Набережна, ТК129а-110а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		348,4	0	348,4	348,4	0	0					1) Теплова мережа ТК-129 Ду200 - 36 п.м. Власні кошти 2013р. 2) Теплова мережа від ТК-129 до ТК-1296 (Ду:330-3п.м.) власні кошти 2017р.
1596	230109, вул. Гоголя, 66-81	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		1396	56	1340	1396	0	0					
1597	230110, вул. Гоголя	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		2111,6	0	2111,6	2111,6	0	0					Теплова мережа 4кв. В ТК-72-74 по вул. Перша Лаварна, 40 (труба Ду:426-6м.п.) Власні кошти 2018р.
1598	230110, вул. Олександрівська, 62-Тургенева, 39	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		2366,4	356	2010,4	2366,4	0	0					
1599	230111, вул. Олександрівська, 23	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		150	0	150	150	0	0					Теплова мережа від ТК-57 до ТК-63 ремонт ізоляції 2Ду:200мм - 21,5 5м.п.) Власні кошти 2012р
1600	230111, вул. Чекістів, 37	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		200	200	0	200	0	0					
1601	230111, провулок Тихий - Покровська, 24	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		1288	0	1288	1288	0	0					Трубопровід опалення Т1 в ТК-63 по вул. Покровська, 30 (Ду:219-2м.п.) Власні кошти 2019р
1602	230112, вул. Олександрівська ТК37-ТК37а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		106	2	104	106	0	0					Трубопровід опалення Т1, Т2 між ТК-37а по вул. Дніпровська-Олександрівська (Ду:219/315-2м) Власні кошти 2019р
1603	230113, ТК25-Гоголя, 66	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		20	0	20	20	0	0					
1604	230113, ТК76-Жуковського, 63	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		38	0	38	38	0	0					
1605	230113, ТК21-Червоногвардійська, 38	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		114	0	114	114	0	0					
1606	230113, ТК44-Тургенева, 27, 28	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		46	0	46	46	0	0					
1607	230113, вул. Покровська, 31-Гоголя, 43	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		100	0	100	100	0	0					
1608	230113, т.арешан-Троїська, 32	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		78	0	78	78	0	0					
1609	230113, ТК61-Троїська, 39	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		24	0	24	24	0	0					
1610	230113, ТК37-Дніпровська, 24	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1973	13		28	0	28	28	0	0					
1611	230114, вул. Гоголя, 43-Благовіщенська, 43	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		204	171,5	32,5	204	0	0	1				Трубопровід опалення від ТК-646 до ТК-65 вул. Гоголя, 41 (Т1 Ду:108-2,5м) Власні кошти 2019р

№ за/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вола/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно ізольована	ішня ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7											
1612	230114, вул. Покровська, 31-Гоголя, 45	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		28	0	28	28	0	0					
1613	230114, Тургенєва, 27-Олександрівська, 31	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		30	0	30	30	0	0					
1614	230114, пр. Соборний, 60-58	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		60	0	60	60	0	0					
1615	230114, вул. Тургенєва, 44-42	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		120	0	120	120	0	0					
1616	230114, Червоногвардійська, 48-Залізнична, 20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		20	0	20	20	0	0					
1617	230114, вул. Жуківського, 63-68а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1968	13		104	0	104	104	0	0					
1618	230146, від ТК299 вул. Українська до ТК274 пр. Соборний, 152	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1975	13		936	0	936	936	0	0					
1619	230147, пр. Соборний, 152	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1975	13		496	0	496	496	0	0					
1620	230148, від ТК288 вул. Гоголя до ТК295 пр. Соборний, 154	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1964	13		528	0	528	528	0	0					
1621	230149, ТК292-Гоголя, 177-Соборний, 154б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13	35	90	0	90	90	0	0					Теплова мережа від ТК-292 до ж/б пр. Соборний, 154б (ПТВ ДУ57-18м.п.)
1622	230149, пр. Леніна, 154а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		54	36	18	54	0	0		13164,408	10946,380	0,832	
1623	230149, пр. Леніна, 152б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		54	0	54	54	0	0					
1624	230149, вул. Гоголя, 173-Соборний, 152а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		52	0	52	52	0	0					
1625	230149, вул. Гоголя, 171	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		28	0	28	28	0	0					
1626	230149, пр. Соборний, 150б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		176	0	176	176	0	0					
1627	230150, вул. Українська, 61а-Гоголя, 167	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		50	0	50	50	0	0					
1628	230150, Українська, 57а-Українська, 57	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		40	0	40	40	0	0					
1629	230183, вул. Шкільна від ТК 201 до ТК209	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		885	0	885	885	0	0					
1630	230183, вул. Українська, 45 ТК226 до вул. Горького, 163 ТК220	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		1371	0	1371	1278	93	0					
1631	230183, пр. Соборний від ТК274 до ТК276	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		304	0	304	304	0	0					
1632	230184, від ТК272 вул. Шкільна до ТК183а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		1305	96,2	1208,8	308	997	0	2				1) Трубопровід ГВП ТК-224 по вул. Шкільна (ДУ108-2,5м.п.) Власні кошти 2018р 2) Трубопровід ГВП ТК-224 по вул. Шкільна (ДУ108-3м.п.) Власні кошти 2018р 3) Трубопровід ГВП на ділянці від ЦТП-7 до ТК-183а-ТК219 по вул. Шкільна, 1а (ДУ/5/140-93,2м, ДУ/5-56,8м) Власні кошти 2019р
1633	230185, вул. Горького від ТК273 до ТК274	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1994	13		648	0	648	648	0	0					
1634	230186, вул. Українська, 43 ТК225	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		28	0	28	28	0	0					
1635	230186, вул. Українська, 45 ТК226	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		28	0	28	28	0	0					
1636	230186, вул. Шкільна ТК 222	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		7	0	7	7	0	0					



№ зал	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (визначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, ктс/кв. см (відповідно до паспорта)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонню вимірі, м				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевирощення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поверхово розташовані	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1637	230186, вул. Горького від ТК212	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		42	0	42	42	0	0					
1638	230187, вул. Шкільна, 1а ТК 270	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		54	0	54	36	18	0					
1639	230187, ТК220-вул.Горького,163	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		38	0	38	38	0	0					
1640	230187, ТК218-вул.Горького,165	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		30	0	30	30	0	0					
1641	230187, ТК215-вул.Горького,169	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		24	0	24	24	0	0					
1642	230187, ТК213-вул.Горького,171	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1962	13		20	0	20	20	0	0					
1643	230202, вул. Шкільна, від ЦТП7 до ТК201	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		1120	676	444	1120	0	0					
1644	230203, від ТК193 вул. Українська до ТК444 вул. Запорізька	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		6816	288	6528	3447	3369	0	1				1)Теплова мережа від ТК-184 до ТК-185 (Ду)150 мм - 195 м.п.) Власні кошти 2012р 2)Трубопровід ГВП ТК-смоторна по вул.Запорізька,5 (Ду)133-3м.п.) Власні кошти 2018р, Ремонт засувки та ремонт тр-ду ГВП в ТК-171 по вул Шкільна,24 (хран шар д.80-1шт) власні кошти 2019
1645	230204, вул. Запорізька,96	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		100	0	100	0	100	0					
1646	230205, від ТК175 вул. Шкільна до вул. Запорізька	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1998	13		4016	1579,4	2436,6	2008	2008	0	3				1)Ділянка трубопроводу Т2 по вул. Українська, 8а (Ду)159-13,6м) власні кошти 2019р.; 2) Трубопровід опалення ТК-180 по вул. Українська,4 (ду)159-3м.п.) власні кошти 2019р. 3) Трубопровід опалення в ТК-179 по вул. Українська,6 (Ду)57-2,7м) Власні кошти 2019р. 4)Ремонт трубопроводу опалення ТК-196-195 вул.Козача,5 (Ду)219прел-6мм), Ремонт запірної арматури в ТК-169 по вул. Запорізька,9а (засувка д.80-2шт) Власні кошти 2019р
1647	230206, вул. Козача,1	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1997	13		162	0	162	108	54	0					
1648	230207, ТК196-Козача,7	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1989	13		45	0	45	30	15	0					
1649	230208, ТК198-Козача,49	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		48	0	48	24	24	0					
1650	230209, вул. Українська від ТК183 до ТК187	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1986	13		577,5	54	523,5	385	192,5	0					1)Теплова мережа від ТК-183 до ТК-187 3Ду80 мм - 85 м.п. Власні кошти 2012р. 2)Мережа ГВП від ТК-183 до ТК-186 по вул.Українська (Ду75-54м.п.) Власні кошти 2019р.
1651	230210, ТК177- вул. Українська,88а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		451	0,5	450,5	234	217	0	1				1. Трубопровід ГВП від ТК-177 до ж/б по вул.Українська,8а (Ду,89)(60-0,5м) власні кошти 2019р.
1652	230210, вул. Українська,35 ТК184	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		59	0	59	39	20	0					
1653	230210, ТК199-Козача,47	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		108	0	108	54	54	0					
1654	230210, ТК195-Козача,5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		138	7	131	92	46	0					Теплова мережа ПС в ТК-195 до ж/б по вул. Козача,5 (ТТТ Ду)89-7м.п.) Власні кошти 2018р.

№ за/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність, трубопровідів теплових мереж, у однотрубовому виконанні, мп					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно використаних	інша ізоляція	ЦО	ГВП		Технологічних	нормативний			фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1655	230210, вул. Українська,29 ТК192, ТК193	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		153	44	109	102	51						Теплова мережа від ТК-192 до ж/б по вул. Українська,29 (ТТТ ДУ89 - 44м.п.) Власні кошти 2017р.
1656	230210, ТК176- вул. Шкільна,8	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	16	8	0					
1657	230210, ТК175- вул. Шкільна,10	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	16	8	0					
1658	230210, ТК173- вул. Шкільна,16,14	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		192	94	122,5	113	56,5	0	1				1) Трубопровід ГВП ТК-173 по вул.Шкільна,16 (ТТТ ДУ89-3м.п.) Власні кошти 2018р. 2) Трубопровід ПС, ОС, ГВП від ТК-173 до ж/б по вул.Шкільна,14 (ДУ75-56м.п., ДУ89-9 м.п.) Власні кошти 2018р.
1659	230210, ТК172- вул. Шкільна,18,20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		169,5	47	122,5	113	56,5	0					Теплова мережа від ТК-172 до 76*3,5 ТТТ -31,6м. Власні кошти 2016р. 2) Трубопровід ГВП по вул.Шкільна, 18 (ДУ89/160-13м.п.) Власні кошти 2019р.
1660	0230210 ТК171- вул. Шкільна,22,24	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		81	0	81	54	27	0					
1661	230210, ТК181- вул. Українська,2а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		72	0	72	48	24	0					
1662	230210, ТК445а- вул. Запорізька,3	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		72	46	26	48	24	0					Заміна теплового вводу від ТК445а (ТТТ ДУ89/160-47,02м). Власні кошти 2016р
1663	230210, ТК167а- вул. Запорізька,9б	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	12	12	0					
1664	230210, ТК168- вул. Запорізька,9	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		108	0	108	54	54	0	1				Ремонт запірної арматури в ТК-168 по вул.Запорізька,9 (засувка д.100-1шт) власні кошти 2019р
1665	230210, ТК169- вул. Запорізька,9а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		128	0	128	64	64	0					
1666	230210, ТК170- вул. Запорізька,7	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		84	0	84	42	42	0					
1667	230210, ТК442- вул. Запорізька,5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		24	0	24	12	12	0	1				1. Трубопровід ГВП в ТК-442 по вул. Запорізька,5 (ДУ89-6м) Власні кошти 2019р
1668	230210, ТК444- вул. Запорізька,1	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		96	48	48	48	48	0					Заміна теплового вводу від ТК444 (Труба ТТТ ПОДУ 108/200мм- 51,16 пог.м). Власні кошти 2016р
1669	230210, ТК185- вул. Українська,31	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		32	0	32	16	16	0					
1670	230210, ТК188- вул. Українська,33	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1972	13		195	0	195	130	65	0					
1671	230211, зовніш. т.м ж.д по вул.Українська,31	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		84	0	84	56	28	0					
1672	230256, вул. Горького, 159а- вул. Запорізька,13	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13		812	72	740	406	406	0					Мережа ГВП від ТК-237 до ТК-238 (груба РЕ-РТ ДУ75мм-110м.п.) Власні кошти 2014р

№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до довідки паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп				Кількість порівня за звітний період		Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Ремонт мережі ГВП від ТК-246 до ТК-248 (Ду108 емаль - 115м.п.) Власні кошти 2019р. Трубопровід опалення Т1,Т2 по вул.Шкільна-Українська (Ду325-16м) Власні кошти 2019р
1673	230256, ТК254 вул.Українська,31 до ТК 248 по вул.Шкільна	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	2986	144	2842	2052	934	0	0					
1674	230256, Горького,161 - 159	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	92	0	92	46	46	0	0					
1675	230257, ТК239-Горького,159б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	86	43	43	43	43	0	0					
1676	230258, вул. Запорізька,11- вул.Шкільна13,15	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	510	66	444	250	260	0	0					
1677	230258, вул. ТК233 - Горького,161	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	184	0	184	92	92	0	0					
1678	230258, вул. ТК244 -Шкільна,9	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	68	34	34	34	34	0	0					
1679	230259, пр.Соборний,99,97 ТК240б	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	102	28	74	102	0	0	0					
1680	230259, пр.Соборний,95 ТК240	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	18	0	18	18	0	0	0					
1681	230259, пр.Соборний,93 ТК240а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	48	0	48	48	0	0	0					
1682	230259, пр.Соборний,91-Соборний,89	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	32	0	32	32	0	0	0					
1683	230259, Горького,159-ТК235	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	76	38	38	38	38	0	0					
1684	230259, вул. Запорізька,13	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1967	13	56	0	56	28	28	0	0					
1685	230274, від вул. Гоголя ТК311 до пр.Соборний ТК 256-321а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1966	13	2957,5	94	2863,5	1617	1340,5	0	1					Відновлення циркуляційного трубопроводу ГВП к (Ду57-50м.п., Ду40-75м.п., Ду32-45м.п. тр-ба РN20) Власні кошти 2015р Відновлення циркуляційного трубопроводу ГВП (Ду57-170м.п. тр-ба РЕ-КТ)Власні кошти 2015р Відновлення циркуляційного труб. Трубопровід ГВП від ТК-310 до ТК-311 по вул.Гоголя,161 (Ду89-7м) Власні кошти 2019р
1686	230275, від ЦТП10 до вул. Вишнева,42а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13	4393	0	4393	4393	0	0	0					
1687	230310, ТК340-Гоголя 145	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13	20	0	20	20	0	0	0					
1688	230311, вул. Олександрівська,67,68	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13	304	304	0	304	0	0	0					
1689	230312, вул. Олександрівська от ТК320 до ТК378	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13	2116	120	1996	2116	0	0	1					Теплова мережа від ТК-20 до ТК-378 (Ду300-155м.п.) Власні кошти 2013р
1690	230313, вул. Олександрівська,114	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13	732	0	732	30	702	0	0					Теплова мережа від ТК-378 до ТК-376 по вул. Олександрівській (ТП Ду273-25м.п.) Власні кошти 2018р.; Ремонт трубопроводу опалення Т1 в ТК-369 заміна сальнікового компенсатора д.300 вул.Олександрівська - Фрама (компенса.300 -1шт) заміна котельні,2010
1691	230313, вул.ГоголяТК369- ТК 341	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13	458	0	458	458	0	0	0					
1692	230313, вул. Олександрівська,108	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13	244	0	244	244	0	0	0					
1693	230313, вул. Олександрівська,97-Соборний 106а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13	358	122	236	342	16	0	0					Теплова мережа від ТК329 до ТК 329а (ТТГ Ду 108/200-122м) Власні кошти 2016р

№ зв/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому напрямі, мп				Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно розташовані	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7											
1694	230314, вул. Франко ТК369-468	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1989	13		458	0	458	458	0	0					Теплова мережа в ТК-369 замінена засувкою (Ду300-4шт) Власні кошти 2013р
1695	230315, вул. Запорізька, ТК323-326	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		498	0	498	476	22	0					Трубопровід опалення Т1 в ТК-322 по вул. Запорізька, 18 (Ду133-0,7м) Власні кошти 2019р
1696	230316, вул. Запорізька, 18	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13	2180	20	0	20	20	0	0					
1697	230316, вул. Гоголя, ТК341-ТК342	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		176	0	176	176	0	0					
1698	230316, вул. Олександрівська, 68	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		30	0	30	30	0	0					
1699	230316, вул. Олександрівська, 95-Соборний, 102, 104	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		545	5	540	290	255	0	1				трубопровід опалення Т1, Т2 та ГВП вид. ТК-334 до ж/б по пр. Соборний, 104 (Ду89/160-5м) Власні кошти 2019р
1700	230316, вул. Прихоська, 45а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		60	0	60	40	20	0					
1701	230316, вул. Олександрівська, 97а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		36	0	36	36	0	0					
1702	230316, вул. Олександрівська, 91	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		20	0	20	20	0	0					
1703	230316, вул. Гоголя, 147-Прихоська, 60	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		118	0	118	118	0	0					
1704	230316, ТК367-Олександрівська, 104	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		50	9	41	50	0	0					Трубопровід опалення Т1, Т2 вид. ТК-367 до ж/б по вул. Олександрівська, 104 (Ду89/160-9м) Власні кошти 2019р
1705	230316, пр. Соборний, 81	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		36	0	36	24	12	0					Трубопровід ГВП в ТК-428 по пр. Соборному, 81 (ТТТ Ду89-1,3м п.) Власні кошти 2018р. Трубопровід ГВП у ТК-428 по пр. Соборному, 81 (Ду57-1,3м) Власні кошти 2019р
1706	230316, Олександрівська, 87	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		58	0	58	58	0	0					
1707	230316, Олександрівська, 67, 65	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1979	13		88	0	88	88	0	0					
1708	230317, вул. Гоголя, 100	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		234	0	234	234	0	0					
1709	230317, Олександрівська, 68, 74	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		20	0	20	20	0	0					
1710	230317, вул. Гоголя, 124-126	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		278	0	278	278	0	0					Теплова мережа ремонт ( труба ПТТ Ду57/125-5,76 мм, труба ПТТ Ду57/125-24,12 мм) Власні кошти 2016р
1711	230317, Олександрівська, 114-144а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		274	0	274	274	0	0					
1712	230317, вул. Гоголя, 149	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		66	0	66	66	0	0					
1713	230317, Олександрівська, 1144-Прихоська, 61	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		100	0	100	100	0	0					

№ за/л	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносії (вода/пар/значити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у одному об'єкті				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічний			нормативний	фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1714	230317, пр. Соборний, 104-106	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1971	13		45	0	45	30	15	0					
1715	230383, вул. Пролетарська, ТК360-363	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13		586	0	586	586	0	0					
1716	230383, вул. Фортенча, 71 ТК351-353	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13		518,3	0	518,3	346	172,3	0					
1717	230383, вул. Жуковського, 87 ТК 343-вул. Фортенча, ТК 355	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1966	13		1198	344	854	814	384	0					
1718	230384, ЦПТ Авадіані ТК395 - вул. Жуковського ТК 75	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		4237,75	0	4237,75	2916	1321,75	0					Теплова мережа від ТК-354 до ТК-355 (ТП Ду89-108м.п.) Власні кошти 2017р. Трубопровід ГВП від ТК-345 до ТК-346 по вул. Жуковського (Ду) 159-3м, Ду133-13,5м) Власні кошти 2019р.
1719	230385, ТК343-Жуковського, 87	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		112	0	112	112	0	0					
1720	230385, ТК344-Жуковського, 85	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		189	0	189	126	63	0					Теплова мережа (Г1, Г2: труба ТП Ду133/225мм-40м.п. Власні кошти 2015р
1721	230385, ТК361-Гоголя, 78	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		24	0	24	24	0	0					
1722	230385, вул. Жуковського, 76, 78	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		82	82	0	82	0	0					
1723	230385, вул. Залізнична, 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		46	0	46	46	0	0					
1724	230385, вул. Залізнична, 9, 9а -вул. Залізнична, 76	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		591	0	591	394	197	0	1				Трубопровід по вул. Залізнична 9 ТК-385 до ТК-3856 (Ду89-24м) Власні кошти 2019р.
1725	230386, Жуковського, 78, 80, 82	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		104	0	104	104	0	0					
1726	230386, Фортенча 71 - Жуковського, 76	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		32	0	32	32	0	0					
1727	230386, ТК351 - Фортенча, 73	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		48	0	48	48	0	0					
1728	230386, ТК352 - Фортенча, 75	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		64	0	64	64	0	0					
1729	230386, ТК353-Фортенча, 81	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1965	13		16	0	16	16	0	0					
1730	230420, ЦПП20- вул. Шкільна ТК163	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		1422	0	1422	1422	0	0					

№ зал/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому вимірі, мп				Класифікація порівня за звітний період		Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перерахунку фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*	
							загальна	поперельована ізоляцією	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічний	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1731	230421, ЦТП20- вул. Фортгечна ТК150	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		6606,5	438	6168,5	3440	3166,5	0	6				Теплова мережа від ТК-448 до ТК-452 (Ду)25 мм - 380 м.п.) Власні кошти 2012р. Теплова мережа ГВП к від ТК-150 до ТК-459 ремонт циркуляційного трубопроводу труба РЕ-RT Ду75мм. Власні кошти 2014р Трубопровід ГВП від ТК-447 до ТК-447а по вул.Шкільна,30 (су.159-25,8м, Ду)159-прод -1,2м) Власні кошти 2019р. Трубопровід Т2 у ТК-447 по вул. Шкільна,32 (Ду)219-2,3м) Власні кошти 2019р. Трубопровід опалення ТК-452а по вул. Запорізька,2 (Ду)159-1,9м) Власні кошти 2019р. Трубопровід опалення в ТК-452а по вул. Запорізька,2 (Ду)159-1,6м). Ремонт засувки на тр-д ГВП в ТК-153 по вул. Фортгечна,3 (зас. д. 80-1шт), ремонт тр-ду ГВП по вул. Запорізька,6 (тр. д.159-1м) Власні кошти 2019р.
1732	230422, ТК459-Фортгечна 1а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		60	0	60	40	20	0					
1733	230422, ТК152-Фортгечна 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		129	0	129	86	43	0					
1734	230422, ТК158-Фортгечна 1	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		132	0	132	88	44	0					
1735	230422, ТК153-Фортгечна 3	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		93	0	93	62	31	0	1				1. Трубопровід ГВП в ТК-153 по вул. Фортгечна,3 (Ду)57-12м) Власні кошти 2019р
1736	230422, ТК454-Запорізька, 26	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		40	0	40	20	20						
1737	230422, ТК453-Запорізька, 2а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		75	0	75	50	25	0					
1738	230422, ТК452-Запорізька, 2	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		75	0	75	50	25	0	1				ремонт засувки на трубопроводі ГВП в ТК-452 по вул. Запорізька,2 (зас. д. 100-1шт) власні кошти 2019р
1739	230422, вул. Запорізька, 4а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		536	0	536	268	268	0					
1740	230422, вул. Запорізька, 6	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		87	20	67	58	29	0					Трубопровід ГВП від ТК-448 до жб по вул. Запорізька,6 (Ду-110-20м.п.) Власні кошти 2018р
1741	230422, вул. Запорізька, 6а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		60	0	60	40	20	0	1				Трубопровід ГВП від ТК-446 до жб по вул. Запорізька,6а (Ду)89-1,4м.п.) Власні кошти 2019р.
1742	230422, Шкільна, 34	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1976	13		96	0	96	48	48	0					
1743	230422, Шкільна, 38	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1976	13		160	0	160	80	80	0					
1744	230423, Шкільна, 32-34	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1976	13		75	0	75	50	25	0					
1745	230423, Шкільна, 38-40	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1976	13		75	0	75	50	25	0					

№ за/в	Діячки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (води/пар/зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у відсотках до загальної протяжності					Кількість порівня за звітний період	Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізольовані	інша ізоляція	ЦО	ГВП		Технологічних	нормативний			фактичний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1746	230457, ЦПТ20- вул. Фортгечна, 45-Г, Стаїнград, 25	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1978	13		1597	204	1393	629	968	0	1				Теплова мережа в (П1, П2, труба ПП 2Ду13/225мм-80м.п., П3- труба емаль Ду127мм-80м.п.) Власні кошти 2015р. Трубопровід ГВП в ТК-141 по вул. Фортгечна (Ду89-5,25м) Власні кошти 2019р.
1747	230458, кот. по вул. Св.Миколая,79	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1992	13		66	0	66	0	0	0					
1748	230458, вул. Фортгечна ТК146-141	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2002	13		432	268	164	432	0	0					
1749	230459, вул. Фортгечна ТК141-141а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1993	13		370	0	370	185	185	0					
1750	230460, вул. Фортгечна-вул. Шкільна	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1987	13		5130,4	132,5	4997,9	2565,2	2565,2	0	5				Теплова мережа від ТК478 до ТК485 (ПТН Ду 219-82,7м). Власні кошти 2016р. 2) Трубопровід опалення від ТК-468 до ТК-469 по вул. Фортгечна, 2 (Ду159-6м.п.) Власні кошти 2019р. 3) Трубопровід опалення П1 по вул. Фортгечна, 2 (Ду108/200 - 0,5м.п.) Власні кошти 2019р. 4) Трубопровід ГВП від ТК-472 до ТК-473 по вул. Шкільна, 48 (Ду108-3-6м.п.) Власні кошти 2019р. Ремонт трубопроводу ГВП в ТК-479 по вул. Шкільна, 50 (Ду76-8м, Ду57-2м) Власні кошти 2019р. Ремонт трубопроводу опалення ТК-466 - 467 по вул. Шкільна, 44 (Ду159-54м) Власні кошти 2019р.
1751	230461, вул. Горького, ТК428-141а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1987	13		812	0	812	406	406	0					
1752	230461, вул. Шкільна, ТК487-483	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1987	13		854	0	854	854	0	0					
1753	230462, ТК142-Горького, 115	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		60	0	60	40	20	0					Теплова мережа (2Ду108 мм - 20 м.п.) Власні кошти 2013р
1754	230462, ТК141-Фортгечна, 45	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		39	0	39	26	13	0	1				Трубопровід ГВП від ТК-141 до ж/б по вул. Фортгечна, 45 (Ду89-5,9м) Власні кошти 2019р.
1755	230462, ТК145-Шкільна, 25	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		54	0	54	36	18	0					
1756	230462, ТК482-481 вул. Шкільна, 42	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		72	0	72	48	24	0					
1757	230462, ТК466-467 вул. Шкільна, 44	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		330	0	330	165	165	0	1				Тепловий від ж/б по вул. Шкільна, 44 (Т2 - Ду76-2м.п.) Власні кошти 2018р. Трубопровід ГВП від ТК-467 до ж/б по вул. Шкільна, 44 (Ду57-4-6м) власні кошти 2019р
1758	230462, ТК470 вул. Шкільна, 44а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		280	0	280	140	140	0					
1759	230462, ТК479 вул. Шкільна, 46а, 46	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		218,5	111	107,5	137	81,5	0					
1760	230462, вул. Шкільна, 48	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		108	0	108	72	36	0					
1761	230462, вул. Шкільна, 50	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		66	0	66	44	22	0					Трубопровід ОС та ГВП у ТК-477 до ж/б по вул. Шкільна, 50 (Ду89-6м.п.) Власні кошти 2018р

№ дв/п	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тип, кг/см <sup>3</sup> , см (відповідно до паспорта)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Прогніюваність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп				Кількість порівнян за звітний період		Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	поперечно ізольовані	ішня ізоляція	ІО	ГВП	Технологічний	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1762	230462, вул.Фортеша,2	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		55,5	0	55,5	37	18,5	0					
1763	230462, вул.Фортеша,4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		51	0	51	34	17	0					
1764	230513, вид кот. Глісерна,14 до вул. Глісерна,28	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		879	246	633	805	74	0					
1765	230514, ТК4-Глісерна, 20	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		38	0	38	38	0	0					
1766	230514, ТК9-Глісерна, 28	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		12	0	12	12	0	0					
1767	230514, ТК7-Глісерна, 26	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		16	0	16	16	0	0					
1768	230514, ТК6-Глісерна, 24	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		32	0	32	32	0	0					Тепловий вид ТК-6 до ж/б по вул.Глісерна,24 (Ду89*4-16м) Власні кошти 2019р
1769	230514, ТК5-Глісерна, 20а	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		70	0	70	70	0	0					
1770	230515, ТК1-Глісерна, 18	котельня по вул. Глісерна,14	вода	1978	6		42,9	0	42,9	28,6	14,3	0					
1771	230547, вул. Горького,6	котельня по вул. Поштова,6	вода	1966	6		439,6	158,6	281	439,6	0	0					
1772	230548, пр. Леніна,22,24,26	котельня по вул. Поштова,6	вода	1966	6		130	130	0	130	0	0					
1773	230565,вул. Благовіська ТК2-ТК17	котельня по вул. Базарна,15	вода	1965	6		338,8	0	338,8	338,8	0	0					теплова мережа від ТК-2 до ж/б по пр.Соборний,22 (ТТ 2/Ду89-18м.п.)
1774	230566, пр. Соборний,100,98	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1948	13		56	0	56	56	0	0					
1775	230567, пр. Соборний,100,98а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1960	13		30	0	30	30	0	0					
1776	230583, ТК27-Соборний,74	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1967	13		470	0	470	470	0	0					
1777	230584, ТК282-Соборний,111	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1973	13		104	0	104	104	0	0					
1778	230585, вул.Олександрівська,91-Франко, 43	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1949	13		40	0	40	40	0	0					
1779	230586, Олександрівська,91-Коммунальська,58	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1957	13		24	0	24	24	0	0					
1780	230601, ТК130-ТК6(Южн.)	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1988	13		3120	0	3120	3120	0	0					
1781	230619, пр.Соборний,38 (вул.Базарна)	котельня по вул.Базарна,15	вода	2003	6		263,6	0	263,6	263,6	0	0					
1782	230610, вид ж/б пр.Соборний,38 до ж/б Базарна,14а	котельня по вул.Базарна,15	вода	1994	6		48	0	48	48	0	0					
1783	230610, вид ж/б пр.Соборний,38 до ж/б Базарна,14а	котельня по вул.Базарна,15	вода	1995	6		58	0	58	58	0	0					
1784	230610, вид ж/б пр.Соборний,38 до ж/б Базарна,14а	котельня по вул.Базарна,15	вода	1996	6	84	26	0	26	26	0	0			246,750	288,381	1,169
1785	230620, кот.Базарна,15-ТК-2	котельня по вул.Базарна,15	вода	1989	6		211,2	0	211,2	211,2	0	0					
1786	230621, вул.Базарна,ТК-2-ТК-5	котельня по вул.Базарна,15	вода	1997	6		226,4	0	226,4	226,4	0	0					
1787	230622, Нас.смешення-ТК601	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		239	0	239	239	0	0					



№ зал	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температурний режим (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Прогнозованість трубопроводів теплової мережі, у односторонньому напрямі, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
							загальна	попередньо розрахована	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7									18	
1788	230623, вул. Константина Великого ТК602-603	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		225	0	225	0	0					
1789	230624, вул. Константина Великого, 18, 20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		236	0	236	0	0					
1790	230625, вул. Константина Великого ТК615-619	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		390	0	390	0	0					
1791	230626, вул. Залізнична, 17	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1964	13		104	0	104	0	0					
1792	230627, вул. Залізнична, 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1997	13		552	0	552	0	0					
1793	230628, вул. Червоногвардійська-Константина Великого	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		968	0	968	0	0					
1794	230629, вул. Константина Великого	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		510	0	510	0	0					
1795	230630, вул. Константина Великого ТК613-614	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		102	0	102	0	0					
1796	230631, вул. Залізнична ТК608-610	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		80	0	80	0	0					
1797	230632, вул. Залізнична ТК608-609	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		66	0	66	0	0					
1798	230633, вул. Константина Великого ТК627-629	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		346	36	310	346	0					
1799	230634, вул. Іванова ТК720-722	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		548	0	548	274	274	0	1			Трубопровід опалення ул. Фортенна, 886 (Ду133-6м, Ду102-7м) Власні кошти 2019р.
1800	230635, вул. Стефанова ТК722-724	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1982	13		620	66	554	310	310	0	1			Трубопровід по вул. Стефанова, 46 (Ду133-3,2м) Власні кошти 2019р.
1801	230636, ЦТП Авалані-вул. Авалані, 15	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1994	13		2136,8	718,2	1418,6	1306,8	830	0				Теплова мережа від ТК-702В до ТК-705 ремонт. Власні кошти 2013р. Теплова мережа по вул. Авалані, 5а (Ду159/250-2,2м) Власні кошти 2019р. Теплова мережа по вул. Авалані, 5а (Ду57-12м) Власні кошти 2019р.
1802	230637, вул. Фортенна, 92	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1984	13		342	156	186	342	0	0				
1803	230638, ЦТП Авалані-Ц-ТК 720	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		1314	816,5	497,5	657	657	0				Теплова мережа від ТК-718 до ТК-719 ремонт. Власні кошти 2013р
1804	230640, насосна змішування - ТК624	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		664	0	664	664	0	0				
1805	230641, перехід через вул. Інстутську	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		60	0	60	60	0	0				
1806	230642, перехід через вул. Інстутську	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1970	13		180	0	180	180	0	0				
1807	230643, вул. Залізнична, 13-ТК620	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2000	13		300	0	300	300	0	0				

№ зав/п	Діячка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Темплоносій (води/пар зазначити) експлуатаційно	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносій, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному вимірі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперемько ізольованих	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
						у тому числі		у тому числі		Кількість порівня за звітний період							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1808	230644, пр. Соборний, 97	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1990	13		366	0	366	366	0	0					
1809	230645, Жуківського, 55, 57	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1958	13		112	0	112	0	112	0					
1810	230646, Жуківського, 55	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1951	13		54	0	54	54	0	0					
1811	230647, Жуківського, 55 ТК79	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1951	13		92	0	92	92	0	0					
1812	230648, Жуківського, 55-57	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1958	13		224	0	224	224	0	0					
1813	230649 вул. Українська, 6а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	2001	13		270	67,5	202,5	135	135	0					
1814	230650, вул. Залізнична, 21, 23	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		160	0	160	160	0	0					
1815	230650, вул. Інститутська, 4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		32	0	32	32	0	0					
1816	230650, вул. Константина Великого, 6, 8, 10, 12, 14	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		60	0	60	60	0	0					
1817	230650, вул. Константина Великого, 1, 6, 18, 18а, 18б, 20	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		134	0	134	134	0	0					
1818	230650, вул. Залізнична, 13а, 13б, 13в	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		170	0	170	170	0	0					
1819	230650, вул. Залізнична, 16а, 16б	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		26	0	26	26	0	0					
1820	230650, вул. Залізнична, 54	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1977	13		24	0	24	24	0	0					
1821	230651, вул. Базарна, 20	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1965	6		18	0	18	18	0	0					
1822	230651, пр. Соборний, 42	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1965	6		70	0	70	70	0	0					
1823	230652, вул. Гоголя, 31а, 31б	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1997	6		676	110	566	676	0	0					
1824	230652, вул. Базарна, 28	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1997	6		56	0	56	56	0	0					
1825	230652, пр. Соборний, 42-44	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1997	6		40	40	0	40	0	0					Теплова мережа ремонт (Труба ТТІ 89/160 - 39,54м, труба ТТІ 89/160 - 8,46м ) Власні кошти 2016р
1826	230653, Аваліані, 4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1987	13		48	24	24	24	24	0					
1827	230654, Українська, 4	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1981	13		81	0	81	54	27	0					
1828	230655, вул. Стефанова, 44	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		132	66	66	66	66	0					
1829	230655, вул. Стефанова, 46	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		116	0	116	58	58	0					

№ з/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар значачити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у озногуробному вимірі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечно ізольованих	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7											
1830	230655, вул. Фортенча, 90а, 88а, 88б	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		96	0	96	48	48	0					
1831	230655, вул. Фортенча, 88	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		68	0	68	34	34	0					
1832	230655, вул. Фортенча, 94	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		60	0	60	60	0	0					
1833	230655, вул. Фортенча, 90	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		100	0	100	100	0	0					
1834	230655, вул. Аваляні, 1, 1а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		160	0	160	160	0	0					
1835	230655, вул. Аваляні, 3	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		62	0	62	62	0	0					
1836	230655, вул. Аваляні, 5а	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		54	0	54	36	18	0					
1837	230655, вул. Аваляні, 11	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		146	0	146	146	0	0					
1838	230655, вул. Аваляні, 13	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		10	0	10	10	0	0					
1839	230655, вул. Аваляні, 15	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1974	13		16	0	16	16	0	0					
1840	230656, кот. Героїв Сталінграда-УТ1а	котельня по вул. Шкільна, 2а	вода	1994	13		2171,5	0	2171,5	2171,5	0	0					
1841	230672, вул. Запорізька, 5	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1983	13		53,1	35,4	17,7	35,4	17,7	0					
1842	230673, вул. Покровська, 23	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1917	13		10	0	10	10	0	0					
1843	230674, вул. Честітов, 26	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1917	13		60	60	0	60	0	0					
1844	230675, вул. Покровська, 24-Соборний, 46	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1952	13		166	0	166	166	0	0					
1845	230676, вул. Базарна, 11-13	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1952	6		16	0	16	16	0	0					
1846	230678, вул. Запорізька, 46	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1985	13		681	0	681	322	359	0					Мережа ГВП від ТК 455 (Ду 76- 32,52м). Власні кошти 2016р
1847	230679, вул. Приходська, 45а-Соборний, 100	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1933	13		160	0	160	160	0	0					
1848	230680, вул. Червоногвардійська, 29-Соборний, 84	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1947	13		132	0	132	132	0	0					Трубопровід опалення Т1, Т2 по пр. Соборній, 84 (Ду 57-3,6м) Власні кошти 2019р
1849	230681, пр. Соборний, 50	котельня по вул. Святого Миколая, 79а	вода	1954	13		150	150	0	150	0	0					
1850	230682, вул. Базарна, 26	котельня по вул. Базарна, 15	вода	1951	6		84,6	0	84,6	84,6	0	0					Трубопровід опалення ТК-11а, по вул. Базарна, 26 (Ду 40-10,6м) Власні кошти 2019р

№ залі	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Теплоносій (вода/пар/значити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносій, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонньому вимірі, мп					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт.*		
							загальна	поперечно ізольована	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1975	430007, Внутрішньоквартальні теплові мережі 60 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1958	5,5/4,0		1456,4	53,88	1402,52	1403,4	53	0	1				
1976	430095,Зовн.кварт. тім від ЦТП40 р.Рад.Укр.59а до ЗТКС0-4	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1992	5,5/4,0		2066	0	2066	980	1086	0	0				
1977	430152,Внутрішньоквартальні теплові мережі 78 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	6,0/4,0		1943,4	0	1943,4	1943,4	0	0	1				
1978	91030016,Внутрішньоквартальні теплові мережі 85,121 кварталів	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1998	7,6/5,4		4597,46	148,97	4448,49	3276,16	1321,3	0	3				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-70мм - 12м.п.,Ду-50мм - 18,5м.п.), 2012р., власні кошти
1979	430019,Внутрішньоквартальні теплові мережі 99 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1958	5,6/2,6		1399,8	581,2	818,6	1315,8	84	0	1				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-80мм - 192м.п.) 2015р., власні кошти
1980	106220,Мережі гор.водопостачання до жб по вул.Деромонта,26	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	3,0		120	0	120	0	120	0	0				
1981	430051, Трубопровід до бойлерної пр.Маковского,7	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1968	5,6/2,6		483,4	132	351,4	483,4	0	0	0				Ремонт трубопроводу опалення від ЗТКС-95 по жб по пр. Маковского,7 (Т1,2 - труба ТП1 2Ду 89/160мм - 66,0 м.п.) 2017р., власні кошти
1982	430031, Внутрішньоквартальні теплові мережі 86 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1959	6,0/4,0		3842	240,02	3601,98	2177,6	1664,4	0	5				Ремонт трубопроводу опалення та ГВП від ТК 86-8 до ж.б. по пр.Соборний,145 (Т1 - труба ТП1 2Ду 76/140мм - 18,1 м.п.; Т3-трубаPN20 50мм - 24м.п.), 2019р., власні кошти
1983	430027,Внутрішньоквартальні теплові мережі 59 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1962	6,0/4,0		1741	73	1668	1741	0	0	1				
1984	771030009,Внутрішньоквартальні теплові мережі 100 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963	6,0/2,5		12220,08	653,37	11566,71	11920,1	300	0	8				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-80мм - 6м.п.), 2014р., власні кошти; Ремонт теплової мережі (Т1,2 - труба ТП1 2Ду 133/225мм - 20 м.п.), 2017р., власні кошти; Капітальний ремонт магістральних трубопроводу опалення ТК100-3 - ТК100-4 (Т1,2- труба ТП1, Ду57/125мм - 24 м.п., Ду89/160мм - 36,94 м.п., Ду108/200мм - 24,37 м.п., Ду159/250мм - 38,63 м.п.), 2018р., власні кошти
1985	771030010,Внутрішньоквартальні теплові мережі 113 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1965	6,0/2,5		10878	155,46	10722,54	10770	108	0	7				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-50мм - 32,52м.п., Ду-32мм - 60м.п., Ду-20мм - 60м.п.), 2012р., власні кошти; Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-70мм - 99м.п., Ду-50мм - 58м.п., Ду-25мм - 50м.п.), 2013р., власні кошти; Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-50мм - 2,5м.п.), 2014р., власні кошти; Капітальний ремонт г/м від ТК113-7 до ТК113-8 (Т1,2 - труба ТП2Ду133/225мм - 32м.п.), 2018р., власні кошти; Ремонт трубопроводу опалення між ТК113-6 та ж.б. по бул.Центральний,19а (Т1,2 - труба ТП1 2Ду89/160мм - 35,35м.п.), 2019р., власні кошти
1986	430074,Теплотраса до 5-ої міської лікарні	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1982	7,0/5,5		1482	0	1482	1106	376	0	0				
1987	430020,Внутрішньоквартальні теплові мережі 115 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1966	6,0/4,0		1392	6,2	1385,8	934	458	0	1				
1988	430048,Трубопровід до ЦТП вул.Кавча,39а	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1966	8,2/6,0		352	0	352	352	0	0	0				

№ зв'язи	Ділянки теплової мережі (відомі до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у односторонню вимір, м					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно розташовані	інша ізоляція	ІО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7											18
1989	430065, Технологічний трубопровід ЦТП вул. Казача, 39а	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1976	8,2/6,0		173,3	0	173,3	136	37,3	0	0				
1990	420011, Канал теплопостачання 6 Центрального	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	2002	6,0/2,5		2024	46	1978	2024	0	0	1				
1991	212233, Т/с к ж/д № 22, 23, 24, 25, 27 по вул. Центральному (квартал 117)	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1982	6,0/2,5		308	0	308	308	0	0	0				
1992	430064, Внутрішньоквартальні теплові мережі 14 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1971	5,0/3,0		3404,2	2	3402,2	3404,2	0	0	4				
1993	106225, Теплові мережі кварталу 43	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1965	6,0/4,0		720	80,4	639,6	513	207	0	1				
1994	430082, Внутрішньоквартальні теплові мережі кварталу 43-а	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1989	5,5/3,8		4089,03	151,02	3938,01	2088,02	2001,01	0	3				Улаштування циркуляційного трубопроводу (Ду-20мм - 122м п.), 2012р., власні кошти
1995	430024, Внутрішньоквартальні теплові мережі 45 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1959	6,0/4,0		1024	40	984	1024	0	0	1				
1996	430136, Внутрішньоквартальні теплові мережі 52 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1986	6,0/4,0		4885	212,7	4672,3	3445	1440	0	10				Ремонт трубопроводу опалення та ГВП між ТК 52-7 та ТК 52-9 по пр. Соборний, 156 (Т1, 2 - труба ПП 21 Ду 89/160мм - 61,0 м п.; Т3 - труба РН 20 63мм - 64,0м), 2019р., власні кошти
1997	10312892, Технологічний трубопровід ЦТП вул. 40летСовУкр, 90	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	2002	6,0/4,0		110	0	110	90	20	0	0				
1998	10312883, Технологічний трубопровід ЦТП вул. 40летСовУкр, 84	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	2000	6,0/4,0		96	0	96	78	18	0	0				
1999	430014, Внутрішньоквартальні теплові мережі 54 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1965	5,5/4,0		2509	20	2489	1761	748	0	3				Ремонт трубопроводу опалення від ТК 54-4 до ж.б. №1 по вул. Яценко (Т1, 2 - труба ПП 2 Ду 57/125мм - 11,0 м п.), 2019р., власні кошти
2000	771030006, Внутрішньоквартальні теплові мережі 56 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1963	6,0/4,0		3488	213,5	3274,5	2742	746	0	10				Капітальний ремонт трубопроводів опалення та ГВП (Ду-80мм - 72,3м п., Ду-50мм - 24м п.), 2013р., власні кошти; Капітальний ремонт трубопроводу ГВП (Ду-70мм - 136м п.), 2015р., власні кошти
2001	430026, Внутрішньоквартальні теплові мережі 57 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1965	6,0/4,0		1865,2	0	1865,2	1865,2	0	0	0				
2002	91030013, Внутрішньоквартальні теплові мережі 58 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1970	5,5/4,0		895	2	893	828	67	0	1				
2003	430063, Теплопостачання по вул. Бряньська	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1967	5,0/3,0		1672	11,5	1660,5	1672	0	0	0				
2004	1010021, Тепломережа 111 кв.	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1974	5,0/1,2		482	0	482	346	136	0	0				
2005	91030054, Теплопостачання вул. Тамбовська	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1968	5,0/1,2		714	0	714	714	0	0	1				
2006	430077, Теплопостачання ТК-1 до жилого будинку № 133, 135 вул. П. 212231, Т/с к ж/д № 133 по вул. Побєда, № 15-А по вул. Магросова (квартал 112)	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1961	5,5/4,0		534	4	530	534	0	0	0				
2007		котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1960	6,0/4,0		148	5	143	148	0	0	0				

№ зв'язу	Ділянки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплової мережі (води/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплової енергії, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплових мереж, у однотрубному вимірі, мп				Річний обсяг втрат теплової енергії мережах, Гкал		Коефіцієнт перевищення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперечною площею	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних			нормативний	фактичний	
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2008	10312887,Технологічний трубопровід ЦТП уз.Побєда,133	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	2002	6,0/4,0		114	0	114	92	22	0	0				
2009	191453,Внутрішньоквартальні теплові мережі 9 кварталу	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1959	7,3/5,9		1029	243	786	686	343	0	2				
2010	430138,Траса від ТК-1 вул.Славаєрів до вул.Міру,13	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1960	4,9/2,0		918,8	0	918,8	918,8	0	0	0				
2011	91030017,Внутрішньоквартальні теплові мережі 82	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1998	4,9/2,9		686	2,15	683,85	516	170	0	1				
2012	91030018,Внутрішньоквартальні теплові мережі 83 кварталу	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1998	6,0/4,0		2118	121	1997	1359	759	0	2				Капітальний ремонт тр-ду ГВП від ТК83-5 до ТК83-9 (ТЗ, труба РЕ-RT 50/110 - 150м.п.), 2019р., власні кошти
2013	91030022,Технологічний трубопровід ЦТП кв 82 по ул.Міра,13	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1963	4,9/2,9		156	0	156	136	20	0	0				Капітальний ремонт трубопроводів ГВП (Ду-50мм - 52м.п.), 2012р., власні кошти
2014	91030023,Тек. трубопровід ЦТП кв 83 в.Славаєрів,16	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1960	6,0/4,0		294	0	294	244	50	0	1				
2015	430032,Внутрішньоквартальні теплові мережі 1 (80) кварталу	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1959	5,5/4,0		1432	29,64	1402,36	1432	0	0	1				
2016	140100,Внутрішньоквартальні теплові мережі 3 кварталу	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1994	7,0/5,0		1277	720,5	556,5	971	306	0	0				
2017	430017,Внутрішньоквартальні теплові мережі 4 кварталу	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1966	6,0/4,0		1516	444,25	1071,75	1516	0	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення ( Ду-70мм - 144,85м.п.), 2014р., власні кошти
2018	430103,Внутрішньоквартальні теплові мережі 5 кварталу	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1990	4,9/2,4		966	0	966	901	65	0	1				
2019	430050,Трубопровід до бойлерної бул.Шевченка,27	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1967	6,0/4,0		36	0	36	36	0	0	0				
2020	430102,Внутрішньоквартальні теплові мережі 6 кварталу	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1994	4,9/2,4		1375,5	61,52	1313,98	917	458,5	0	1				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-50мм - 103м.п., Ду-32мм - 36м.п.), 2014р., власні кошти
2021	430006,Внутрішньоквартальні теплові мережі 7,8,11 кварталів	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1960	4,9/2,4		98,5	0	98,5	39	59,5	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-50мм - 103м.п., Ду-32мм - 36м.п.), 2014р., власні кошти
2022	771030004,Внутрішньоквартальні теплові мережі 1,13,15,23 кварталів	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1954	4,9/2,4		2886,5	119,22	2767,28	1873	1013,5	0	1				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-50мм - 103м.п., Ду-32мм - 36м.п.), 2014р., власні кошти
2023	771030001,1,Внутрішньоквартальні теплові мережі 10 кварталу	котельня по вул.Амгирала Нахімова,4	вода	1959	4,9/2,4		3566	369	3197	1936	1630	0	2				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-50мм - 103м.п., Ду-32мм - 36м.п.), 2014р., власні кошти

№ з/п	Длина тепловых сетей (в соответствии с паспортом)	Источник тепловой энергии, до какой присоединена тепловая сеть	Температура (вода/пар/парогаз/парогазопаровая смесь)	Рис. введена в эксплуатацию (дата)	Тех. усл. кв. м (по плану)	Выработка тепловой энергии, кВт.ч/год	Протяженность трубопроводов тепловых сетей, у однотрубного				Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевирощення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *			
							загальна	поперельовані	ізоляція	інша ізоляція	ЦО	ГВП			Технологічних	нормативний	фактичний
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2024	430100, Внутрішньоквартальні теплові мережі 17 кварталу	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1994	4,9/2,4		3012	6,76	3005,24	1956	1056	0	1				Капітальний ремонт трубопроводу ГВП (Ду-20мм - 30м.п., Ду-32мм - 30м.п.), 2012р., власні кошти
2025	430148, Внутрішньоквартальні теплові мережі 18 кварталу	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1998	4,9/2,4		1626	72,36	1553,64	1249	377	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-100мм - 68,66м.п.), 2014р., власні кошти; Реконструкція трубопроводу ГВП (Ду-70мм - 61,32м.п., Ду-32мм - 61,4м.п.), 2014р., власні кошти
2026	430108, Внутрішньоквартальні теплові мережі 19 кварталу	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1994	4,9/2,4		1608	263	1345	1077	531	0	0				Капітальний ремонт трубопроводів опалення та ГВП (Ду-70мм - 72м.п., Ду-50мм - 40м.п., Ду-20мм - 42м.п.), 2013р., власні кошти; Капітальний ремонт трубопроводів опалення та ГВП (Ду-100мм - 103м.п., Ду-50мм - 50м.п., Ду-32мм - 197,3м.п., Ду-26мм - 57,8м.п.), 2014р., власні кошти
2027	430013, Внутрішньоквартальні теплові мережі 22 кварталу	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1965	4,9/2,4		4965	46,13	4918,87	3544	1421	0	3				
2028	430043, Трубопровод гіпост. по житл.бул.№253 в.в.Толієвській	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1971	7,1/5,5		180	0	180	180	0	0	0				
2029	1034139, Технологічний трубопровод ЦТП ул.Толієвська,29	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	2006	4,9/2,4		18	0	18	12	6	0	0				
2030	430005, Внутрішньоквартальні теплові мережі 24 кварталу	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1966	5,6/2,6		3622	508,8	3113,2	3622	0	0	5				Ремонт теплових мереж від ТК 24-26 до ТК 24-27 по пр.Маяковського (Т1,2 - труба ТП 2Ду 133/225мм - 43,0 м.п.), 2017р., власні кошти; Капітальний ремонт теплових мереж Т1,1,2 - від ЗТК-112 до ТК24-16, 2ТК-113 до ТК 24-19, від ТК 24-24 до ТК 24-25 по пр.Маяковського (Т1,2 - труба ТП 2Ду 89/160мм - 48,0 м.п.; труба ТП 2Ду 133/225мм - 35,0 м.п.; труба ТП 2Ду 159/250мм - 40,0 м.п.), 2019р., власні кошти
2031	381111, Мережа опалення до з'їзду булевару по вул.Перемог,70	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	2012	5,6/2,6		786	0	786	786	0	0	0				
2032	188634, Внешня теплотраса теплоснабження по пер.Котельний	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1986	5,5/4,0		406	40	366	406	0	0	0				
2033	188633, Внешня теплотраса теплова сеть по ул.Волгоградск	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1986	5,5/4,0		1188	0	1188	792	396	0	0				
2034	91030009, Теплотраса кварталу 30	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1980	5,5/4,0		664,5	0	664,5	443	221,5	0	0				
2035	430085, Зовнішня квартальні мережі по вул.Заводська	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1970	5,5/4,0		4676	177	4499	3049	1627	0	3				
2036	430107, Теплотраса вул.Волгоградська	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1994	5,5/4,0		1084,5	0	1084,5	835	249,5	0	1				
2037	430115, Теплотраса вул.Волгоградська	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1996	5,5/4,0		1126	0	1126	760	366	0	0				
2038	430089, Технологічний трубопровод ЦТП по вул.Сталеварів,7	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1981	6,0/4,0		202	0	202	74	128	0	0				
2039	234257,7/с к ж/д. №9 ул.Заводська (квартал 39)	котельня по вул.Алірала Нахімова,4	вода	1988	5,5/4,0		102	0	102	68	34	0	0				


№ зал	Діячки теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура теплоносія (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кг/см <sup>2</sup> (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у односторонньому вимірі, мп					Річний обсяг втрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перерахунку фактичних втрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
							у тому числі	у тому числі		у тому числі							
							загальна	ізолювані	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний	фактичний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2040	430080, Внутрішньоквартальні теплові мережі 40 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1987	5,4/4,0		1220	0	1220	864	356	0	0				
2041	430093, Зовнішньоквартальні мережі вул. Волгоградська	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1991	5,5/4,0		2806	0	2806	1424	1382	0	0				
2042	430119, Внутрішньоквартальні теплові мережі 63 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1962	5,6/3,4		4417,8	1041,3	3376,5	3102	1315,8	0	1				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-70мм - 24м п., Ду-50мм - 14м п.), 2012р., власні кошти; Реконструкція трубопроводів опалення та ГВП (Ду-150мм - 105,4м п., Ду-100мм - 154,85м п., Ду-80мм - 383,5м п., Ду-70мм - 87м п., Ду-50мм - 264,98м п., Ду-32мм - 64м п., Ду-25мм - 319м п.), 2014р., власні кошти
2043	10312822, Технологічний трубопровід ЦТП вул. 40 років Рад. України, 51а (кв. 63-65)	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	2004	5,6/3,4		154	0	154	128	26	0	0				
2044	191454, Внутрішньоквартальні теплові мережі 68 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1965	6,0/4,0		1884	127	1757	1884	0	0	4				
2045	771030007, Внутрішньоквартальні теплові мережі 67 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1965	5,5/4,0		1093	91,2	1001,8	1004	89	0	1				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-100мм - 18м п., Ду-80мм - 79,7м п.), 2016р., власні кошти
2046	430008, Теплогаса кварталу 66	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1963	5,5/4,0		590	0	590	590	0	0	0				
2047	430012, Внутрішньоквартальні теплові мережі 69 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1964	6,0/4,0		1087	50	1037	896	191	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-100мм - 14,6м п.; Ду-125мм - 75,15м п.), 2016р., власні кошти
2048	430137, Внутрішньоквартальні теплові мережі кварталів 70-70а	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1962	6,0/4,0		5502,5	766,16	4736,34	3239	2263,5	0	5				Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-50мм - 4м п.), 2014р., власні кошти; Капітальний ремонт трубопроводу опалення (Ду-100мм - 14,6м п.; Ду-125мм - 75,15м п.), 2016р., власні кошти
2049	10312832, Технологічний трубопровід ЦТП пр. Леніна 212	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	2003	6,0/4,0		32	0	32	24	8	0	0				
2050	10312867, Технологічний трубопровід ЦТП ул. 40 лет Сов. Укр. 50 А	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	2002	6,0/4,0		220	0	220	184	36	0	1				
2051	430033, Внутрішньоквартальні теплові мережі 71 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1950	5,5/4,0		898	84	814	898	0	0	1				
2052	430146, Внутрішньоквартальні теплові мережі 72 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1988	5,5/4,0		3140	252	2888	2093	1047	0	3				
2053	10312861, Технологічний трубопровід ЦТП пр. Леніна, 198	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	2002	6,0/4,0		92	0	92	72	20	0	0				
2054	430135, Внутрішньоквартальні теплові мережі 74 кварталу	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	1962	6,0/4,0		3669	287,88	3381,12	1986	1683	0	4				Капітальний ремонт трубопроводу опалення та ГВП (Ду-80мм - 54м п., Ду-70мм - 45,2м п., Ду-50мм - 44м п., Ду-32мм - 8м п., Ду-25мм - 26,68м п.), 2012р., власні кошти; Капітальний ремонт труб-ду опал. з прокладанням циркуляц. труб-ду між ТК74-6 та ж.б. № 192 по пр. Соборний (3 ввід) (Т1.2: труба ПТ Ду 89/160мм - 12,0 м.п.; Т4 труба РЕ-RT 32 - 15м.п.), 2019р., власні кошти
2055	1037603, Технологічний трубопровід по ул. 40 лет Сов. Укр. 66	котельня по вул. Адмірала Нахімова, 4	вода	2003	6,0/4,0		108	0	108	84	24	0	0				



№ за/п	Ділянка теплової мережі (відповідно до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Тиск, кгс/кв. см (відповідно до паспорту)	Витрата теплоносія, куб. м/год	Протяжність трубопроводів теплової мережі, у однотрубіному вимірі, мп					Річний обсяг витрат теплової енергії у мережах, Гкал		Коефіцієнт перевіщення фактичних витрат відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *		
							загальна	поперечно-ізолювання	інша ізоляція	ЦО	ГВП	Технологічних	нормативний			фактичний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2056	430140, Внутрішньоквартальні теплової мережі 75 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1951	5,5/4,0		2287	50	2237	1487	800	0	0				Капітальний ремонт трубопроводу ГВП (Ду-65мм - 72м.п., Ду-25мм - 75м.п.), 2012р., власні кошти
2057	430150, Внутрішньоквартальні теплової мережі 77 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1965	5,0/3,5		3046	384,2	2661,8	1700	1346	0	2				Улаштування циркуляційного трубопроводу (Ду-32мм - 40м.п.), 2012р., власні кошти
2058	10312876, Технологіч. трубопровід ЦТП ул. 40 лет. Сов. Ур. 72	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	2003	5,0/3,5		256	256	0	186	70	0	0				
2059	430145, Внутрішньоквартальні теплової мережі 81 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1989	5,3/2,5		1697	1,88	1695,12	1214	483	0	0				
2060	10312855,7, технологічний трубопровід ЦТП Мира, 18	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1962	5,3/2,8		238	0	238	222	16	0	1				
2061	430022, Внутрішньоквартальні теплової мережі 84 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1954	5,5/4,0		2517,6	52	2465,6	1559,6	958	0	1				Улаштування циркуляційного трубопроводу (Ду-25мм - 82м.п., Ду-20мм - 58м.п.), 2012р., власні кошти; Ремонт трубу-ду опал. та ГВП з прокладанням циркуляційного тру-ду від ТК84-4 до ж.б. по пр. Соборний, 151 (Т1,2 - труба ТТ1 Ду 89/160мм - 26,0 м.п.; Т3 - труба РN20 63 - 36м.п.; Т4 - труба: РЕ-RT 32/90 - 35м.п.), 2019р., власні кошти
2062	430029, Внутрішньоквартальні теплової мережі 91 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1962	5,6/2,6		1158	126,2	1031,8	1158	0	0	0				
2063	430067, Трубопровід техн.масоної станції кв.91	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1979	8,1/5,8		120	0	120	120	0	0	0				
2064	430034, Внутрішньоквартальні теплової мережі 97 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1957	5,6/2,6		4176,28	83,09	4093,19	3408,28	768	0	4				Капітальний ремонт трубопроводів опалення (Ду-89мм - 60м.п.) 2012р., власні кошти; Капітальний ремонт трубопроводів опалення та ГВП (Ду-100мм - 6м.п., Ду-50мм - 6м.п., Ду-25мм - 10м.п.), 2013р., власні кошти
2065	665080, Ділянка 7 мережі від ТК113-13 до ж/б №9 по бул. Центральній	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1963			50	0	50	50	0	0	0				
2066	430047, Трубопровід до бойлерної вул. Патриотична, 32	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1957	5,6/2,6		60	0	60	60	0	0	0				
2067	430034, Внутрішньоквартальні теплової мережі 98 кварталу	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1957	5,6/2,6		2628,58	94,46	2534,12	2596,08	32,5	0	1				Капітальний ремонт трубопроводу ГВП (Ду-50мм - 36м.п.), 2015р., власні кошти; Капітальний ремонт т/м 2ТК-97 - ТК98-3; 2ТК-98 - ТК98-9 (Т1, 2 - труба ТТ1 Ду 108/200мм - 94,47 м.п.), 2018р., власні кошти
2068	582585, Теплова мережа до будівлі по вул. Сталеварів, 22	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	Вода	2016	5,6/2,6		103	0	103	84	19	0	0				
2069	430052, Теплової мережі кварталу 93	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1968	5,6/2,6		456	0	456	456	0	0	0				Ремонт трубопроводу опалення від 2ТК-93 до ТК93-1 по пр.Маковского (Т1, 2 - труба ТТ2 Ду 89/160мм 12,15 м.п.), 2017р., власні кошти
2070	696086, Ділянка т/м від ТК-6-4 до зони поверн. будівлі №50 по вул. Перемоги	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1994	4,9/2,4		24	0	24	16	8	0	0				
2071	710508, Ділянка т/м від ТК-113-59 до зони поверн. житлового будинку №109 по вул. Перемоги	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	1964	6,0/2,5		40	0	40	40	0	0	0				
2072	729489, Теплової мережі (транзит) по вул. Кам'яногірська, 13	котельня по вул.Адмірала Нахімова,4	вода	2019	6,0/4,0		8	0	8	8	8	0	0				

№ з/п	Длина теплової мережі (відоміано до паспорту)	Джерело теплової енергії, до якої приєднана теплова мережа	Температура (вода/пар зазначити)	Рік введення в експлуатацію	Витрати на енергію, кВт/год (відповідно до довідки про паспорт)	у тому числі:				Інші боювання	ЦО	у тому числі:		Технологічних	звітний період	нормативний	фактичний	фактична втрата відносно нормативних	Інформація щодо фактично виконаних робіт *	
						загальна	попередньо боювання	8	9			10	11							12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2073	202929, Зона мережі тепло- та гор. водопостачання від НК "Зпн Сп" о. Хортиці до Іспржун Г/мережі	котельня по вул. Наукове містечко, 52	вода	1996	5,2/3,3		752	0	752	376	376	0	0							
2074	212234, Т/с к. ж/д № 1 (к. 2а), 2, 3, 6, 7, 8, 9 (к. 2а), 10, 11, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 33-А (о. Хортиця)	котельня по вул. Наукове містечко, 52	вода	1996	5,2/4,4		1410	0	1410	815	595	0	1							
2075	418698, Теплова мережа до будівлі ДПЗ по вул. Наукове містечко, 34	котельня по вул. Наукове містечко, 52	вода	2013	5,2/3,3		75	0	75	50	25	0	0							
2076	91030011, Теплограє від котельні Наукове містечко, о. Хортиця, 52 до ж/б № 59*	котельня по вул. Наукове містечко, 52	вода	1996	5,2/3,3	100	1794	366	1427	881	913	0	0	1 238,861	990,12	0,799			Капітальний ремонт трубопроводу опалення ГВП та улаштування циркуляційного трубопроводу від 2ТК-6 до 2ТК-12 о. Хортиця. Наукове містечко, 52 (Ду 100мм - 265,3м п., Ду 50мм - 140м п., Ду 20мм - 182м п.), 2013р., власні кошти	
2077	91030012, Теплограє до наукового містечка о. Хортиця	котельня по вул. Наукове містечко, 52	вода	1996	5,2/3,3		4077	3	4074	2082	1995	0	0							
2078	91030021, Теплограє до театру Ві "Хортиця"	котельня по вул. Наукове містечко, 52	вода	1996	5,2/3,3		289	0	289	144	144	0	0							
2079	91030056, Теплограє до готелю "Хортиця"	котельня по вул. Наукове містечко, 52	вода	1996	5,2/3,3		1153	0	1153	576	576	0	1							
2080	430147, Теплової мережі 8-го селища	котельня по вул. Єнісейська, 16	вода	1962	5,2/2,7	39	4109	658	3451	3989	120	0	1	817,798	698,08	0,854				
<b>Сумарні та середньозважені показники</b>						<b>22720</b>	<b>1519255</b>	<b>75174</b>	<b>1444081</b>	<b>999488</b>	<b>519767</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>352694</b>	<b>369030</b>	<b>1,046</b>				

Значачься виконані роботи, рік проведення та джерело їх фінансування (зокрема інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затверджених НКРЕКП (НКРКУП), кредитних коштів, тощо), починаючи з 2017 року включно



О.С. Грек  
(ініціали, прізвище)  
Н.Г. Зинкова  
(ініціали, прізвище)  
З.С. Сивак  
(ініціали, прізвище)

електронна пошта: info@teroseki.zp.ua